

1234

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00275/20/02-001-001 | Valor | 1.194.282,78 |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 28/07/2021 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 08/08/2022 | Término | 06/06/2022 | Redução | 25,1000% |
| Nro. Medição | 12 | Prédio | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | |
| PI | 2019/00199 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 1.616.048,25 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 833,00 |
| Diretora | SUMARE | | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPLAN / MULTIPLANO | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orc. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtda Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 500,00 5,24 | 580,00 580,00 | 0,00 | 2.934,40 2.934,40 | 665,21 665,21 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 580,00 6,98 | 159,00 159,00 | 0,00 | 1.108,82 1.108,82 | 251,59 251,59 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 112,00 12,30 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 300,00 17,15 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.003 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2"-ELETROD AÇO GALV.A QUENTE | UN | 6,00 199,47 | 6,00 6,00 | 0,00 | 1.196,82 1.196,82 | 271,31 271,31 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.005 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX 4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 6,00 174,21 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.006 | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD AÇO GALV.A QUENTE | UN | 2,00 249,17 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 25,00 164,33 | 20,00 10,00 | 10,00 | 3.286,60 1.643,30 | 745,06 372,53 | 1.643,30 | 372,53 |
| 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 2,00 202,58 | 3,00 0,00 | 3,00 | 607,74 0,00 | 137,77 0,00 | 607,74 | 137,77 |
| 09.08.057 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETRO PVC RIGIDO | UN | 1,00 128,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO | UN | 6,00 118,55 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.089 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 17,00 131,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 4,00 200,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.036 | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 16,00 548,60 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 8,00 692,89 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.038 | IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W | UN | 0,00 0,00 | 21,00 21,00 | 0,00 | 3.981,60 3.981,60 | 902,81 902,81 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 12,00 166,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 9,00 256,38 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 46,00 55,14 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 2,00 190,78 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.011 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 16,00 192,94 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.021 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM | UN | 9,00 199,26 | 21,00 21,00 | 0,00 | 4.184,46 4.184,46 | 948,80 948,80 | 0,00 | 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 13T1Asfing0CxBkTTBk0B53Kf6Kisa1.




1235

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Contêno | Unitária | Contrato | 69/00275/20/02-001-001 | Valor | 1.194.282,76 |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 29/07/2021 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 08/08/2022 | Término | 06/06/2022 | Redução | 20.1000% |
| Nro. Medição | 12 | Prédio | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | Orc. FDE | 1.616.046,25 |
| PI | 2019/00199 | Situação | Aprovada | Área Constr. | 833,00 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Diretora | SUMARE | | | Medição Final | |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPLAN / MULTIPLANO | | | | |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtde ou VI Orç. / Pr Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.11.040 | IL.100 PROJETO LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO | UN | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1.488,42 | 337,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 6,00 | | 1.488,42 | 337,42 | | |
| 09.11.068 | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SÓDIO 1X150W EM POSTE 6M | UN | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.932,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.939,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 60 MM2 (3/8") C/SUPORTE DE FIXAÇÃO. | M | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.52.009 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATÉ 2" | M | 20,00 | 45,00 | 0,00 | 200,70 | 45,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4,48 | 45,00 | | 200,70 | 45,49 | | |
| 09.52.016 | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 571,84 | 129,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35,74 | 16,00 | | 571,84 | 129,63 | | |
| 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2 | M | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.180,50 | 494,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,69 | 2.450,00 | | 2.180,50 | 494,31 | | |
| 09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 143,00 | 32,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14,30 | 10,00 | | 143,00 | 32,41 | | |
| 09.54.005 | REMOCAO AP.ILUM.FLUORESC.C/PLAFON E PEND.OU CANOPLA P/LUM.PENDENTE | UN | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 44,00 | 26,00 | 0,00 | 139,36 | 31,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5,36 | 26,00 | | 139,36 | 31,59 | | |
| 09.54.014 | REMOCAO DE AP.ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS | UN | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 53,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2 | M | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 332,94 | 75,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,79 | 186,00 | | 332,94 | 75,47 | | |
| 09.66.005 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU | M | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.168,00 | 718,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 450,00 | | 3.168,00 | 718,17 | | |
| 09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 44,00 | 26,00 | 0,00 | 106,60 | 24,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4,10 | 26,00 | | 106,60 | 24,16 | | |
| 09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM | M | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 2.489,04 | 564,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 72,00 | | 2.489,04 | 564,25 | | |
| 09.84.037 | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 158,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.84.049 | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 0,00 | 135,00 | 15,00 | 10.233,00 | 2.319,79 | 1.137,00 | 257,79 |
| | | | 0,00 | 120,00 | | 9.096,00 | 2.062,04 | | |
| 09.84.052 | SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR | UN | 176,00 | 60,00 | 0,00 | 320,40 | 72,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5,34 | 60,00 | | 320,40 | 72,63 | | |
| 09.85.005 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13,31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.85.060 | CONDULETE DE 1" | UN | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 31,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 60,00 | 32,00 | 0,00 | 853,12 | 193,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25,66 | 32,00 | | 853,12 | 193,40 | | |
| 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 300MM E = 7 OU 8MM | M2 | 0,00 | 154,12 | 0,00 | 4.501,64 | 1.020,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 154,12 | | 4.501,64 | 1.020,55 | | |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 13T1Asfing0CxBkTtBk0B53Kf16Kisa1.




1236

| | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|--------------|
| Contrato | 69/00275/20/02-001-001 | Valor | 1.194.282,76 | |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 29/07/2021 | |
| Dt. Prevista | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | |
| Dt. Realização | 08/08/2022 | Término | 06/06/2022 | |
| Nro. Medição | 12 | Prédio | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | |
| PI | 2019/00199 | Situação | Aprovada | |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | Orc. FDE | 1.816.046,25 |
| Direfona | SUMARE | | Área Constr. | 833,00 |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPLAN / MULTIPLANO | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | Medição Final | |

| Código | Descrição do Serviço Ieste | UN | Qtz ou VI Orç / Pr. Unitário | Qtz Acumulada / Anterior | Qtz Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 0,00 | 154,12 | 0,00 | 4.515,71 | 1.023,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 154,12 | | 4.515,71 | 1.023,70 | | |
| 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M2 | 0,00 | 154,12 | 0,00 | 1.482,63 | 336,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 154,12 | | 1.482,63 | 336,10 | | |
| 11.02.025 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA | M2 | 32,00 | 21,00 | 0,00 | 2.312,52 | 524,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110,12 | 21,00 | | 2.312,52 | 524,24 | | |
| 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE PI PREPARO IMPERM 1'3 E=2,5CM | M2 | 32,00 | 21,00 | 0,00 | 540,75 | 122,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25,75 | 21,00 | | 540,75 | 122,58 | | |
| 11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESURA 3CM | M2 | 32,00 | 21,00 | 0,00 | 557,55 | 126,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26,55 | 21,00 | | 557,55 | 126,39 | | |
| 11.03.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 109,00 | 213,50 | 0,00 | 9.233,87 | 2.093,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 43,25 | 213,50 | | 9.233,87 | 2.093,29 | | |
| 11.04.021 | JUNTA ELÁSTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 234,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 32,00 | 21,00 | 0,00 | 192,57 | 43,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9,17 | 21,00 | | 192,57 | 43,65 | | |
| 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 140,00 | 18,00 | 0,00 | 109,44 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6,08 | 18,00 | | 109,44 | 24,80 | | |
| 12.02.005 | EMBOCO | M2 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 140,00 | 18,00 | 0,00 | 606,24 | 137,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33,68 | 18,00 | | 606,24 | 137,43 | | |
| 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.60.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 388,00 | 37,50 | 0,00 | 1.276,50 | 289,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34,04 | 37,50 | | 1.276,50 | 289,37 | | |
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 370,00 | 37,50 | 0,00 | 272,25 | 61,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7,26 | 37,50 | | 272,25 | 61,71 | | |
| 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1.3 ESP=2,50CM | M2 | 13,00 | 619,55 | 0,00 | 15.953,41 | 3.616,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25,75 | 619,55 | | 15.953,41 | 3.616,58 | | |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 423,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24,15 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 418,44 | 619,55 | 0,00 | 61.992,16 | 14.053,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,06 | 619,55 | | 61.992,16 | 14.053,45 | | |
| 13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIOER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M2 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 39,03 | 289,88 | 0,00 | 4.336,60 | 983,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14,96 | 289,88 | | 4.336,60 | 983,07 | | |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 13T1AsfingOCxBkTBk0B53Kf16Kisa1.



1237

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Crédito | Unitária | Contrato | 69/00275/20/02-001-001 | Valor | 1.184.282,76 |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 29/07/2021 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Previsão | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 08/08/2022 | Término | 08/06/2022 | Redução | 26.1000% |
| Nro. Medição | 12 | Prédio | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | Orc. FDE | 1.616.046,25 |
| PI | 2019/00199 | Situação | Aprovada | Área Constr. | 633,00 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Diretora | SUMARE | | | Medição Final | |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPLAN / MULTIPLANO | | | | |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orc. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 13.06.074 | SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15 SCM) | M | 1,40 93,60 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.06.075 | SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) | M | 0,00 0,00 | 4,80 4,80 | 0,00 | 434,06 434,06 | 98,40 98,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 19,50 140,94 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.06.085 | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1,92 183,82 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 41,00 198,65 | 12,00 12,00 | 0,00 | 2.383,80 2.383,80 | 540,40 540,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.50.002 | DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 443,73 24,10 | 619,55 619,55 | 0,00 | 14.931,15 14.931,15 | 321,24 321,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 41,36 1,83 | 317,12 317,12 | 0,00 | 580,32 580,32 | 131,55 131,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.50.017 | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 3,28 2,29 | 10,80 10,80 | 0,00 | 24,73 24,73 | 5,60 5,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 420,00 18,78 | 342,37 342,37 | 0,00 | 6.429,70 6.429,70 | 1.098,95 1.098,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.01.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 420,00 11,69 | 342,37 342,37 | 0,00 | 4.002,29 4.002,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 47,00 19,96 | 139,20 139,20 | 0,00 | 2.778,43 2.778,43 | 629,66 629,66 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 0,00 0,00 | 90,00 0,00 | 90,00 | 1.787,40 0,00 | 405,19 0,00 | 1.787,40 0,00 | 405,19 0,00 |
| 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 31,74 22,90 | 2,16 2,16 | 0,00 | 49,46 49,46 | 11,21 11,21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 45,00 12,48 | 360,00 360,00 | 0,00 | 4.485,60 4.485,60 | 1.016,68 1.016,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 45,00 7,17 | 105,00 105,00 | 0,00 | 752,85 752,85 | 170,66 170,66 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.03.077 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" | M | 30,00 15,44 | 38,00 38,00 | 0,00 | 586,72 586,72 | 133,00 133,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 100,00 20,00 | 73,60 73,60 | 0,00 | 1.472,00 1.472,00 | 333,69 333,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 0,00 0,00 | 762,45 762,45 | 0,00 | 9.469,62 9.469,62 | 2.146,73 2.146,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 650,00 16,41 | 539,84 539,84 | 0,00 | 8.858,76 8.858,76 | 2.008,25 2.008,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 70,00 22,48 | 93,80 93,80 | 0,00 | 2.109,56 2.109,56 | 478,22 478,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.80.060 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | M2 | 750,00 13,81 | 904,80 904,80 | 0,00 | 12.495,28 12.495,28 | 2.832,64 2.832,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.80.075 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO | M2 | 750,00 9,65 | 904,80 904,80 | 0,00 | 8.912,28 8.912,28 | 2.020,38 2.020,38 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 1311Asfing0CxBkTTBk0B53K16K1sa1.



1238

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária | Contrato | 69-00275/20/02-001-001 | Valor | 1.194.282,78 |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 29/07/2021 | Valor Aditivo | 0,00 |
| DI Prevista | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| DI Realização | 08/08/2022 | Término | 06/06/2022 | Redução | 28.1000% |
| Nro Medição | 12 | Prédio | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | |
| PI | 2018/00199 | Situação | Aprovada | Orç. FDE | 1.618.046,25 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr | 833,00 |
| Diretora | SUMARE | | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPLAN / MULTIPLANO | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Ieste | UN | Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtda Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16 01 016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO.REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BRQCA | M | 19,00 579,58 | 32,00 32,00 | 0,00 | 18.546,56 18.546,56 | 4.204,46 4.204,46 | 0,00 | 0,00 |
| 16 04 016 | QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND DIRETA | M2 | 77,00 86,52 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 04 034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 0,00 0,00 | 102,40 102,40 | 0,00 | 14.478,33 14.478,33 | 3.282,20 3.282,20 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 34,00 122,66 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 045 | TC-08 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 34,00 314,49 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 048 | TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 0,00 0,00 | 35,00 0,00 | 35,00 | 2.596,30 0,00 | 588,57 0,00 | 2.596,30 | 588,57 |
| 16 05 067 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 33,00 235,32 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 068 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 58,00 344,11 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | M2 | 40,00 318,08 | 40,00 40,00 | 0,00 | 12.723,20 12.723,20 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 79,00 66,94 | 41,80 41,80 | 0,00 | 2.798,09 2.798,09 | 500,77 500,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 150,00 18,53 | 112,00 112,00 | 0,00 | 2.075,36 2.075,36 | 285,64 285,64 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 36,00 3,48 | 20,00 20,00 | 0,00 | 69,60 69,60 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 9,00 348,01 | 10,00 10,00 | 0,00 | 3.480,10 3.480,10 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 091 | INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 2,00 11,36 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 08 026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 6,00 891,54 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 08 027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2,00 1.185,03 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 10,00 478,92 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 18 015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 4,00 764,90 | 12,00 11,00 | 1,00 | 9.178,80 8.413,90 | 1.387,20 1.213,80 | 764,90 | 173,40 |
| 16 18 070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 2,00 51,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.35.001 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 39,60 4,04 | 8,00 8,00 | 0,00 | 32,32 32,32 | 7,32 7,32 | 0,00 | 0,00 |
| 16.35.002 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 3,60 152,81 | 0,80 0,80 | 0,00 | 122,24 122,24 | 27,71 27,71 | 0,00 | 0,00 |
| 16 35 007 | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | M | 55,80 4,58 | 8,00 8,00 | 0,00 | 36,64 36,64 | 8,30 8,30 | 0,00 | 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 13T1Asflng0cxBkTtBk0B53Kf16K1sa1.

1239

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00275/20/02-001-001 | Valor | 1.194.282,76 |
| Data base | 01/2021 | Assinatura | 29/07/2021 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2022 | Início | 09/08/2021 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 08/08/2022 | Término | 06/06/2022 | Redução | 26.1000% |
| Nro Medição | 12 | Preço | 525701 - EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | |
| PI | 2019/00199 | Situação | Aprovada | Orç. FDE | 1.616.046,25 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 833,00 |
| Diretoria | SUMARE | | | Município | HORTOLÂNDIA |
| Fiscal | CONSÓRCIO GERIBELLO / HAGAPAN / MULTIPLANO | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | EE MANOEL IGNACIO DA SILVA | | | | |


| Código | Descrição do Serviço (este) | UN | Qtd ou Vl Orç / Pr. Unitária | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 3,60 10,69 | 0,80 0,80 | -0,00 | 8,55 8,55 | 1,93 1,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.35.021 | PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA | M2 | 3,60 6,99 | 0,80 0,80 | 0,00 | 5,27 5,27 | 1,19 1,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.36.003 | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM) | M2 | 3,60 352,06 | 0,80 0,80 | 0,00 | 281,64 281,64 | 63,84 63,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.41.001 | EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA | KG | 10,00 14,82 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.43.003 | FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM | UN | 48,00 14,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.44.003 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUÍMICOS D=3/8" | UN | 48,00 16,07 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.48.002 | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | M2 | 3,60 14,71 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.48.003 | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | M2 | 3,60 15,42 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.48.004 | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 3,60 5,60 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.48.013 | APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAO S VERNIZ ACRILICO BASE AGUA | M2 | 3,60 25,39 | 0,80 0,80 | 0,00 | 20,31 20,31 | 4,60 4,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.50.001 | DEMOLICAO DE TUBO DE F.G P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO | UN | 0,00 0,00 | 11,00 11,00 | 0,00 | 215,16 215,16 | 48,77 48,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.50.002 | DEMOLICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 0,00 0,00 | 76,80 76,80 | 0,00 | 129,79 129,79 | 29,42 29,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 16,00 189,65 | 29,00 29,00 | 0,00 | 5.760,85 5.760,85 | 1.197,69 1.197,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.015 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 0,00 0,00 | 386,00 386,00 | 0,00 | 633,04 633,04 | 143,50 143,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 0,00 0,00 | 386,00 386,00 | 0,00 | 5.106,78 5.106,78 | 1.157,69 1.157,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.019 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=6CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 0,00 0,00 | 386,00 386,00 | 0,00 | 20.519,76 20.519,76 | 4.651,78 4.651,78 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.023 | PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 73,00 63,59 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.024 | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | UN | 0,00 0,00 | 2,00 2,00 | 0,00 | 811,36 811,36 | 183,93 183,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 28,29 402,00 | 21,00 20,00 | 1,00 | 8.442,00 8.040,00 | 1.549,22 1.498,08 | 402,00 0,00 | 91,13 0,00 |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 94,00 43,78 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 1371Asfing0Cx8kTbK0B53Kf16K1sa1.




1240


| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | CONSÓRCIO GERIBELLO/ HAGAPLAN / |
| 1.172.541,24 | 1.184.252,20 | 21.710,96 | 1.172.541,24 | 1.194.252,20 | 21.710,96 | |
| | | | 176.857,06 | 181.778,82 | 4.921,76 | |
| | | | 1.349.398,30 | 1.376.031,02 | VALOR A LIBERAR 26.632,72 | |


 Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230006528 - 16/06/2023 11:21:25 - Autenticação Digital: 13T1Asfmg0CxBkTTBk0B53Kf16KIsa1.









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210006577

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1241

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210825720 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em: 15/06/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210725686, 28027230210577089, 2802723021098966

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO No.: 1

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14010140 PAIS: BRASIL
Contrato: 079-01/2020 Celebrado em : 29/06/2020

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.498.602,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E UNIDADES DE SAÚDE E AFINS DO No.:

Complemento: Bairro:
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 29/06/2020 Conclusão Efetiva: 08/04/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 23,00000 unidade

Observações

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 23 PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210006577

22/06/2021 10:14:33

Autenticação Digital: afKU1AGzKFgGFyaxCsy6xzKK1GnF6s1G

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

1241



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Maranhão nº 716, centro - CEP: 18700-020 município de Avaré – SP, inscrita no CNPJ nº 00844.138/0001-77 e CREA-SP nº 1033787, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO-SP, SECRETARIA DE SAÚDE**, através do seu Responsável Técnico Engº Civil **MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI**, nº do CREA 5070414295 e o, com ART de Obra ou Serviço nº28027230201098966, no período de **29/06/2020** à **08/04/2021** sob a Contrato nº. **079-01/2020 - Concorrência Pública nº. 033/2019 – Processo de compras nº. 1010/2019**, celebrado em: **29/06/2020**, no valor de contrato R\$ **2.498.602,33**, referente a serviço de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS - UNIDADES DE SAÚDE E AFINS**.

LOCAIS EXECUTADOS:

1. **UBS "Waldemar Barnsley Pessoa" - Parque Ribeirão Preto - R. Gui Saad Salomão, 225 - Subsetor Oeste 8, Ribeirão Preto - SP, 14031-430**
2. **Centro Ref. Especial. Central/Enª Maria Conceição da Silva - R. Prudente de Moraes, 35 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14096-710**
3. **USF Jardim Paiva / Dr. Álvaro de Oliveira Paiva - R. Francisco Peixoto, 195 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-838**
4. **SETOR DE TRANSPORTE SAMU - Rua Joao Nutti 1000, Ribeirão Preto, SP 14090-290**
5. **UBS Ribeirão Verde / Herbert de Souza - R. João Tonioli, 3461 - Jardim Diva Tarla de Carvalho, Ribeirão Preto - SP, 14079-390**
6. **CSE Jardim Aeroporto/Dr. Rômulo Ribeiro da Costa - Estr. Antônia Mugnato Marincek, 994 - Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto - SP, 14078-405**
7. **UBDS Castelo Branco/Dr. Ítalo Baruffi - R. Dom Luís do Amaral Mousinho, 3300 - Jardim Castelo Branco, Ribeirão Preto - SP, 14090-383**
8. **UBDS Quintino Facci II/Dr. Sérgio Arouca - R. Bruno Pelicani, 70 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-300**
9. **Unidade de Vigilância de Zoonoses - Av. Lafayette Costa Couto, 1136-1574 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-450**
10. **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – NELSON MANDELA Av. Gen. Euclídes de Figueiredo, 371 - 187 295 - Adelino Simioni, Ribeirão Preto - SP, 13071-140**
11. **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - Profº Drº João José Carneiro - R. Terezina, 678 - Sumarezinho, Ribeirão Preto - SP, 14055-380**
12. **UBS São José/José Ribeiro Ferreira - R. Me. Maria Teodora Voiron, 110 - Jardim Sao Jose, Ribeirão Preto - SP, 14098-140**



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

- 13 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 13 de Maio/Dr. Luis Atilio Losi Viana – POLO COVID. Av. Treze de Maio, 353 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090-270
- 14 USF "José Paulo Pimenta de Mello"- R. Prof. Stefano Baruffi, 1639 - Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, 14092-060
- 15 CMSC - Vila Lobato - R. João Alves Pereira, 175 - Jardim Antártica, Ribeirão Preto - SP, 14051-200
- 16 Hospital de Retaguarda Francisco de Assis - Rua Manoel Egydio dos Santos, 53 - Solar Boavista, Ribeirão Preto - SP, 14030-635
- 17 CSE Ipiranga/Dr. Edgard Ache - Av. Dom Pedro I, 753 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-620
- 18 CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS - R. Antônio Soares Castilho, 23 - Jardim Antártica, Ribeirão Preto - SP, 14051-008
- 19 UBS VILA ABRANCHES/ CARLOS CHAGAS - Rua Maria Auxiliadora, A. de Faria, 550 - Vila Abranches, Ribeirão Preto - SP, 14093-150
- 20 UBS Presidente Dutra/Dr. Sérgio Botelho da Costa Moraes - R. Carolina Maria de Jesus, 365 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-330
- 21 UBS Vila Mariana/Oswaldo Cruz - R. Ribeirão Preto, 1070 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-080
- 22 CAPS III/Dr. André Santiago - R. Pará, 1280 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-440
- 23 UBS Dom Mielle/Prof. Dr. Aymar Baptista Prado - R. Cecílio Elías Sebá, 139 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-300

Segue abaixo serviços executados referentes a 100% da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Serviços Preliminares

| | | | |
|--|------|----------------|-------|
| Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | CPOS | m ² | 50,00 |
| Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ² | CPOS | um/mês | 12,00 |

Fundações

| | | | |
|--|--------|----------------|----------|
| Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | CPOS | m | 780,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | m ³ | 39,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | m ³ | 6,00 |
| Forma em madeira comum para fundação | CPOS | m ² | 155,00 |
| Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | CPOS | m ² | 155,00 |
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | CPOS | m ³ | 70,00 |
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CPOS | m ³ | 70,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 1.000,00 |

1242



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 2.000,00 |
|---|--------|----|----------|

Superestruturas

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | m ² | 350,00 |
| Concreto usinado, fck = 20 MPa | CPOS | m ³ | 50,00 |
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CPOS | m ³ | 50,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 1.100,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 1.500,00 |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 500,00 |
| Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | CPOS | m ² | 200,00 |

Alvenaria

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | CPOS | m ² | 200,00 |
| Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | CPOS | m ² | 2.100,00 |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | m | 1.300,00 |

Revestimento e Acabamento

| | | | |
|---|--------|----------------|--------|
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| Chapisco | CPOS | m ² | 500,00 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 500,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 4



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1243

| | | | |
|--|--------|----------------|-----------|
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | m ² | 100,00 |
| Tinta látex em massa, inclusive preparo | CPOS | m ² | 16.500,00 |
| Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | CPOS | m ² | 10.500,00 |
| Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | CPOS | m ² | 1.500,00 |
| Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | CPOS | m ² | 1.500,00 |
| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SINAPI | m ² | 7.200,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 200,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 6.500,00 |
| Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | CPOS | m ² | 5.000,00 |
| Massa corrida à base de resina acrílica | CPOS | m ² | 3.000,00 |
| Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção Bla, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | CPOS | m ² | 1.000,00 |
| Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | CPOS | m | 500,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 600,00 |
| Ferro em lâmina de PVC | CPOS | m ² | 500,00 |
| Ferro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | CPOS | m ² | 200,00 |
| Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | CPOS | m ² | 400,00 |

Esquadrias

| | | | |
|--|--------|----------------|-------|
| JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | m ² | 30,00 |
| Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | CPOS | uni | 20,00 |
| Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | CPOS | uni | 10,00 |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | uni | 50,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | |
|--|--------|----------------|-------|
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | uni | 10,00 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | uni | 4,00 |
| Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIMRU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | CPOS | uni | 4,00 |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | m ² | 40,00 |
| Porta de correr em vidro temperado 8mm, conforme padrão existente, perfis e trilhos em alumínio, com trilho suspenso. Fechadura inclusa. | - | m ² | 24,00 |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SINAPI | m ² | 40,00 |
| PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | SINAPI | m ² | 25,00 |

Cobertura

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI | m ² | 3.260,00 |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 CR 35,02 , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | SINAPI | m | 500,00 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2 CR 34,47 HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | m ² | 3.560,00 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ M2 CR 70,73 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS. AF_12/2015 | SINAPI | m ² | 300,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1244

| | | | |
|--|--------|----|----------|
| Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | CPOS | kg | 2.000,00 |
| ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | SINAPI | kg | 300,00 |
| Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | CPOS | m | 1 050,00 |
| Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | CPOS | m | 500,00 |

Instalações Prediais de Água Fria

| | | | |
|---|------|-----|--------|
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões | CPOS | m | 300,00 |
| Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial | CPOS | uni | 10,00 |

Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

| | | | |
|--|--------|-----|--------|
| Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | CPOS | m | 80,00 |
| Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | CPOS | m | 80,00 |
| Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | CPOS | m | 100,00 |
| RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | uni | 20,00 |
| Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | CPOS | uni | 10,00 |
| Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | CPOS | uni | 5,00 |

Instalações Prediais de Águas Pluviais

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 300,00 |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 400,00 |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 200,00 |

Instalações Elétricas

| | | | |
|--|--------|-----|-------|
| Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | CPOS | uni | 60,00 |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | uni | 40,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | |
|--|--------|-----|-------|
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | uni | 40,00 |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | uni | 30,00 |
| REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO UN CR 190,36 E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | uni | 5,00 |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | uni | 60,00 |

Peças e Aparelhos Hidrossanitários

| | | | |
|--|--------|-----|-------|
| Lavatório de louça sem coluna | CPOS | uni | 12,00 |
| Lavatório de louça com coluna | CPOS | uni | 24,00 |
| Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" | CPOS | uni | 36,00 |
| TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | uni | 5,00 |
| VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | SINAPI | uni | 18,00 |
| Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | CPOS | uni | 18,00 |
| Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CPOS | uni | 10,00 |
| Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca, ou equivalente | CPOS | uni | 10,00 |
| CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | uni | 15,00 |

Remoções e Demolições

| | | | |
|--|--------|----------------|----------|
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m ² | 40,00 |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m ² | 30,00 |
| REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m ² | 3.860,00 |
| REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m ² | 1.600,00 |
| REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m ² | 800,00 |
| REMOCAO DE VIDRO COMUM | SINAPI | m ² | 120,00 |
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | uni | 50,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1245

| | | | |
|--|--------|-----|----------|
| REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | uni | 50,00 |
| REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | uni | 50,00 |
| REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 UN CR 1,37 17 | SINAPI | uni | 50,00 |
| Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | CPOS | uni | 50,00 |
| REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m | 778,00 |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | SINAPI | m³ | 50,00 |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | m³ | 30,00 |
| Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | CPOS | m² | 50,00 |
| Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | CPOS | m² | 200,00 |
| Demolição manual de revestimento em massa de piso | CPOS | m² | 200,00 |
| Demolição manual de concreto simples | CPOS | m³ | 30,00 |
| Demolição manual de concreto armado | CPOS | m³ | 20,00 |
| DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | FDE | m² | 100,00 |
| Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | CPOS | m² | 50,00 |
| Remoção de calha ou rufo | CPOS | m | 1.750,00 |
| Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | CPOS | m | 100,00 |
| Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CPOS | m² | 200,00 |
| Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | CPOS | m | 928,00 |
| Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | CPOS | m² | 400,00 |
| Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | CPOS | m² | 200,00 |
| Retirada de entelamento metálico em geral | CPOS | m² | 1.365,00 |
| Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | CPOS | uni | 300,00 |
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 100,00 |
| Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | CPOS | m³ | 250,00 |

Impermeabilizações



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | |
|--|--------|----------------|--------|
| Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | CPOS | m ² | 300,00 |
| Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | CPOS | m ² | 10,00 |
| IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SINAPI | m ² | 480,00 |

Serviços Complementares

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | SINAPI | m ² | 500,00 |
| Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | CPOS | m ² | 500,00 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | m ² | 300,00 |
| Lastro de pedra britada | CPOS | m ² | 24,00 |
| Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | CPOS | m ² | 2.000,00 |
| Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | CPOS | m ² | 20,00 |
| Grade em barra chata soldada de 1 1/2' x 1/4', sob medida | CPOS | m ² | 80,00 |
| CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | SINAPI | m | 1.000,00 |
| Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | CPOS | m ² | 20,00 |
| Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | CPOS | m ² | 2.000,00 |
| Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | CPOS | m | 500,00 |
| Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | CPOS | m ² | 1.000,00 |
| Vidro liso transparente de 4 mm | CPOS | m ² | 250,00 |
| PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018 | SINAPI | uni | 40,00 |
| Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | CPOS | m ² | 38,00 |
| Pettoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | CPOS | m | 20,00 |
| HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | SINAPI | uni | 450,00 |
| Terra vegetal orgânica comum | CPOS | m ³ | 40,00 |
| Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | CPOS | m ² | 50,00 |
| Limpeza final da obra | CPOS | m ² | 7.000,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 9



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1246


| Acessibilidade | | | |
|--|------|----------------|--------|
| Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | CPOS | uni | 8,00 |
| Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | CPOS | uni | 8,00 |
| Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2' | CPOS | uni | 8,00 |
| Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4' e DN= 1 1/2' | CPOS | uni | 8,00 |
| Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | CPOS | uni | 16,00 |
| Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' | CPOS | m | 32,00 |
| Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm | CPOS | uni | 16,00 |
| Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | CPOS | m ² | 40,00 |
| Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2' | CPOS | m | 160,00 |
| Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2' | CPOS | m | 320,00 |

Os serviços executados nas unidades de saúde (simultaneamente) contemplaram no mínimo a execução de pelo menos 7 (sete) itens dos seguintes serviços: alvenaria, impermeabilização, instalações hidráulicas, instalações elétricas, esquadrias metálicas, esquadrias de madeiras, cobertura, forros, revestimentos, pisos, pintura, vidros, muro de fechamento, paisagismo e recuperação estrutural e metálica.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das especificações técnicas e cronograma pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom termo todas as determinações contratuais.

Ribeirão Preto - SP, 26 de Abril de 2021.


João Paulo Lula Lublanski
Chefe Divisão de Manutenção em Saúde


Tharany Eiras
Engº Civil – CREA-SP: 5069240500



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230007985

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1247

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230943447 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/06/2023 Baixada em: 21/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200015261
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

RUA RIO DE JANEIRO No.: 1800
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18700130 . PAIS: BRASIL
Contrato: 04/2019 Celebrado em : 30/12/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 968.650,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: LARGO SÃO JOÃO No.: 134
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18700210 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/03/2020 Conclusão Efetiva: 28/05/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: AVARE PREV CNPJ: 06.087.115/0001-41

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação. 676,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de reforma, de adequação para acessibilidade, de edificação para fins diversos. 676,50000 metro quadrado.

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA AVAREPREV, LOCALIZADO NO LARGO SÃO JOÃO, CONTEMPLANDO 676,50 M² TOTAIS, INCLUINDO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA ACESSIBILIDADE, INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, COBERTURA, DIVISÓRIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ESQUADRIAS E TROCA DE REVESTIMENTOS. .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230007985

14/07/2023 16:09:05

Autenticação Digital: BBCTT3UBF0UgBKCTckJlICUlsK36T5sG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. 00.844.138/0001-77 e inscrição Estadual nº. 194.086.234.116, executou, os seguintes serviços:

Contrato nº.04/2019 - Tomada de Preços nº. 001/2019 – Processo nº. 003/2019.

Objeto: Reforma e Ampliação do Prédio para instalação da nova sedede Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré - a AVAREPREV, incluindo acessibilidade, sistema de combate a incêndio, execução de 2 rampas PNE, serviços de infraestrutura, fundação, divisórias, troca de piso cerâmico para porcelanato, troca do forro, troca da estrutura metálica, troca dos revestimentos, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, cobertura, revisão da elétrica, lógica, instalações hidráulicas, pintura, instalação de elevador e limpeza final de obra.

Local: Largo São João, 134 – Centro – Avaré/SP.

Valor total do contrato: R\$ 968.650,35 (novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Início da obra: 01/03/2020.

Término da obra: 28/05/2021.

Responsáveis Técnicos:

- Engenheiro Civil – Matheus de Angelo Carreira Capecci
CREA/SP: 5070414295
- Engenheiro Eletricista – Pedro Paulo Dal Farra Furlan
CREA/SP: 0601721344

Planilha de Serviços Executados:

| Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Quan |
|------|-----------|-------|--|----------------|--------|
| | | | | | t. |
| 1 | | | Serviços Preliminares | | |
| 1.1 | 02.03.270 | CPOS | Tapume fixo em painel OSB - espessura: 12 mm | m ² | 22,10 |
| 1.2 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m ² | 496,24 |
| 1.3 | 04.07.020 | CPOS | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m ² | 338,25 |
| 1.4 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m ³ | 3,48 |
| 1.5 | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m ³ | 46,85 |

Largo São João, 134 – CEP 18700-210 – Fone: (14) 3732-3662

E-mail: avareprev@hotmail.com.br



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

| | | | | | |
|------------|-----------|------|---|---------------------|----------|
| 1.6 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m ³ | 3,05 |
| 1.7 | 04.02.140 | CPOS | Retirada de estrutura metálica | kg | 217,50 |
| 1.8 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m ³ | 110,27 |
| 1.9 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m ² | 3,00 |
| 1.10 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m ² | 16,96 |
| 1.11 | 04.17.020 | CPOS | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 86,00 |
| 1.12 | 12.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m ² | 59,70 |
| 1.13 | 03.03.040 | CPOS | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m ² | 127,84 |
| 2 | | | Fundações | | |
| 2.1 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m ² | 338,25 |
| 2.2 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m ³ | 42,25 |
| 2.3 | 12.01.040 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 373,00 |
| 2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1.187,54 |
| 2.5 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m ² | 54,72 |
| 2.6 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m ³ | 16,71 |
| 2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m ³ | 16,71 |
| 2.8 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m ³ | 15,50 |
| 2.9 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m ³ | 26,75 |
| 3 | | | Estrutura | | |
| 3.1 | | | Concreto | | |
| 3.1.1 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 570,40 |
| 3.1.2 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m ² | 71,60 |
| 3.1.3 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m ³ | 20,84 |
| 3.1.4 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m ³ | 20,84 |
| 3.1.5 | 08.02.050 | CPOS | Cimbramento tubular metálico | m ³ xmês | 858,66 |
| 3.1.6 | 13.02.210 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigeta protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa | m ² | 143,11 |
| 3.2 | | | Metálica | | |
| 3.2.1 | 15.03.030 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 6.606,62 |
| 3.2.2 | 33.07.140 | CPOS | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 6.606,62 |
| 4 | | | Alvenaria e Elementos Divisórios | | |
| 4.1 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m ² | 70,99 |

Largo São João, 134 – CEP 18700-210 – Fone: (14) 3732-3662
E-mail: avareprev@hotmail.com.br



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

| | | | | | |
|------|-----------|------|---|----------------|----------|
| 4.2 | 14.30.110 | CPOS | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m ² | 243,67 |
| 4.3 | 14.30.300 | CPOS | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1STLM | m ² | 49,02 |
| 5 | | | Esquadrias de madeira | | |
| 5.1 | 23.20.340 | CPOS | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | un | 2,00 |
| 5.2 | 23.20.330 | CPOS | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | un | 20,00 |
| 5.3 | 23.13.052 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 2,00 |
| 6 | | | Esquadrias Metálicas | | |
| 6.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m ² | 85,24 |
| 6.2 | 24.03.040 | CPOS | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" | m | 3,80 |
| 6.3 | 28.20.820 | CPOS | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha | ej | 4,00 |
| 7 | | | Cobertura | | |
| 7.1 | 15.03.030 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2.068,80 |
| 7.2 | 33.07.140 | CPOS | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 2.068,80 |
| 7.3 | 16.12.060 | CPOS | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m ² | 338,25 |
| 8 | | | Instalações Hidráulicas | | |
| 8.1 | 44.01.110 | CPOS | Lavatório de louça com coluna | un | 1,00 |
| 8.2 | 44.02.060 | CPOS | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m ² | 10,92 |
| 8.3 | 44.06.710 | CPOS | Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm | un | 1,00 |
| 8.4 | 44.03.480 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN - 1/2" | un | 1,00 |
| 8.5 | 44.03.590 | CPOS | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1,00 |
| 8.6 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1,00 |
| 8.7 | 43.01.010 | CPOS | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 1,00 |
| 8.8 | 43.01.030 | CPOS | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado | un | 1,00 |
| 8.9 | 46.03.038 | CPOS | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6,00 |
| 8.10 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões | m | 24,00 |

Largo São João, 134 – CEP 18700-210 – Fone: (14) 3732-3662
E-mail: avareprev@hotmail.com.br



1249

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

| | | | | | |
|------|-----------|------|--|----|--------|
| 8.11 | 47.02.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linhaespecial | un | 3,00 |
| 8.12 | 50.10.100 | CPOS | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2,00 |
| 8.13 | 50.10.084 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | un | 2,00 |
| 8.14 | 97.03.010 | CPOS | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 24,00 |
| 8.15 | 30.06.050 | CPOS | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado antiderrapante | m | 4,00 |
| 8.16 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 22,10 |
| 8.17 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 11,05 |
| 8.18 | 16.33.022 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 10,00 |
| 8.19 | 16.33.022 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 2,50 |
| 8.20 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 67,10 |
| 8.21 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | m | 30,00 |
| 8.22 | 16.08.028 | FDE | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 12,00 |
| 8.23 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 2,00 |
| 8.24 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 12,00 |
| 8.25 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 118,00 |
| 8.26 | 47.04.040 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2" | UN | 6,00 |
| 8.27 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 6,00 |
| 9 | | | Instalações Elétricas | | |
| 9.1 | 40.01.020 | CPOS | Caixa de ferro estampada 4" x 2" | un | 90,00 |
| 9.2 | 09.05.074 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 6,00 |
| 9.3 | 09.05.073 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 43,00 |
| 9.4 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível lavo, diâmetro externo de 25 mm | m | 753,35 |
| 9.5 | 39.02.020 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 921,99 |
| 9.6 | 39.02.030 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 290,61 |
| 9.7 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C | m | 173,39 |

Largo São João, 134 – CEP 18700-210 – Fone: (14) 3733-3662

E-mail: avareprev@hotmail.com.br



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

| | | | | | |
|------|-----------|------|---|------|----------|
| 9.8 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2.201,02 |
| 9.9 | 41.31.083 | CPOS | Luminária LED redonda de embutir com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3052 a 3206 lm, potência de 27 a 30 W | un | 86,00 |
| 9.10 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 1,00 |
| 9.11 | 40.05.170 | CPOS | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 13,00 |
| 9.12 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 23,00 |
| 9.13 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1,00 |
| 9.14 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 108,00 |
| 9.15 | 50.05.310 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 8,00 |
| 9.16 | 09.05.014 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 64,60 |
| 9.17 | 09.05.015 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 27,00 |
| 9.18 | 09.05.017 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 28,00 |
| 9.19 | 09.07.011 | FDE | CABO DE 10 MM ² - 750 V DE ISOLACAO | M | 69,00 |
| 9.20 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UNID | 3,00 |
| 9.21 | 40.01.040 | CPOS | Caixa de ferro estampada 4' x 4' | UNID | 58,00 |
| 9.22 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UNID | 2,00 |
| 9.23 | 09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UNID | 1,00 |
| 9.24 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UNID | 1,00 |
| 9.25 | 09.05.074 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 20,00 |
| 9.26 | 39.21.090 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 140,00 |
| 9.27 | 39.21.110 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 108,00 |
| 9.28 | 36.03.090 | CPOS | Caixa de medição interna tipo 'A1' (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | UNID | 1,00 |
| 9.29 | 37.13.720 | CPOS | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UNID | 2,00 |
| 9.30 | 42.05.190 | CPOS | Haste de aterramento de 3/4" x 3 m | UNID | 1,00 |
| 9.31 | 37.14.310 | CPOS | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem portafusível, de 250 A | UNID | 1,00 |
| 9.32 | 39.21.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 40,00 |

Largo São João, 134 – CEP 18703-210 – Fone: (14) 3732-3662

E-mail: avareprev@hotmail.com.br



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**

| | | | | | |
|------|-----------|------|---|----------------|----------|
| 9.33 | 37.13.700 | CPOS | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UNID | 1,00 |
| 9.34 | 37.17.074 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA | UNID | 3,00 |
| 9.35 | 39.21.100 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 70 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 20,00 |
| 9.36 | 39.10.160 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ² | UNID | 8,00 |
| 9.37 | 39.10.240 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ² | UNID | 20,00 |
| 10 | | | Forros | | |
| 10.1 | 22.02.100 | CPOS | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m ² | 338,25 |
| 11 | | | Impermeabilizações | | |
| 11.1 | 32.17.050 | CPOS | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m ² | 127,84 |
| 12 | | | Revestimentos | | |
| 12.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m ² | 287,52 |
| 12.2 | 17.02.140 | CPOS | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m ² | 287,52 |
| 12.3 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m ² | 128,04 |
| 13 | | | Pisos | | |
| 13.1 | 17.01.040 | CPOS | Lastro de concreto impermeabilizado | m ³ | 2,03 |
| 13.2 | 18.08.090 | CPOS | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m ² | 676,50 |
| 13.3 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção | m ³ | 20,30 |
| 14 | | | Vidras | | |
| 15 | | | Pintura | | |
| 15.1 | 33.02.060 | CPOS | Massa corrida a base de PVA | m ² | 287,52 |
| 15.2 | 33.10.010 | CPOS | Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo | m ² | 1.402,39 |
| 15.3 | 33.12.011 | CPOS | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m ² | 82,32 |
| 15.5 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m ² | 49,39 |
| 16 | | | Serviços Complementares | | |
| 16.1 | 30.14.010 | CPOS | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | ej | 1,00 |
| 16.2 | 24.03.930 | CPOS | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | m ² | 36,90 |
| 16.3 | 01.17.041 | CPOS | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 3,00 |
| 16.4 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m ² | 676,50 |


Largo São João, 134 – CEP 18760-210 – Fone: (14) 3732-3662
E-mail: avareprev@hotmail.com.br



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE AVARÉ – AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO**


A obra foi concluída a contento, tendo a contratada satisfeito todas as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone referentes ao presente contrato.

Avaré/SP, 04 de Abril de 2023.



Fiscal da Obra
Engenheiro Civil

Eng^o Civil José Atilio Mazeto
CREA-SP 0601320877



Diretor Financeiro Administrativo
Roberto Surano Simon



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210007029

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210791696 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/06/2021 Baixada em: 19/06/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210731165, 28027230191620134
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA PROFESSOR FÉLICIO SAVASTANO No.: 240

Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12220270 . PAIS: BRASIL

Contrato: 511/19 Celebrado em : 26/11/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.784.014,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA OLIVO GOMES No.: 250

Complemento: Bairro: SANTANA

Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12211115 . PAIS: BRASIL

Data de início: 09/12/2019 Conclusão Efetiva: 09/09/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 1,00000 unidade

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - CEFE

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007029

30/06/2021 09:59:54

Autenticação Digital: 5CU0gzxK5IFkaF6yB6sn006kCFI6saCB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



[Handwritten signature]



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São José dos Campos – CNPJ 46.643.466/0001-06, de acordo com o requerido pela Empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 00.844.138/0001-77, sede à Rua Maranhão, nº 716 (salas 1 e 2), Centro, na cidade de Avaré/SP - conforme Processo Interno nº 33188/2021, atesta para fins de apresentação em Órgãos Públicos e em licitações públicas e a quem mais possa interessar que a requerente **PRESTOU** serviços para este Município. Este atestado informa **EXECUÇÃO** conforme segue:

Objeto: Prestação de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais – CEFE, na cidade de São José dos Campos.

Local: Avenida Olivo Gomes, nº 250 – Santana, São José dos Campos/SP

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/SGAF/2019

Processo Interno: 95441/2019

Contrato nº: 511/2019

Valor do contrato: R\$ 1.784.014,85 (Um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos)

Início: 09/12/2019

Término: 09/09/2020

Responsável Técnico: Eng. Civil Matheus Ângelo Carreira Capecci **CREA/SP:** 5070414295

ART nº: 28027230191620134

DADOS DA EXECUÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTD |
|--|--------|--------|
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6,00 |
| TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 189,20 |
| TAPUME DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO COM TELA DE POLIPROPILENO | M2 | 46,00 |
| LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMES | 6,00 |
| LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMES | 6,00 |

REFORMA

| | | |
|---|----|----------|
| ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM. CORTE DOBRO E MONTAGEM | KG | 2 079,76 |
|---|----|----------|

Paço Municipal
Rua José de Aencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP - CEP 12209-904
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

1252

| | | |
|---|----|----------|
| FORMA PARA PILARES COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS | M2 | 18,20 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 29,78 |
| GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO CHATO 1" X 1/4", COLOCAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 80,00 |
| REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE | M2 | 15,55 |
| REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 490,00 |
| CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE 1.00M | M | 490,00 |
| FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 490,00 |
| RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M | M | 370,00 |
| TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 198,50 |
| SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO JATEADO DE 20 A 30CM, COM ESPESSURA DE 2 CM, ASSENTE COM MASSA | M | 29,00 |
| RODAPÉ DE MADEIRA DE 7 X 1,5 CM | M | 1 130,00 |
| GYPSUM - PAREDE SIMPLES DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO EM CADA FACE, ESP. DE 73 A 115 MM, PÉ DIREITO DE 2,5 M, MONTANTES SIMPLES A CADA 400 MM | M2 | 113,40 |
| GYPSUM - PAREDE GRANDES ALTURAS DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM DUAS CAMADAS DE CHAPAS DE GESSO EM CADA FACE, ESP. DE 160 A 300 MM, PÉ DIREITO DE 7,5 M, MONTANTES DUPLOS A CADA 400 MM | M2 | 333,68 |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLÍTICO # 12,5 MM, APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS SUSPENSOS ESPAÇADOS A 0,60 M | M2 | 165,50 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 166,50 |
| REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE EMBOÇO | M2 | 173,80 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M3 | 45,75 |
| LASTRO DE BRITA 1 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO | M3 | 28,61 |
| CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M3 | 84,18 |
| LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 84,18 |
| PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 3,15 |
| FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM | M | 148,48 |
| ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 4,20 MM, MALHA DE 10 X 10 CM | M2 | 340,90 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 13,39 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 32,43 |
| PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 M, INTERNA, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM | UN | 3,00 |
| JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 261,00 |
| REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, INCLUSIVE APOIO | M | 261,00 |
| RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTECO | M2 | 819,25 |
| RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ E CORDÃO DE MADEIRA | M | 300,00 |
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO APARENTE | M2 | 70,00 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M2 | 15,38 |
| ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 CM | M2 | 118,80 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | M2 | 441,08 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO | M2 | 1 162,00 |
| CIMENTADO DESEMPENADO | M2 | 1 162,00 |

Paço Municipal

Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP 12209-904
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

| | | |
|---|-------|----------|
| TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | M2 | 5,00 |
| CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS | M2 | 5,00 |
| CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 222,81 |
| TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 2.228,07 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M2 | 12,70 |
| CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 71,42 |
| EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA/EXTERNA # 3 CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 3 | M2 | 101,70 |
| CAIXILHO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASCULANTE, SOB MEDIDA, COMPLETO - BRANCO | M2 | 38,39 |
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 7,60 |
| DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 513,70 |
| REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS EXTERNAS E AMBIENTES COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA REJUNTADO | M2 | 513,70 |
| REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 513,70 |
| PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA | M2 | 9,18 |
| ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 2,00 |
| REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 19,50 |

PINTURA

| | | |
|--|--------|-----------|
| ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | M2XMÊS | 900,00 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M | M2 | 900,00 |
| REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 338,39 |
| RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA ETC | M2 | 240,13 |
| REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX | M2 | 2.141,73 |
| TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 2.256,34 |
| LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 1.966,26 |
| RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 32,45 |
| RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 6,00 |
| REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 318,20 |
| PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4" | M | 418,00 |
| ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 2.440,92 |
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 9.065,08 |
| EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA E INTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 4.093,88 |
| PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES COM ZARCÃO | M2 | 516,29 |
| PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA E INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 21.345,32 |
| PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM TRÊS DEMÃOS | M2 | 1.162,87 |

Paço Municipal
 Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP 12208-904
 Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS**

1253

| | | |
|---|----|----------|
| PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE. TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MINUTOS - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 2 906,49 |
| PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DUAS DEMÃOS DE SILICONE BASE SOLVENTE | M2 | 5 691,59 |
| PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE TIJOLO À VISTA COM UMA DEMÃO DE SILICONE | M2 | 1 405,37 |
| ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 1.847,70 |
| PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" | M | 336,00 |

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

| | | |
|--|----|------|
| CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS. Q= 10 A 50 M³/H, HMAN= 22 A 4 MCA, POTÊNCIA 4 CV | UN | 5,00 |
| CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS. Q= 2 A 16 M³/H, HMAN= 12 A 2 MCA, POTÊNCIA DE 0,5 CV | UN | 2,00 |
| CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO. Q= 3,4 A 86,3 M³/H, HMAN= 14 A 5 MCA, POTÊNCIA 5 CV | UN | 1,00 |

PAISAGISMO

| | | |
|--|-------|----------|
| CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | M2 | 4.417,00 |
| LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 80,00 |
| FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 310,95 |
| CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 220,85 |
| TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 2 208,50 |
| TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 16,00 |
| ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | UN | 10,00 |
| FORRAÇÃO MARIA SEM VERGONHA EM CANTEIRO DE 25 CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 20,00 |
| FOLHAGEM ORNAMENTAL BANANEIRA ZEBRINA COM ALTURA 0,5 A 0,7 M; EM CAVA DE 60 X 60 X 60 CM | UN | 6,00 |
| PALMEIRA ARECA BAMBU COM ALTURA 1,5 A 2 M EM CAVAS DE 80 X 80 X 80 CM | UN | 6,00 |
| FORRAÇÃO LÍRIO AMARELO EM CANTEIRO DE 25 CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 60,00 |
| ÁRVORE ORNAMENTAL PAU BRASIL COM ALTURA 1,5 A 2 M; EM CAVA DE 80 X 80 X 80 CM | UN | 2,00 |
| ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ AMARELO COM ALTURA 1,5 A 2 M; EM CAVA DE 80 X 80 X 80 CM | UN | 5,00 |
| ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ DA SERRA COM ALTURA 1,5 A 2 M; EM CAVA DE 80 X 80 X 80 CM | UN | 5,00 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 4 518,25 |

SERVIÇOS GERAIS

| | | |
|-----------------------|----|----------|
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1 200,00 |
|-----------------------|----|----------|

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP 12209-904
Telefone: (012) 3947-8250 e-mail: drmc@sjc.sp.gov.br



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS**

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A Contratante **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** atesta, para todos os fins, que os serviços executados pela Contratada **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** foram até a data de emissão deste Atestado de Capacidade Técnica cumpridos dentro das normas, condições e prazos, atendendo plena e satisfatoriamente aos termos das Autorizações de Fornecimento, do Contrato e Aditivos, mencionados.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 26 DE ABRIL DE 2021.

ESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IMPRESSO EM 05 (CINCO) LAUDAS SOMENTE NO ANVERSO

José Cláudio Marcondes Paiva
Departamento de Recursos Materiais
Diretor

Ricardo Simão
Departamento de Recursos Materiais
Chefe

Eng. Civil Alexandre Peixoto Ferreira
CREA: 5060877810
Responsável Técnico
Prefeitura de São José dos Campos



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230004056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

1259

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230643782 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/04/2023 Baixada em: 26/04/2023

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220680831, 28027230230553694

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes CNPJ: 45.732.377/0001-73

RUA 1 A No.: 332

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Gertrudes UF: SP CEP: 13510039 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em : 20/07/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.553.506,74 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSOS LOCAIS No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Santa Gertrudes UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 20/07/2021 Conclusão Efetiva: 20/07/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de edificação. 11,00000 unidade. 2) Execução, Execução de manutenção, de aplicação de outros materiais. 22000,00000 metro quadrado.

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 21 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004056

02/05/2023 15:26:11

Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxFKsKKJFFIFyC6Gy6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



0



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Maranhão nº 716, centro - CEP: 18700-020 município de Avaré – SP. inscrita no CNPJ nº 00844.138/0001-77 e CREA-SP nº 1033787, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES**, através do seu Responsável Técnico Engº Civil **MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI**, nº do CREA 5070414295 e o, com ART de Obra Serviço nº 28027230230553694, no período de 20/07/2021 à 20/07/2022 sob a - Concorrência Pública nº. 1/21 – Processo de compras nº. 123/21, celebrado em: 20/07/2021, no valor de contrato R\$ R\$ 4.553.506,74, sendo executado o valor de R\$ 3.713.254,70 referente a serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS**.

LOCAIS EXECUTADOS:

1. **EMEF João Ruffino R. Cordeirópolis**, 175 - Jardim Paulista, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
2. **EMEF Joaquim Raphael da Rocha**- Av. 3, 343 - Centro, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
3. **CANIL MUNICIPAL** - Estrada Municipal Luiz Carlos Azorli Nº 71 Jardim Indaia 3, Santa Gertrudes - SP, 13512-072
4. **Creche Municipal Tereza Pascon Vitte** - R. Cinco, 755 - Jardim Res. Indaiá, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
5. **Creche Municipal Sebastião Domingues** - Av. Prof. Cel. Libertário Palumbo, 600 - Parque dos Jequitibás, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
6. **BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL** - Av. Orlando Pereira, 42 - Jardim Ipês, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
7. **EMEIF Prefeito Antonio Filier**- R. Sebastião Denardi, 716 - Parque dos Jequitibás, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
8. **EMEI Vereador Eugênio Secco** - Av. 11, 65 - Centro, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
9. **EMEF Profª Cecy Aparecida Rocha de Aguiar**- R. Nestor Timoni, 50 - Jardim Res. Indaiá, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
10. **PRONTO ATENDIMENTO –SANTA GERTRUDES R.** Santa Gertrudes - Centro, Santa Gertrudes - SP, 13510-000
11. **Centro cultural Santa Gertrudes/SP** - R. 01, 781 - Centro, Santa Gertrudes - SP, 13510-

(2)



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

Segue abaixo serviços executados referentes à execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|----------------|------------|
| SERVIÇOS DE PINTURAS | | |
| PINTURAS EM ESTRUTURAS | | |
| ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA | M ² | 3.500,00 |
| ESMALTE A BASE DE AGUA SEM APAREHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M ² | 1.500,00 |
| FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M ² | 1.500,00 |
| PINTURAS EM FORROS / PAREDES INTERNAS | | |
| MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M ² | 1.000,00 |
| OLEO | M ² | 2.000,00 |
| ESMALTE A BASE DE AGUA | M ² | 4.000,00 |
| TINTA LATEX STANDARD | M ² | 22.000,00 |
| PINTURA EM ESQUADRIAS | | |
| ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTOES E GRADIS | M ² | 1.500,00 |
| ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M ² | 3.000,00 |
| FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA | M | 1.500,00 |
| PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS | | |
| TINTA LATEX STANDARD | M ² | 21.743,16 |
| MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | M ² | 1.000,00 |
| PINTURA DE LINHAS DERMATORIAS DE QUADRAS DE ESPORTES | M | 760,00 |
| TINTA LATEX PARA PISO | M ² | 2.000,00 |
| REMOÇÕES | | |
| REMOÇÃO DE OLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M ² | 3.000,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxFKsKKJFFfYc6Gyc.

1255



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|----------------|----------|
| REMOÇÃO DE OLEO, ESMALTE, ALUM OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/ LIXAMENTO | M ² | 2.108,88 |
| REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | M ² | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE PINTURA | | - |
| OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO NCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M ² | 500,00 |
| PINTURAS DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DERMACATÓRIAS | UN | 2,00 |
| ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | M ² | 1.850,00 |
| TOTAL | | - |
| | | - |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES E INSTALAÇÕES CIVIS | | - |
| ALVENARIAS | | - |
| ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO | M ² | 200,00 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M ² | 200,00 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C | M ² | 200,00 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C | M ² | 100,00 |
| ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE E=14CM | M ² | 300,00 |
| ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE E=19CM | M ² | 100,00 |
| CONCRETO GRAUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M ³ | 10,00 |
| ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 300,00 |
| VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14CM | M | 80,00 |
| DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M ² | 30,00 |
| DEMOLIÇÕES | | - |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS | M ² | 100,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 3



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | | |
|--|----|--|--------|
| RETIRADAS | | | - |
| RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | | 100,00 |
| RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | | 150,00 |
| RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | | - |
| RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | | 20,00 |
| RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR, TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | | 10,00 |
| RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | | 90,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES | | | - |
| RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | | 100,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | | 150,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES | M | | - |
| RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | | 20,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE CREMONA, FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR, TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR | UN | | 10,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS | UN | | 90,00 |
| SERVIÇOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES | | | - |
| PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | | 15,28 |
| LOUSA QUADRICULADA L=2,55M MOD. LG-02 | UN | | - |
| FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | | 30,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE ELEM. DE MADEIRA/COMPONENTES | | | - |
| PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM | UN | | 16,00 |
| PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | | 89,00 |
| PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA P/ PINTURA 92X210CM | UN | | 46,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxFksKKJFFfYc6Gye.

1256



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----------------|-------|
| FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO | CJ | 47,00 |
| SERVIÇOS DE ELEM. DE MADEIRA/COMPONENTES | | - |
| TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 15,00 |
| SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | | - |
| CAIXILHOS DE FERRO – BASCULANTES | M ² | 41,46 |
| CAIXILHOS DE FERRO – FIXOS | M ² | 20,00 |
| CAIXILHOS DE FERRO - FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M ² | - |
| SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | | - |
| PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82CM) | UN | 3,00 |
| PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92CM) | UN | 7,00 |
| PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/ VENT. PERM (L=140CM) | UN | 5,00 |
| PF-31 PORTA EM CH. DE AÇO COM VENT. 'PERM. (L=82CM) | UN | 8,00 |
| PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M ² | 9,34 |
| SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | | - |
| TO-12 TELA PROTEÇÃO REMOVIVEL | M ² | - |
| TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PASSAROS | M ² | - |
| BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | - |
| RETIRADAS | | - |
| RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M ² | - |
| RETIRADA DE TELA | M ² | - |
| RETIRADA DE BATENTES | UN | - |
| COBERTURAS | | - |

22




Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----------------|----------|
| TELHA DE BARRO ROMANA | M ² | 704,60 |
| TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR)/(PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M ² | 1.600,00 |
| TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=40MM E=0,65MM | M ² | 1.000,00 |
| TELHA TECNOLÓGICA CRFS ONDULADA E=6MM | M ² | 869,09 |
| CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOÇADOS PARA TELHA CERÂMICA | M | 39,20 |
| CUMEEIRA DE AÇO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 54,00 |
| RETIRADAS | | - |
| RETIRADA DE CAIBROS | M | 103,92 |
| RETIRADA DE RIPAS | M | - |
| RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | M ² | 441,27 |
| RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO- CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | M ² | 500,00 |
| RETIRADA DE CUMMEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | M | 100,00 |
| FORROS | | - |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M ² | 722,48 |
| FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL. PERFIS FORNEC/INST. | M ² | 1.000,00 |
| FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E - 7 OU 8MM | M ² | 129,00 |
| ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M ² | 125,00 |
| REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS | | - |
| CHAPISCO | M ² | 2.000,00 |
| EMBOÇO | M ² | 2.000,00 |
| REBOCO | M ² | 2.000,00 |

1257



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|----------------|----------|
| REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M ² | 808,26 |
| PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | - |
| REVESTIMENTOS P/ PAREDES EXTERNAS | | |
| CHAPISCO | M ² | 3.000,00 |
| EMBOCO | M ² | 3.000,00 |
| REBOCO | M ² | 3.000,00 |
| REVESTIMENTOS P/ TETO | | |
| CHAPISCO | M ² | 773,77 |
| EMBOCO | M ² | 2.000,00 |
| REBOCO | M ² | 2.000,00 |
| DEMOLIÇÕES | | |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS , PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M ² | 1.000,00 |
| DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | M ² | 200,00 |
| RETIRADAS | | |
| RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M ² | 50,00 |
| RECOLOCAÇÕES | | |
| RECOLOCAÇÃO DE MARMORE, PEDRAS E GRANITOS | M ² | 20,00 |
| SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE | | |
| REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 1.250,00 |
| SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS DE PISOS | | |
| CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | M ² | 750,00 |
| CIMENTADO DESEMPENSADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M ² | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES


SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----------------|--------|
| PORCELANATO ESMALTADO | M ² | 400,00 |
| DEMOLIÇÕES | | - |
| DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M ³ | 20,00 |
| RETIRADAS | | - |
| RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS | M ² | 100,00 |
| RETIRADA DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE | M | |
| SERVIÇOS EM VIDROS | | - |
| VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M ² | 100,00 |
| VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M ² | 179,27 |
| VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | M ² | 180,28 |
| VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇÃO NEOPRENE | M ² | 50,00 |
| SERVIÇOS DE ESPELHOS | | - |
| EP-01 ESPELHO | UN | 3,00 |
| RETIRADAS | | - |
| RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES | M ² | 107,00 |
| SERVIÇOS PARA FECHAMENTOS | | - |
| PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M ² | 28,19 |
| PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M ² | 6,64 |
| GRADIL METALGRADEPINT ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M ² | 37,00 |
| FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO S/ REVEST. H=185CM/BROCA | M | 150,00 |
| FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 100,00 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTOS EXTERNOS | | - |

1258

2

A



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|----------------|----------|
| INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | - |
| INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 10,00 |
| INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 10,00 |
| INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-U2 | UN | 1,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | | - |
| LIMPEZA DA OBRA | M ² | 2.500,00 |
| REPAROS SUP LOC, ARGAM CIM C/ POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM) - TIPO E | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUP LOC, ARGAM CIM C/ POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM) - TIPO M | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUP LOC, ARGAM CIM C/ POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM) - TIPO F | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM) - TIPO E | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM) - TIPO M | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM) - TIPO F | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0) - TIPO E | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0) - TIPO M | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA (1,0<ESP<7,0) - TIPO F | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO, C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM - TIPO E | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO, C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM - TIPO M | M ² | 10,00 |
| REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO, C/ARGAM POLIMERICA ESP<5MM - TIPO F | M ² | 10,00 |
| REPAROS DE JUNTAS C/ ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS - TIPO E | M ² | 10,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 9



Prefeitura Municipal de SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS


| | | |
|--|----------------|--------|
| REPAROS DE JUNTAS C/ ARGAM BASE CIMENTO C/ POLIMEROS - TIPO M | M ² | 10,00 |
| TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATAÇÃO OU FLUORSILICATAÇÃO | M ² | 250,00 |
| SUBTOTAL | | - |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | - |
| SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA | | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2") INCL CONEXOES | M | 200,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 170,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | 200,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 220,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 300,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES | M | 250,00 |
| SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO | | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 335,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES | M | 400,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXOES | M | 500,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 100MM (4") INCL CONEXOES | M | 500,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 150MM (6") INCL CONEXOES | M | 300,00 |
| CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 50,00 |
| CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 28,00 |
| CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA CONCRETO | M ² | 21,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzm3C5ayxFKsKJFFfYc6Gy6.

1259



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----|--------|
| RALO SIFONADO DE F. FUNDIDO DN 150MM C/ GRELHA PVC CROMADO | UN | 5,00 |
| SERVIÇOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS | | - |
| TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONECÇÕES | M | 57,00 |
| TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONECÇÕES | M | 200,00 |
| TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONECÇÕES | M | 200,00 |
| CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GAV. N24 - CORTE 0,33M | M | 300,00 |
| CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GAV. N24 - CORTE 0,50M | M | 300,00 |
| RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N26 - CORTE 0,25M | M | 300,00 |
| RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N26 - CORTE 0,33M | M | 300,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M | UN | - |
| SERVIÇOS EM RESERVATORIOS | | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES | M | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | - |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES | M | 24,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 100,00 |
| TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES | M | 100,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 9,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | - |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1.1/4") | UN | - |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 11



Prefeitura Municipal de SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|----------------|-------|
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | - |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 5,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 5,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | - |
| TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | - |
| TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | - |
| SERVIÇOS EM BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS | | - |
| BN-01 BANHO BERÇARIO | UN | - |
| BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | - |
| LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | - |
| BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | - |
| SERVIÇOS EM LOUÇAS | | - |
| BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 7,00 |
| BACIA SANITARIA INFANTIL | UN | - |
| LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 6,00 |
| BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,00 |
| BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,00 |
| BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 11,00 |
| SERVIÇOS EM APARELHOS E METAIS | | - |
| TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | M ² | 2,90 |
| CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 10,00 |
| PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | UN | - |


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxFKsKKJFFfyc6Gy6.

1260

12



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|----|--------|
| BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40L | UN | - |
| FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | - |
| TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 5,00 |
| DEMOLIÇÕES | | - |
| DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 150,00 |
| DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOIS EM CHAPAS METALICAS | M | 200,00 |
| DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | - |
| RETIRADAS | | - |
| RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 15,00 |
| RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 7,00 |
| RETIRADA DE SIFÕES | UN | 7,00 |
| RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS | UN | 9,00 |
| RECOLOCAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | - |
| RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 30,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS | UN | 28,00 |
| RECOLOCAÇÃO DE SIFOES | UN | 30,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA | | - |
| CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 5,00 |
| CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 |
| VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | - |
| BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | - |
| REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 70,00 |



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES


SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----------------|--------|
| TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | UN | 8,00 |
| TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 21,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | | - |
| SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 7,00 |
| SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1.1/2" X 1.1/2" | UN | 3,00 |
| DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 100,00 |
| LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 300,00 |
| LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | M ² | 300,00 |
| LIMPEZA DE CANALHAS DE AGUAS PLUVIAIS | M | 300,00 |
| SUBTOTAL | | - |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | - |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X60A A 3X100A | UN | 15,00 |
| CABO DE 10MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 500,00 |
| CABO DE 25MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 500,00 |
| CABO DE 35MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 500,00 |
| CABO DE 25MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 200,00 |
| CABO DE 35MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 300,00 |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 300,00 |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 100,00 |
| ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM - INCLUSIVE CONEXOES | M | 100,00 |
| QUADRO GERAL: CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A | UN | - |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxKsKJFFIFyC6Gy6.



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----|--------|
| INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA | UN | - |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA | UN | - |
| QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60ª | M | - |
| QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM² | M | - |
| TERRA COMPLETO 1 HASTE DIAM. 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 20,00 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 20,00 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 20,00 |
| SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE | | - |
| ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 100,00 |
| ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 100,00 |
| ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 40MM (1.1/2") - INCL CONEXOES | M | 50,48 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | - |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | - |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | - |
| BARRAMENTO DE 60A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 5,00 |
| INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA | UN | - |
| QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | - |
| QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | - |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA | UN | 5,00 |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA | UN | 5,00 |
| SERVIÇOS DE CAIXAS DE PASSAGEM | | - |



Prefeitura Municipal de SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----|-----------|
| CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 30,00 |
| SERVIÇOS DE ENFIAÇÃO | | - |
| FIO DE 1,50MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 18.975,50 |
| FIO DE 2,50MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 33.401,10 |
| FIO DE 4MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 10.000,00 |
| FIO DE 6MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 5.000,00 |
| FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | - |
| SERVIÇOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | | - |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2" - ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 15,00 |
| INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2" - ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 21,00 |
| INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2" - ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 17,00 |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX 4"X2" - ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 45,00 |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. SIMPL. CX. 4"X2" - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 20,00 |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 85,00 |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | - |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 15,00 |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 15,00 |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 53,00 |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 27,00 |
| TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 40,00 |
| PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC DIAM. 25MM AMARELO | UN | 30,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 16

4262



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----|--------|
| BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC DIAM 25MM AMARELO | UN | - |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | - |
| CIGARRA - ELETROD. PVC DIAM 25MM AMARELO | UN | - |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2" - ELETROD. PVC RIGIDO | UN | - |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPL CAIXA DE 4"X2" - ELETROD DE PVC RIGIDO | UN | 32,00 |
| INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPL CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO | UN | 28,00 |
| INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO | UN | 5,00 |
| INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPL CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO | UN | 2,00 |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETR. PVC RIGIDO | UN | 10,00 |
| PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETRODUTO DE PVC | UN | 5,00 |
| BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | - |
| CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO PVC | UN | - |
| ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | - |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. PVC RIGIDO | UN | 10,00 |
| SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | | - |
| IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | - |
| IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 50,00 |
| LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 31,00 |
| IL-66 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR SEM ALETAS (1X32W) | UN | - |
| IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) | UN | 100,00 |
| IL-68 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMPADAS FLUOR. (2X16W) | UN | - |
| IL-69 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMPADAS FLUOR. (2X32W) | UN | 100,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 17



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS


| | | |
|--|----|--------|
| IL-71 LUMINARIA EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLUOR. 2X32W | UN | 100,00 |
| DEMOLIÇÕES DE BAIXA TENSÃO | | - |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 20,00 |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 20,00 |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 20,00 |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" | M | 20,00 |
| REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 5,00 |
| REMOÇÃO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 5,00 |
| REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16MM ² | M | 800,00 |
| REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM ² | M | 200,00 |
| REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16MM ² | M | 200,00 |
| REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM ² | M | 50,00 |
| REMOÇÃO AP. ILUM. FLUORESC. C/ PLAFON E PEND, OU CANOPLA P/ LUM. PENDENTE | UN | 50,00 |
| REMOÇÃO APARELHO ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES P/ LAMPADAS FLUORESC. | UN | 50,00 |
| REMOÇÃO DE REATORES P/ LAMP. HG EM CX. PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES | UN | 100,00 |
| REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 10,00 |
| REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS | UN | 10,00 |
| REMOÇÃO DE PROJETOES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 2,00 |
| RETIRADAS DE BAIXA TENSÃO | | - |
| RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 10,00 |
| RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 10,00 |
| RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16MM ² | M | 500,00 |

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020004056 - 02/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3CxB6xFzn3C5ayxFksKJFFIFyC6Gy6.

1263



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----------------|--------|
| RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM ² | M | 100,00 |
| RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16MM ² | M | 500,00 |
| RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM ² | M | 50,00 |
| RETIRADA E DESMONTAGEM QD. DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD CHAMADA | M ² | 3,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | - |
| INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | - |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS | UN | 5,00 |
| INTERRUPTOR 3 TECLAS | UN | 10,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO | UN | - |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 30,00 |
| TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 15,00 |
| BOTAO DE CAMPAINHA | UN | - |
| ESPELHO DE 4"X2" | UN | - |
| CIGARRO TIPO FABRICA | UN | - |
| SIRENE 110/220V | UN | - |
| CALHA DA LUMINARIA P/ LAMPADA FLUOR. 2X32W C/ DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 10,00 |
| CALHA DA LUMINARIA P/ LAMPADA FLUOR. 1X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) | UN | - |
| CALHA DA LUMINARIA P/ LAMPADA FLUOR. 2X32W C/ REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) | UN | - |
| REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESC. AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | - |
| REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC. AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 18,00 |
| SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/ PORTA-STAR | UN | 50,00 |
| REATOR ELETRONICO PT RAP P/ FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/ PROTEÇÃO | UN | 10,00 |

2



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|--|----|--------|
| LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 248,00 |
| LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | - |
| LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | - |
| LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR. COMPACTA 23W | UN | 24,00 |
| ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 200,00 |
| ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | - |
| LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/ TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 30,00 |
| LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/ TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 168,00 |
| Outros serviços de aparelhos e equipamentos | MV | 145,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS | | - |
| CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA DE 25MM ² | UN | 100,00 |
| CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA DE 35MM ² | UN | 100,00 |
| PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | - |
| BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 19,73 |
| BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS | M | - |
| CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80M ² (7/16") SOB A TERRA | M | - |
| TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | - |
| TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 9,00 |
| SUORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | - |
| ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU | UN | 100,00 |
| QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 14,38 |



Prefeitura Municipal de SANTA GERTRUDES

SECRETARIA DE OBRAS

| | | |
|---|---|--------|
| QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 131,85 |
|---|---|--------|

Para a prestação dos serviços de manutenção civil, elétrica, hidráulica, serralheria, telhado, carpintaria e pintura, foram utilizados durante todo o prazo de vigência do contrato, mão de obra de profissionais das seguintes especialidades: engenheiro civil, encarregado, pedreiro, carpinteiro, armador, serralheiro, pintor, encanador, eletricista, vidraceiro e ajudante geral/servente, sendo que todas as necessidades emergenciais que surgiram no decorrer do contrato foram devidamente atendidas.

Os serviços executados nas unidades deste Município (simultaneamente) contemplaram no mínimo a execução de pelo menos 7 (sete) itens dos seguintes serviços: alvenaria, impermeabilização, instalações hidráulicas, instalações elétricas, esquadrias metálicas, esquadrias de madeiras, cobertura, forros, revestimentos, pisos, pintura, vidros, muro de fechamento e recuperação estrutural e metálica.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das especificações técnicas e cronograma pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom termo todas as determinações contratuais.

Santa Gertrudes - SP, 18 de Abril de 2023.

Arq. Frederico Luiz Barreiro
Secretário Municipal de Obras
CAU A64673-3



Rosa Maria Rodrigues
Crea 0600802469
Eng. Civil



Official de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Santa Gertrudes - SP

Karla Guimarães Falschi Najas
Cidadã e Ufema
Av. do Lm. nº 88 - Centro, Santa Gertrudes - SP
CNP 13910 000 - F. (11) 3145-1433 - E-mail: tafalschi@gmail.com

Reconheço por semelhança SEM valor econômico as firmas de: FREDERICO LUIZ BARREIRO, ROSA MARIA RODRIGUES, Dia 18
Santa Gertrudes - SP, 18 de abril de 2023. Em Teste da verdade. Cód:
de segurança: 4957485250485051495250513252 - Unit. Nº 9, II-Total 2516,22.
* * * Válido somente com o selo de autenticidade. * * *

Qualquer alteração no texto ou assinatura constitui indício de adulteração ou falsificação de fraude.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230004056 - 2/05/2023 15:26:11 - Autenticação Digital: G3Cx86xFzn3C5ayxKsKKJFFIFyC6y6.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210002071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

1265

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210207869 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/02/2021Baixada em: 22/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210030849, 28027230210458898, 28027230191603618
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14010140 . PAIS: BRASIL
Contrato: 269/2019 Celebrado em : 25/11/2019
Vinculado à ART: 28027230201247433
Valor do Contrato: R\$ 1.957.569,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO No.: 245
Complemento: Bairro: ADELINO SIMIONI
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14071140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/12/2019 Conclusão Efetiva: 04/08/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ: 56.024.581/0001-56
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 1,00 unidade.....

Observações

Continuidade e Conclusão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Norte

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil
Valor do Contrato + Aditivo: R\$ 2.434.121,13
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210002071
03/03/2021 17:26:22
Autenticação Digital: fzzAAA5kCA503J1n155n5A5GC0kICfTy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Handwritten signature/initials

M 74

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na **Rua Maranhão nº 716**, centro - CEP: **18700-020** município de Avaré – SP, inscrita no CNPJ nº 00844.138/0001-77 e CREA-SP nº 1033787, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO-SP, SECRETARIA DE SAÚDE**, através do seu Responsável Técnico Engº Civil **MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI**, nº do CREA 5070414295 e o, com ART de Obra ou Serviço nº28027230191603618, no período de **02/12/2019** à **04/08/2020**, sob a **Contrato nº. 269/2019 - Concorrência Pública nº. 18/19 – Processo de compras nº. 0502/2019**, Celebrado em: **25/11/2019**, no valor de contrato **R\$ R\$ 2.434.121,13** (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil cento e vinte e um reais e trezes centavos), referente a serviço de **CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA NORTE**.

Segue abaixo serviços executados referente a 100% da execução da **CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA NORTE**:

| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
|--|----------------|----------|
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 227,80 |
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 10,00 |
| Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | M ³ | 796,34 |
| Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 940,00 |
| Limpeza de superfície com hidrojateamento | m ² | 2.006,57 |
| | | |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----|----------|
| MOVIMENTO DE TERRA | | |
| ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.962,07 |
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 302,99 |
| ALVENARIA | | |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 171,00 |
| REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES | | |
| EMBOÇO/ CHAPISCO/ AZULEJOS | | |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 886,05 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 886,05 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 886,05 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 952,39 |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | | |
| PISO CERAMICO | | |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----------------|----------|
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 309,76 |
| Argamassa de regularização e/ou proteção | m ³ | 35,98 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 178,60 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 267,00 |
| Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 32,10 |
| PISO PORCELANATO | | |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014 | M2 | 1.387,84 |
| Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 2.055,00 |
| PISO INTERTRAVADO | | |
| EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 786,34 |
| GUIAS E SARJETAS/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | |
| GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 57,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | 118,25 |
| PISO DE CONCRETO DESEMPENADO (PASSEIO) | | |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 425,23 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|----------------|--------|
| Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 90,00 |
| COBERTURA | | |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 460,00 |
| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 460,00 |
| CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 239,00 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 185,00 |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 333,00 |
| Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | m ² | 17,00 |
| Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m ² | 97,50 |
| Forro em lâmina de PVC | m ² | 238,50 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 153,78 |
| PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 440,00 |
| Argila expandida | m ³ | 23,07 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| PORTÕES EXTERNOS | | |
|---|----------------|-------|
| Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m ² | 12,00 |
| Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m ² | 7,50 |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA - ESQUADRIAS DE FERRO - VIDROS TEMPERADOS | | |
| PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 66,00 |
| Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 17,60 |
| Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | un | 13,00 |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 10,08 |
| Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial | m ² | 2,52 |
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 25,96 |
| JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 7,00 |
| Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | m ² | 2,94 |
| Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m ² | 27,72 |
| Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m ² | 74,76 |
| Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m ² | 4,20 |
| PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 2,10 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|----------------|----------|
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 1,68 |
| P17 Porta radiológica com chumbo - 2 folhas 2,00x2,10 m ferro \ chumbo | unid | 1,00 |
| Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m ² | 159,95 |
| Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 184,86 |
| Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" | m | 40,00 |
| PINTURA | | |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 4.507,05 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.464,30 |
| Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m ² | 5.353,61 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.911,00 |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO). | M2 | 550,00 |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 482,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
| AGUA FRIA | | |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 56,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 440,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 502,02 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|------|----------|
| Acabamento cromado para registro | un | 59,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 |
| Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | unid | 26,00 |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 114,00 |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 121,00 |
| Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros | un | 1,00 |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 32,00 |
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1,00 |
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 3,00 |
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 4,00 |
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 1,00 |
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 1,00 |
| Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 2,00 |
| Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 1,00 |
| Torneira de boia, DN= 1´ | un | 1,00 |
| Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h | un | 2,00 |
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1.151,70 |
| Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 2,56 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1269

| LOUÇAS/ MARINHEIRO/DIVISÓRIA | METAIS/TAMPO/ESCADA | TIPO | | |
|---|---------------------|----------------|--|-------|
| Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | | cj | | 22,00 |
| CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | UN | | 13,00 |
| Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | | m ² | | 25,48 |
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | | UN | | 45,00 |
| Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | | un | | 45,00 |
| Dispenser papel higiênico em ABS para rolião 300 / 600 m, com visor | | un | | 29,00 |
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | | UN | | 7,00 |
| MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | UN | | 1,00 |
| VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | | UN | | 7,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | UN | | 59,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | | UN | | 20,00 |
| Tanque em aço inoxidável | | un | | 2,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----------------|--------|
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 46,00 |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13,00 |
| Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' | un | 59,00 |
| Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm | un | 12,00 |
| Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 14,00 |
| Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 7,00 |
| Escada marinheiro (galvanizada) | m | 13,80 |
| DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 33,41 |
| Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m ² | 6,42 |
| Cuba de louça de embutir oval | un | 13,00 |
| OXIGÊNIO / VACUO E AR COMPRIMIDO | | |
| COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 114,00 |
| COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37,00 |



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|------|--------|
| COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 54,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 15,00 |
| TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42,00 |
| TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 15,00 |
| TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204,66 |
| TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 228,09 |
| TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 182,22 |
| central de ar medicinal comprimido Marca Daltech Série MEDPACK – Modelo MP-30-D | unid | 1,00 |
| cilindros oxigênio | unid | 3,00 |
| central de vacuo clinico Daltech Série POWERVAC - Modelo VAC-15-D | unid | 1,00 |
| POSTOS DE CONSUMO REDE DE GASES | unid | 75,00 |

M 79



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|----------------|-------|
| CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 3+3 | unid | 1,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| QUADROS | | |
| Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 1,00 |
| Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m ² | 1,76 |
| Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, I _{max.} de surto de 12 até 15 kA | un | 44,00 |
| Barramento de cobre nu | kg | 30,00 |
| Barra de neutro e/ou terra | un | 14,00 |
| Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, I _{max.} de surto de 12 até 15 kA | un | 44,00 |
| Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max.} de surto de 50 até 80 Ka | un | 4,00 |
| Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 14,00 |
| Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 7,00 |
| Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1,00 |
| Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1,00 |
| Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 2,00 |
| Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1,00 |
| Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1,00 |
| Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 8,00 |
| Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 10,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|----|-----------|
| Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 5,00 |
| Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 8,00 |
| Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 72,00 |
| Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 179,00 |
| ILUMINAÇÃO | | |
| Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 332,00 |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 18,00 |
| Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 6,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,00 |
| Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 340,00 |
| Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 340,00 |
| Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | un | 11,00 |
| Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | un | 22,00 |
| Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W | un | 664,00 |
| CABOS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA, TELEFONE E CFTV | | |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.450,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.700,00 |



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|---|----------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.364,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.075,00 |
| CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 4.300,00 |
| CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.500,00 |
| CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 700,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.200,00 |
| Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C | m | 223,50 |
| Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C | m | 149,00 |
| Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C | m | 527,50 |
| Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C | m | 750,00 |
| Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C | m | 2.175,00 |
| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 65,00 |
| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 65,00 |
| CONJUNTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS | | |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500,00 |



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1272

| | | |
|--|----|--------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 150,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 81,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |
| INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 3,00 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 250,00 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120,00 |
| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 70,00 |
| TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 64,00 |
| Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 11,00 |
| Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | un | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |

M

89



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----|--------|
| CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1,00 |
| Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1,00 |
| CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| Placa de 4' x 2' | un | 80,00 |
| Placa de 4' x 4' | un | 4,00 |
| ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS | | |
| Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | m | 84,00 |
| Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios | m | 108,00 |
| Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm | un | 35,00 |
| Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm | un | 45,00 |
| Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 600,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - S.P.D.A | | |
| CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 300,00 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 177,00 |
| Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação | m | 750,00 |
| CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 53,00 |
| HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 28,00 |
| Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm ² a 95mm ² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 28,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

1273

| | | |
|---|----|-------|
| Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm ² a 50-35mm ² , 70-35mm ² e 95-35mm ² | un | 28,00 |
| TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 28,00 |
| ESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE | | |
| Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | un | 1,00 |
| TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 1,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,00 |
| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 |
| Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias | un | 1,00 |
| CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| Quadro de madeira de lei medindo 1600x1800x20mm | pç | 1,00 |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2,88 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,00 |
| Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm | un | 1,00 |
| HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8,00 |

M 82



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|----|--------|
| Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ² | m | 14,60 |
| Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ² | m | 81,00 |
| SISTEMA E COMBATE A INCÊNDIO | | |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 |
| Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 4,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2,00 |
| Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1,00 |
| Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m ³ /h | un | 1,00 |
| Botoeira com retenção para quadro/painel | un | 1,00 |
| quadro de comando p/ bomba | pç | 1,00 |
| Sirene tipo corneta de 12 V | un | 33,00 |
| Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios | m | 980,00 |
| Condutele metálico de 3/4' | cj | 60,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 |



PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----------------|--------|
| Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 200,00 |
| Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400,00 |
| EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,00 |
| Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | un | 9,00 |
| EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 20,00 |
| Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m ² | 20,00 |
| Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 55,00 |
| Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1,00 |
| Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão BSP | un | 1,00 |
| Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un | 25,00 |
| SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 22,50 |
| Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 6,50 |
| Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 16,50 |
| TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 127,50 |
| TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE | M | 45,00 |

M 83



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|----------------|----------|
| INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | | |
| TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50,00 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| SERVIÇOS GERAIS | | |
| PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 72,00 |
| Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 130,00 |
| Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | un | 14,00 |
| Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 29,00 |
| Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 7,00 |
| Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 2,00 |
| Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 48.000 BTU/h | cj | 2,00 |
| Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 150,00 |
| Limpeza final da obra | m ² | 1.912,30 |
| OUTROS SERVIÇOS | | |
| Arquiteto senior - As-built e aprovação de Projetos junto órgãos publicos | h | 80,00 |
| Engenheiro senior de civil - mão-de-obra consultiva - Pericia Estrutural | h | 24,00 |




PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE SAÚDE


1275

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das especificações técnicas e cronograma pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom termo todas as determinações contratuais.

Ribeirão Preto - SP, 08 de outubro de 2020.



João Paulo Lúia Lubianski
Chefe Divisão de Manutenção em Saúde



Tharanty Eiras
Engº Civil – CREA-SP: 5069240500





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190002552
Atividade concluída

1276

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5062277980-SP RNP: 2601644010
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190318214 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/03/2019Baixada em: 09/04/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141325528, 92221220151055929
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AVENIDA SÃO LUÍS No.: 99
Complemento: Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 69/00425/14/01 Celebrado em : 25/09/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 7.789.423,53 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO MANDALITI No.:
Complemento: S/Nº Bairro: TANGARÁS
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17035250 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/06/2015 Conclusão Efetiva: 07/11/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 4058,26 metros quadrados.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190002552
09/04/2019 12:00:25
Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Handwritten signature

Handwritten signature



2F022D88E1

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00425/14/01-001 **Item:** 001
PI: 2011/00349
ESCOLA: 1200383 - PREDIO B. TANGARAS
LOÇAL: RUA FRANCISCO MANDALITTI ESQ. RUA FLAVIO AREDES LOPES, S/N 0 TANGARAS - BAURU - SP
CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI **CNPJ:** 00.844.138/0001-77
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 716, SALA 01 E 02, CENTRO
LOCAL: AVARÉ, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 8.048.472,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 7.789.423,53

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TÍTULO |
|---|------------|---------|-------------------|------------|---|
| PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN | 0601721344 | | 28027230180829401 | 2603293893 | Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho |
| MELINA MARTINS GUIMARAES | | A912913 | 3975998 | 296392 | Arquiteto e Urbanista |
| ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI | 5062277980 | | 92221220141325528 | 2601644010 | Engenheiro Civil |
| SUELI ALVES NUNES | 5061575119 | | 92221220151056118 | 2602990892 | Engenheira Civil |
| ALTINO ALVES FERREIRA FILHO | 0645210862 | | 92221220151179328 | 2602861871 | Engenheiro Civil |

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| TIPO DE OBRA: Construção | | ÁREA CONSTRUIDA (m²): 4.058,26 | | | |
| PRAZO CONTRATUAL: 510 dia(s) | 1 - 210 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 14 | TOTAL DE DIAS: 524 dia(s) |
| DATA DE INÍCIO: 16-06-2015 | DATA DE TERMINO: 07-11-2016 | DATA DE EMISSÃO TRP: 10-01-2018 | ATRASOS JUSTIFICADOS: 415 dia(s) | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s) | |

- 1 - Prorrogação de prazo.
- 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
- 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
- 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 32
 Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto. Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 06 e a Descrição de Módulo de Verba Orçados de 01 página.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEIS


Eng.º Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho
 Coordenador de Obras do Interior - COI-16
 CREA nº 0600463212
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng.º Luiz Marcelo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação



1277

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTfio06k6KTFBbTuaUGgKCysJgA1T

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de **AF926148**
VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO
LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 13/02/2019 Em valor economico
Em testemunho da Verdade *[Signature]* R\$ 12,50
43191027111202 MARIA LUCIA MARTINI-6935/94



[Handwritten signature]

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - Pl: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|-----------|
| 03.01.002 | M2 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | 850,1 |
| 03.02.002 | KG | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 16.039,00 |
| 03.02.005 | KG | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | 5.607,00 |
| 03.02.010 | KG | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | 2.956,00 |
| 03.02.020 | UN | CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. | 16 |
| 03.02.022 | UN | CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. | 48 |
| 03.02.023 | UN | CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. | 200 |
| 03.03.007 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KG/M2 | 131,2 |
| 03.03.026 | M3 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA | 134,2 |
| 03.03.034 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2 | 1.257,50 |
| 03.03.036 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KG/M2 | 1.303,90 |
| 03.03.037 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2 | 44,1 |
| 03.03.038 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KG/M2 | 832,2 |
| 03.03.095 | M3 | FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | 113,3 |
| 03.03.098 | M3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | 417,1 |
| 04.01.031 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | 82,49 |
| 04.01.032 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | 1.700,00 |
| 04.01.032 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | 1.349,79 |
| 04.01.045 | M3 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 1,1 |
| 04.01.046 | KG | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | 66 |
| 04.01.049 | M2 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | 22,1 |
| 04.02.058 | M2 | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 | 218,72 |
| 04.03.001 | M | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | 35,5 |
| 04.03.002 | M | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | 8,4 |
| 04.03.003 | M | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | 9 |
| 04.03.008 | M | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | 1,6 |
| 05.01.026 | UN | PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM | 28 |
| 05.01.029 | UN | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | 30 |
| 05.01.048 | UN | PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM | 6 |
| 05.04.007 | M | FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF | 362,7 |
| 05.04.008 | M | FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF | 126,9 |
| 05.05.034 | M | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | 13,7 |
| 05.05.053 | UN | BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) | 4 |
| 05.05.054 | UN | BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) | 2 |
| 05.05.055 | UN | BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) | 4 |
| 05.05.060 | UN | BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA | 2 |
| 05.05.061 | M | BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA | 12,5 |
| 05.05.064 | M | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 21,5 |
| 05.05.067 | M | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | 3,4 |
| 05.05.068 | UN | BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) | 1 |
| 05.05.069 | M | BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES | 4,5 |
| 05.05.075 | M | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | 2,5 |
| 05.05.078 | UN | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | 2 |
| 05.05.079 | M | PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM | 10,8 |
| 05.05.080 | M | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | 4 |
| 05.05.085 | UN | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | 1 |
| 05.05.089 | UN | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | 1 |
| 05.05.090 | UN | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | 1 |
| 05.05.101 | UN | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 |
| 05.05.103 | UN | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 3 |
| 05.05.104 | UN | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 |
| 06.01.004 | UN | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM | 72 |
| 06.01.023 | UN | EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM | 100 |
| 06.01.025 | M2 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | 10,04 |
| 06.01.028 | UN | EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM | 2 |
| 06.01.042 | UN | EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) | 136 |
| 06.01.082 | M2 | VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 | 68,24 |
| 06.02.013 | UN | PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM | 2 |
| 06.02.019 | UN | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | 4 |
| 06.02.026 | UN | PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM | 1 |
| 06.02.044 | UN | PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM | 3 |
| 06.02.048 | UN | PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM | 14 |
| 06.02.050 | UN | PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM) | 2 |
| 06.02.054 | UN | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | 2 |
| 06.02.073 | UN | PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT) | 6 |
| 06.02.075 | UN | PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT) | 1 |


 Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 Fundação para o Desenvolvimento da Educação

1278

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - Pl: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|-----------|
| 06.02.094 | M | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M | 115,9 |
| 06.02.095 | M | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | 41,3 |
| 06.02.099 | MV | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | 31,69 |
| 06.03.001 | UN | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | 3 |
| 06.03.010 | M2 | TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO | 22,68 |
| 06.03.019 | M | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | 5 |
| 06.03.020 | M | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | 17 |
| 06.03.024 | M2 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | 67,32 |
| 06.03.034 | UN | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM) | 2 |
| 06.03.036 | M2 | CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48% | 302,4 |
| 06.03.069 | M2 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | 697,68 |
| 06.03.070 | UN | QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA) | 2 |
| 06.03.074 | PR | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | 1 |
| 06.03.077 | UN | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | 2 |
| 06.03.099 | MV | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | 58,47 |
| 06.03.100 | M | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | 124,1 |
| 06.03.101 | M | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | 46,9 |
| 06.03.102 | M | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | 27,2 |
| 06.03.106 | M | CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | 89,6 |
| 06.03.107 | M | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | 74,5 |
| 07.02.001 | KG | FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL | 13.487,00 |
| 07.02.010 | KG | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 13.487,00 |
| 07.03.065 | M2 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM | 205,82 |
| 07.03.077 | M2 | TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM | 1.891,57 |
| 07.03.098 | M2 | TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM | 573,05 |
| 07.04.037 | M | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | 14,4 |
| 07.04.042 | M | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | 21,6 |
| 08.01.001 | UN | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | 1 |
| 08.02.001 | UN | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | 1 |
| 08.02.002 | UN | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | 1 |
| 08.02.016 | M | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 127 |
| 08.02.021 | UN | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | 2 |
| 08.02.041 | M | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | 127 |
| 08.03.003 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES | 3,5 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | 181,5 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | 26 |
| 08.03.017 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | 20,5 |
| 08.03.017 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | 205 |
| 08.03.018 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | 4 |
| 08.03.018 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | 69,5 |
| 08.03.019 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | 50 |
| 08.03.019 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | 1,5 |
| 08.03.020 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | 33,5 |
| 08.03.020 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | 86,5 |
| 08.03.021 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | 10,5 |
| 08.03.021 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | 19 |
| 08.03.022 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | 69,5 |
| 08.03.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA | 3,32 |
| 08.03.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA | 6,95 |
| 08.03.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA | 3,93 |
| 08.04.006 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | 6 |
| 08.04.007 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | 2 |
| 08.04.022 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | 27 |
| 08.04.023 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | 3 |
| 08.04.025 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | 7 |
| 08.04.032 | UN | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | 14 |
| 08.04.044 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | 18 |
| 08.04.054 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM | 12 |
| 08.04.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA | 4,36 |
| 08.04.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA | 100 |
| 08.07.002 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | 195,5 |
| 08.07.003 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | 17 |
| 08.07.010 | M | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 169,5 |
| 08.08.002 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | 1 |
| 08.08.003 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 2 |
| 08.08.012 | UN | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | 1 |


 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427960
 DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS
Contrato: 69/00425/14/01 - PI: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|--|-------|
| 08.08.028 | UN | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | 7 |
| 08.08.041 | UN | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" | 2 |
| 08.08.044 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | 2 |
| 08.08.046 | UN | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | 8 |
| 08.08.047 | UN | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG | 1 |
| 08.08.050 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | 5 |
| 08.08.061 | UN | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | 1 |
| 08.08.077 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | 1 |
| 08.09.001 | M | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | 10 |
| 08.09.002 | M | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | 18,5 |
| 08.09.003 | M | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | 3,5 |
| 08.09.015 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | 57,5 |
| 08.09.016 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 68,5 |
| 08.09.017 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | 55 |
| 08.09.018 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 86 |
| 08.09.018 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 171 |
| 08.10.034 | UN | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | 6 |
| 08.10.036 | UN | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | 1 |
| 08.10.038 | UN | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | 11 |
| 08.10.048 | UN | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | 38 |
| 08.11.004 | M | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | 196 |
| 08.11.031 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES | 24 |
| 08.11.033 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | 168 |
| 08.11.034 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES | 64 |
| 08.11.035 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES | 13 |
| 08.11.036 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL CONEXOES | 48,5 |
| 08.12.032 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | 277,2 |
| 08.12.033 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | 18 |
| 08.12.034 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | 336,6 |
| 08.12.066 | UN | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | 28 |
| 08.12.079 | UN | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | 24 |
| 08.13.003 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | 12 |
| 08.13.012 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | 5 |
| 08.13.013 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | 54 |
| 08.13.014 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | 42 |
| 08.13.015 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | 20 |
| 08.13.017 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | 13 |
| 08.14.003 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.004 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | 2 |
| 08.14.005 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | 12 |
| 08.14.006 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | 1 |
| 08.14.008 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 1 |
| 08.14.027 | UN | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | 2 |
| 08.14.036 | UN | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" | 1 |
| 08.14.046 | UN | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.062 | M | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | 18 |
| 08.14.063 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO | 4 |
| 08.14.064 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | 3 |
| 08.14.073 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | 3 |
| 08.15.016 | M | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | 5,2 |
| 08.15.018 | M | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | 13,6 |
| 08.15.019 | M | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | 2,5 |
| 08.15.023 | M | MT-04 MICTORIO COLETIVO | 1,2 |
| 08.16.001 | UN | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | 24 |
| 08.16.025 | UN | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | 5 |
| 08.16.045 | UN | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | 1 |
| 08.16.051 | UN | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | 6 |
| 08.16.065 | UN | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | 24 |
| 08.16.070 | UN | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | 6 |
| 08.16.083 | UN | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | 2 |
| 08.16.089 | CJ | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | 2 |
| 08.16.090 | CJ | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | 2 |
| 08.16.091 | CJ | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVELS | 4 |
| 08.16.092 | UN | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | 2 |
| 08.16.093 | UN | BR-05 TROCADOR ACESSIVEL | 2 |
| 08.16.094 | CJ | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | 2 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para o Desenvolvimento da Educação

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - PI: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|--|----------|
| 08.17.037 | UN | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | 6 |
| 08.17.052 | UN | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | 1 |
| 08.17.058 | UN | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | 3 |
| 09.02.042 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | 1 |
| 09.02.043 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 1 |
| 09.02.056 | UN | AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L); CPFL | 1 |
| 09.02.078 | UN | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | 1 |
| 09.02.082 | UN | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | 2 |
| 09.02.088 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 1 |
| 09.02.091 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 |
| 09.03.007 | M | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 13 |
| 09.03.009 | M | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 52 |
| 09.03.052 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | 13 |
| 09.03.090 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 13 |
| 09.04.006 | M2 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | 0,8 |
| 09.04.007 | UN | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A | 1 |
| 09.04.019 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 15 |
| 09.04.020 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | 1 |
| 09.04.041 | M | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | 14,4 |
| 09.04.044 | M | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | 3 |
| 09.05.002 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | 130 |
| 09.05.004 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | 313 |
| 09.05.013 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | 13 |
| 09.05.014 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 242 |
| 09.05.014 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 380 |
| 09.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 316 |
| 09.05.042 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | 4 |
| 09.05.045 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | 4 |
| 09.05.047 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | 5 |
| 09.05.069 | UN | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | 2 |
| 09.05.070 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 89 |
| 09.05.073 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | 78 |
| 09.05.074 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 9 |
| 09.05.075 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | 2 |
| 09.05.077 | UN | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | 4 |
| 09.05.087 | UN | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | 1 |
| 09.05.093 | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | 2 |
| 09.05.096 | UN | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | 1 |
| 09.05.099 | MV | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO | 3,45 |
| 09.06.002 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | 33 |
| 09.06.012 | UN | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | 1 |
| 09.06.025 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 11 |
| 09.06.045 | UN | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | 1 |
| 09.06.047 | UN | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | 1 |
| 09.07.004 | M | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 60 |
| 09.07.005 | M | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 478 |
| 09.07.006 | M | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 220 |
| 09.07.012 | M | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 3.150,00 |
| 09.08.055 | UN | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | 2 |
| 09.08.067 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | 19 |
| 09.08.069 | UN | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO | 9 |
| 09.08.070 | UN | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC | 4 |
| 09.08.075 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | 2 |
| 09.08.079 | UN | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO | 151 |
| 09.08.081 | UN | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | 12 |
| 09.08.083 | UN | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 09.08.084 | UN | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | 4 |
| 09.08.085 | UN | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | 57 |
| 09.08.086 | UN | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | 7 |
| 09.08.087 | UN | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | 7 |
| 09.08.099 | MV | SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 8,23 |
| 09.09.034 | UN | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | 19 |
| 09.09.037 | UN | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | 8 |
| 09.09.046 | UN | IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | 2 |
| 09.09.046 | UN | IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | 20 |
| 09.09.051 | UN | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | 3 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 060142784-0
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - PI: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|-----------|
| 09.09.052 | UN | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | 175 |
| 09.09.060 | UN | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | 15 |
| 09.09.061 | UN | IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W) | 12 |
| 09.09.065 | UN | IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) | 179 |
| 09.09.083 | UN | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | 32 |
| 09.10.003 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | 2 |
| 09.10.011 | UN | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC | 475 |
| 09.11.021 | UN | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | 12 |
| 09.11.035 | UN | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | 1 |
| 09.11.068 | UN | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SÓDIO 1X150W EM POSTE 6M | 7 |
| 09.13.012 | UN | PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" | 1 |
| 09.13.024 | M | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO | 296 |
| 09.13.025 | M | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | 315 |
| 09.13.027 | UN | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | 24 |
| 09.13.031 | UN | TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA | 2 |
| 09.13.032 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | 14 |
| 09.13.033 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | 25 |
| 09.13.034 | UN | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | 7 |
| 10.01.049 | M2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | 74,03 |
| 10.01.077 | M2 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. | 855,26 |
| 11.02.026 | M2 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | 229,32 |
| 11.02.066 | M2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 70,56 |
| 11.03.003 | M2 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS | 91 |
| 11.03.010 | M2 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | 7 |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | 52.000,00 |
| 11.04.012 | M | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | 130 |
| 12.01.001 | M2 | CHAPISCO | 308,3 |
| 12.01.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 308,3 |
| 12.02.002 | M2 | CHAPISCO | 814,22 |
| 12.02.002 | M2 | CHAPISCO | 3.307,57 |
| 12.02.005 | M2 | EMBOCO | 814,22 |
| 12.02.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 3.307,57 |
| 12.02.036 | M2 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | 814,22 |
| 12.02.043 | M | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | 18 |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 614,73 |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 493 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 614,73 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 493 |
| 13.01.004 | M2 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 1.464,07 |
| 13.01.004 | M2 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 7,5 |
| 13.01.006 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.464,07 |
| 13.01.006 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 7,5 |
| 13.01.017 | M2 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | 2.162,83 |
| 13.02.005 | M2 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | 1.307,48 |
| 13.02.023 | M2 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | 11,82 |
| 13.02.031 | M2 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA | 697,68 |
| 13.02.059 | CJ | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA | 80 |
| 13.02.069 | M2 | PORCELANATO ESMALTADO | 1.934,34 |
| 13.02.071 | M2 | PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA | 228,49 |
| 13.04.001 | M | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | 217,3 |
| 13.05.005 | M | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA | 40,6 |
| 13.05.006 | M | RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM | 374,9 |
| 13.05.019 | M | RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO | 119,5 |
| 13.05.022 | M | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | 1.222,20 |
| 13.06.083 | M | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | 22,1 |
| 13.07.002 | M | PE-02 PEITORIL | 345,5 |
| 14.01.002 | M2 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | 5,58 |
| 14.01.002 | M2 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | 602,15 |
| 14.01.035 | M2 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | 38,61 |
| 14.02.001 | UN | EP-01 ESPELHO | 31 |
| 15.01.004 | M2 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | 1.243,30 |
| 15.02.005 | M2 | TINTA LATEX ECONOMICA | 2.816,70 |
| 15.02.005 | M2 | TINTA LATEX ECONOMICA | 929,29 |
| 15.02.025 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 3.777,57 |
| 15.03.007 | M2 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 319,22 |
| 15.03.021 | M2 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 184,44 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREAT nº 0601427860
FDE-Fundação para o Desenvolvimento da Educação

1280

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - PI: 2011/00349 - Cód. Obra: 1136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|--------|
| 15.03.021 | M2 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 640,76 |
| 15.03.060 | M | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 631,8 |
| 15.03.060 | M | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 138 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 493 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 614,73 |
| 15.04.008 | M2 | LATEX EM ELEMENTO VAZADO | 218,72 |
| 15.04.013 | M2 | HIDROFUGO A BASE DE SILICONE | 952,22 |

 Eng. LUIZ Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 F.Fundação para o Desenvolvimento da Educação

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/00425/14/01 - PI: 2011/00349 - Cód. Obra: 136870 - TERRENO B. TANGARAS

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UN | QUANT. ORÇADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR ORÇADO |
|------------------|--|----|---------------|----------------|----------------|
| 06.02.099 | SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | MV | 31,69 | R\$ 372,22 | R\$ 11.795,65 |
| 06.03.099 | SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES | MV | 58,47 | R\$ 372,22 | R\$ 21.763,70 |
| 08.03.099 | SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA | MV | 14,20 | R\$ 372,22 | R\$ 5.285,52 |
| 08.04.099 | SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA | MV | 104,36 | R\$ 372,22 | R\$ 38.844,87 |
| 09.05.099 | SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES | MV | 3,45 | R\$ 372,22 | R\$ 1.284,15 |
| 09.08.099 | SERVIÇOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | MV | 8,23 | R\$ 372,22 | R\$ 3.063,37 |
| 16.05.099 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO | MV | 116,45 | R\$ 372,22 | R\$ 43.345,01 |
| 16.18.001 | SERVIÇOS - CIVIL | MV | 415,26 | R\$ 372,22 | R\$ 154.568,07 |

1281



Acumulado de Medição

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7.243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B. TANGARAS | | |
| PI | 2011/00346 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9.410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 4057,80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv | TERRENO B. TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orc / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 01 01 001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM | M2 | 5.608,39 2,26 | 5.608,39 5.608,39 | 0,00 | 14.934,96 14.934,96 | 943,52 943,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01 03 001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 479,97 8,81 | 479,97 479,97 | 0,00 | 3.268,58 3.268,58 | 206,48 206,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01 03 002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 4.710,62 10,48 | 4.710,62 4.710,62 | 0,00 | 49.367,28 49.367,28 | 3.118,78 3.118,78 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01 03 005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 94.212,40 0,91 | 94.212,40 94.212,40 | 0,00 | 85.733,27 85.733,27 | 5.416,22 5.416,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1 80 M | M3 | 964,02 45,24 | 514,37 514,37 | 0,00 | 23.270,07 23.270,07 | 1.473,45 1.473,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1 80 M | M3 | 739,32 50,50 | 739,32 739,32 | 0,00 | 37.335,65 37.335,65 | 2.358,69 2.358,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 827,28 4,52 | 806,15 806,15 | 0,00 | 2.283,25 2.283,25 | 144,22 144,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 503,89 5,70 | 430,89 430,89 | 0,00 | 2.456,03 2.456,03 | 155,12 155,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 416,16 23,31 | 405,37 405,37 | 0,00 | 9.449,15 9.449,15 | 596,92 596,92 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 01 025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 1.495,59 33,93 | 721,68 721,68 | 0,00 | 24.486,60 24.486,60 | 1.546,94 1.546,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 440,00 45,75 | 440,00 440,00 | 0,00 | 20.130,00 20.130,00 | 1.271,72 1.271,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 027 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 0,00 67,08 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 085 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 811,05 41,84 | 442,06 442,06 | 0,00 | 18.495,78 18.495,78 | 1.168,47 1.168,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 1,00 1.232,51 | 1,00 1,00 | 0,00 | 1.232,51 1.232,51 | 77,86 77,86 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | 582,06 36,69 | 582,06 582,06 | 0,00 | 21.355,78 21.355,78 | 1.349,16 1.349,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 101 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 190,88 45,07 | 190,88 190,88 | 0,00 | 8.602,98 8.602,98 | 543,49 543,49 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 102 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM | M | 0,00 57,65 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 02 103 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM | M | 3.011,31 62,08 | 3.011,31 3.011,31 | 0,00 | 186.942,12 186.942,12 | 11.810,16 11.810,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 03 001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 2.154,51 51,36 | 2.073,08 2.073,08 | 0,00 | 106.473,34 106.473,34 | 7.010,01 7.010,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02 04 002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 271.664,75 0,00 | 271.664,75 271.664,75 | 0,00 | 271.664,75 271.664,75 | 17.318,82 17.318,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

44.984.912/0001-90 Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601437860
 Fundação para o Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxT...36k6FKTFB7UaUGgKCysJgA1T

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7.243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/05/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23 0300% |
| Nro. Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B. TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9.410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 4057,80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENCIASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO B TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vt Orç / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 2.074,00 6,60 | 141,63 141,63 | 0,00 | 936,07 936,07 | 58,12 58,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 320,00 6,81 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M3 | 378,12 372,11 | 324,47 324,47 | 0,00 | 120.738,49 120.738,49 | 7.735,61 7.735,61 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 23,10 345,91 | 23,10 23,10 | 0,00 | 7.990,51 7.990,51 | 504,80 504,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 172,10 118,32 | 130,48 130,48 | 0,00 | 15.438,37 15.438,37 | 1.004,72 1.004,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.06.009 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM | M2 | 154,00 82,89 | 32,60 32,60 | 0,00 | 2.050,21 2.050,21 | 129,51 129,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 573,68 34,50 | 359,58 359,58 | 0,00 | 12.405,50 12.405,50 | 1.117,17 1.117,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.07.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - SUB SOLOS | M2 | 226,80 8,39 | 55,20 55,20 | 0,00 | 463,12 463,12 | 29,25 29,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.01.000 | FORMA | % | 72.785,56 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 72.785,56 72.785,56 | 8.036,64 8.036,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.02.000 | ARMADURA | % | 264.390,47 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 264.390,47 264.390,47 | 21.318,74 21.318,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.03.000 | CONCRETO | % | 2.409.241,03 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 2.409.241,03 2.409.241,03 | 154.679,19 154.679,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.01.000 | ALVENARIA | % | 217.902,07 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 217.902,07 217.902,07 | 16.898,91 16.898,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.02.000 | ELEMENTOS VAZADOS | % | 21.780,13 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 21.780,13 21.780,13 | 2.494,32 2.494,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.03.000 | PLACAS DIVISÓRIAS | % | 13.967,82 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 13.967,82 13.967,82 | 1.599,64 1.599,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS | % | 33.108,06 0,00 | 88,00 88,00 | 0,00 | 29.135,08 29.135,08 | 3.339,56 3.339,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.04.000 | QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO | % | 18.282,56 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 18.282,56 18.282,56 | 2.093,77 2.093,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | % | 55.918,46 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 55.918,46 55.918,46 | 6.403,93 6.403,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | % | 262.304,69 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 262.304,69 262.304,69 | 25.191,18 25.191,18 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 06.02.000 | PORTAS | % | 105.052,81 0,00 | 75,00 75,00 | 0,00 | 78.789,58 78.789,58 | 8.699,57 8.699,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | % | 258.986,55 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 258.986,55 258.986,55 | 29.128,07 29.128,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07.02.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | % | 204.867,53 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 204.867,53 204.867,53 | 23.462,13 23.462,13 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07.03.000 | COBERTURA | % | 185.486,25 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 185.486,25 185.486,25 | 21.242,50 21.242,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis3%6FKtFFBTUaUgGKcys-JgA1T

Engº Luiz Hamido da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DF - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

1282

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitaria e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7 243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9 410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 4057 80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv | TERRENO B TANGARAS | | | | |

| Codigo | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orc / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 07 04 000 | PECAS PARA COBERTURA | % | 1.683,20 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.683,20 1.683,20 | 192,74 182,74 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01 000 | CAVALETE E ABRIGO | % | 707,58 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 707,58 707,58 | 81,02 81,02 | 0,00 | 0,00 |
| 08 02 000 | ABRIGO E REDE DE GAS | % | 24.622,59 0,00 | 62,00 62,00 | 0,00 | 15.452,00 15.452,00 | 1.770,11 1.770,11 | 0,00 | 0,00 |
| 08 03 000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES | % | 23.257,90 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 23.257,90 23.257,90 | 2.221,66 2.221,66 | 0,00 | 0,00 |
| 08 04 000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS | % | 42.704,24 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 42.704,24 42.704,24 | 4.846,74 4.846,74 | 0,00 | 0,00 |
| 08 07 000 | COMBATE A INCENDIO: TUBULACOES | % | 25.664,48 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 25.664,48 25.664,48 | 2.939,18 2.939,18 | 0,00 | 0,00 |
| 08 08 000 | COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVICOS | % | 10.735,82 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 10.735,82 10.735,82 | 1.229,49 1.229,49 | 0,00 | 0,00 |
| 08 09 000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES | % | 23.311,08 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 23.311,08 23.311,08 | 2.226,75 2.226,75 | 0,00 | 0,00 |
| 08 10 000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS | % | 19.343,74 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 19.343,74 19.343,74 | 2.215,30 2.215,30 | 0,00 | 0,00 |
| 08 11 000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES | % | 56.101,96 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 56.101,96 56.101,96 | 5.935,23 5.935,23 | 0,00 | 0,00 |
| 08 12 000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS | % | 31.396,99 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 31.396,99 31.396,99 | 3.585,68 3.585,68 | 0,00 | 0,00 |
| 08 13 000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES | % | 9.949,87 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 9.949,87 9.949,87 | 1.139,48 1.139,48 | 0,00 | 0,00 |
| 08 14 000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS | % | 117.514,80 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 117.514,80 117.514,80 | 7.665,41 7.665,41 | 0,00 | 0,00 |
| 08 15 000 | BEBEDOUROS LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS | % | 18.905,25 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 18.905,25 18.905,25 | 2.185,08 2.185,08 | 0,00 | 0,00 |
| 08 16 000 | LOUCAS | % | 23.044,81 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 23.044,81 23.044,81 | 2.639,14 2.639,14 | 0,00 | 0,00 |
| 08 17 000 | APARELHOS E METAIS | % | 4.917,11 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 4.917,11 4.917,11 | 583,12 583,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09 02 000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | % | 4.793,05 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 4.793,05 4.793,05 | 546,91 546,91 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03 000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL | % | 3.655,34 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 3.655,34 3.655,34 | 418,73 418,73 | 0,00 | 0,00 |
| 09 04 000 | QUADRO GERAL | % | 1.605,87 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.605,87 1.605,87 | 183,90 183,90 | 0,00 | 0,00 |
| 09 05 000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE | % | 36.646,42 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 36.646,42 36.646,42 | 3.688,78 3.688,78 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | % | 1.705,14 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.705,14 1.705,14 | 195,27 195,27 | 0,00 | 0,00 |
| 09 07 000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO | % | 24.661,18 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 24.661,18 24.661,18 | 2.624,28 2.624,28 | 0,00 | 0,00 |

Emissão 11/01/2019 10:34:19

Engº Luiz Haroldo da Silva P. et.
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxT-r1-36k6kFFBfTUaUGKcysJgA1T

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7 243 137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/09/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23 0300% |
| Nro. Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B. TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9.410 044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr | 4057 60 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO B. TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço (teste) | UN | Qtd ou Vl Orc. / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.08.000 | PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | % | 19.745,16 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 19.745,16 19.745,16 | 2.261,28 2.261,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS | % | 40.093,18 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 40.093,18 40.093,18 | 4.591,58 4.591,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ | % | 54.936,42 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 54.936,42 54.936,42 | 4.740,00 4.740,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.11.000 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | % | 11.582,15 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 11.582,15 11.582,15 | 1.328,42 1.328,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.13.000 | PARA RAIOS | % | 21.843,31 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 21.843,31 21.843,31 | 2.501,55 2.501,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.01.000 | FORRO | % | 59.954,44 0,00 | 88,00 88,00 | 0,00 | 59.954,44 59.954,44 | 6.866,17 6.866,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11.02.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES LAJES CALHAS MARQUISES | % | 7.670,57 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.670,57 7.670,57 | 878,45 878,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES RESERVATÓRIOS D'ÁGUA | % | 1.273,79 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.273,79 1.273,79 | 145,87 145,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | % | 7.920,90 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.920,90 7.920,90 | 907,11 907,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO | % | 8.271,88 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 8.271,88 8.271,88 | 947,30 947,30 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | % | 139.149,88 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 139.149,88 139.149,88 | 14.648,75 14.648,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | % | 29.764,70 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 29.764,70 29.764,70 | 3.408,75 3.408,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES | % | 77.469,05 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 77.469,05 77.469,05 | 8.155,99 8.155,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | % | 281.945,94 0,00 | 88,00 88,00 | 0,00 | 248.112,41 248.112,41 | 28.414,69 28.414,69 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS | % | 6.077,88 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 6.077,88 6.077,88 | 696,05 696,05 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | % | 22.587,80 0,00 | 96,00 96,00 | 0,00 | 21.864,27 21.864,27 | 2.483,34 2.483,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | % | 1.874,08 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.874,08 1.874,08 | 214,62 214,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS | % | 10.776,14 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 10.776,14 10.776,14 | 1.234,08 1.234,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14.01.000 | VIDROS | % | 23.287,33 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 23.287,33 23.287,33 | 2.668,06 2.668,06 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14.02.000 | ESPELHOS | % | 4.195,54 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 4.195,54 4.195,54 | 480,48 480,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.01.000 | ESTRUTURA | % | 7.671,16 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.671,16 7.671,16 | 878,52 878,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS | % | 75.468,56 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 75.468,56 75.468,56 | 8.642,89 8.642,89 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 DF-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FKtFFBUaUGgKCysJgA1T

1283

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7.243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro. Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc FDE | 9.410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr | 4057 80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO B. TANGARAS | | | | |

| Codigo | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vt Crq / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 15 03 000 | ESQUADRIAS | % | 20.245,03 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 20.245,03 20.245,03 | 2.318,49 2.318,49 | 0,00 | 0,00 |
| 15 04 000 | EXTERNA | % | 28.615,21 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 28.615,21 28.615,21 | 3.277,09 3.277,09 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01 022 | FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) | M | 43,07 508,69 | 50,30 50,30 | 0,00 | 25.637,40 25.637,40 | 2.936,08 2.936,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6 01 024 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | M2 | 20,70 230,60 | 37,00 37,00 | 0,00 | 8.532,20 8.532,20 | 977,13 977,13 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01 067 | FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/SAPATA | M | 50,30 375,41 | 50,30 50,30 | 0,00 | 18.883,12 18.883,12 | 2.182,56 2.182,56 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01 087 | PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) | UN | 2,00 3.346,58 | 2,00 2,00 | 0,00 | 5.693,16 5.693,16 | 766,52 766,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01 086 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 6,00 4.458,54 | 5,00 5,00 | 0,00 | 22.292,70 22.292,70 | 2.553,03 2.553,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 014 | PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | M2 | 309,04 68,37 | 309,06 309,06 | 0,00 | 21.439,49 21.439,49 | 2.455,32 2.455,32 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 018 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 10,31 180,44 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 025 | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 200,00 56,43 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 026 | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 200,00 48,08 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 064 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=5CM | M2 | 2.666,32 44,02 | 2.267,90 2.267,90 | 0,00 | 99.832,93 99.832,93 | 11.433,20 11.433,20 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 066 | PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM | M2 | 1.092,89 82,88 | 1.163,18 1.163,18 | 0,00 | 73.151,12 73.151,12 | 8.377,52 8.377,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 3.759,21 5,70 | 3.338,60 3.338,60 | 0,00 | 19.030,00 19.030,00 | 2.179,34 2.179,34 | 0,00 | 0,00 |
| 16 03 005 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 718,82 15,72 | 832,82 832,82 | 0,00 | 13.001,93 13.001,93 | 1.499,32 1.499,32 | 0,00 | 0,00 |
| 16 03 014 | AP-02 PROTETOR PARA ARVORES | UN | 39,00 32,46 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 03 490 | FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M | UN | 34,00 178,18 | 34,00 34,00 | 0,00 | 6.058,46 6.058,46 | 693,83 693,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16 03 502 | ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPURUNA H=2,00M | UN | 5,00 146,75 | 5,00 5,00 | 0,00 | 733,75 733,75 | 84,03 84,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 164,80 53,36 | 189,82 189,82 | 0,00 | 10.128,79 10.128,79 | 1.159,98 1.159,98 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 043 | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 72,00 223,08 | 36,00 36,00 | 0,00 | 8.030,88 8.030,88 | 919,72 919,72 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 164,80 37,88 | 189,82 189,82 | 0,00 | 7.152,41 7.152,41 | 819,11 819,11 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 062 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 1,00 545,06 | 1,00 1,00 | 0,00 | 545,06 545,06 | 34,43 34,43 | 0,00 | 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis36k6FKTFBFTUaUgGcKysJgAIT

Emissão: 11/01/2019 10:34:19

Prof. Luiz Marcelo da Silva Freire
 Referência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 5

8

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7 243 137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805 335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro. Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PREDIO B. TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9 410 044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr | 4057,80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENG/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv | TERRENO B. TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orc / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16 05 055 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3.00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0.80M | UN | 5,00 808,56 | 5,00 5,00 | 0,00 | 4.192,80 4.192,80 | 264,88 264,88 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 058 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2.50M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 2,00 2.201,22 | 1,50 1,50 | 0,00 | 3.301,83 3.301,83 | 208,59 208,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 060 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3.00M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 15,50 3.039,78 | 15,00 15,00 | 0,00 | 45.596,70 45.596,70 | 2.880,59 2.880,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16 05 099 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO | MV | 116,45 283,01 | 116,48 116,48 | 0,00 | 32.964,99 32.964,99 | 3.775,25 3.775,25 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 001 | BC-22 BANCO DE CONCRETO | M | 69,20 106,15 | 69,20 69,20 | 0,00 | 7.345,58 7.345,58 | 841,24 841,24 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 022 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1,00 2.584,04 | 1,00 1,00 | 0,00 | 2.584,04 2.584,04 | 266,93 266,93 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1,00 1.877,93 | 1,00 1,00 | 0,00 | 1.877,93 1.877,93 | 216,06 216,06 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 024 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS | UN | 1,00 3.249,42 | 1,00 1,00 | 0,00 | 3.249,42 3.249,42 | 372,13 372,13 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3 30M | M2 | 47,19 282,46 | 47,19 47,19 | 0,00 | 12.386,42 12.386,42 | 782,51 782,51 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 0,00 0,00 | 734,40 734,40 | 0,00 | 6.844,60 6.844,60 | 783,86 783,86 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA | M2 | 28,50 283,01 | 24,00 24,00 | 0,00 | 6.792,24 6.792,24 | 429,10 429,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 285,00 2,10 | 285,00 285,00 | 0,00 | 598,50 598,50 | 47,31 47,31 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 085 | INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE | UN | 1,00 12,40 | 1,00 1,00 | 0,00 | 12,40 12,40 | 1,42 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 086 | INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | 5,00 7,43 | 15,00 15,00 | 0,00 | 111,45 111,45 | 12,75 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 087 | INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTEÇÃO (FP-03/FP-04) POR REGUA | UN | 0,00 0,00 | 26,00 26,00 | 0,00 | 131,04 131,04 | 15,00 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 090 | INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 13,00 14,86 | 13,00 13,00 | 0,00 | 193,18 193,18 | 22,12 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 091 | INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 26,00 3,71 | 26,00 26,00 | 0,00 | 96,46 96,46 | 11,04 11,04 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 092 | INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL | UN | 1,00 8,11 | 1,00 1,00 | 0,00 | 8,11 8,11 | 0,92 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 093 | INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 1,00 3,71 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 101 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 4,00 9,43 | 58,00 58,00 | 0,00 | 546,94 546,94 | 62,61 62,61 | 0,00 | 0,00 |
| 16 06 102 | INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02 | UN | 1,00 23,06 | 1,00 1,00 | 0,00 | 23,06 23,06 | 2,54 2,54 | 0,00 | 0,00 |
| 16 07 012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN | 10,00 199,86 | 10,00 10,00 | 0,00 | 1.992,60 1.992,60 | 228,19 228,19 | 0,00 | 0,00 |

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis36kFTFFBTUaUgGKCysJgA1T

1284

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitaria e Global | Contrato | 68/00425/14/01-001-001 | Valor | 7.243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt Prevista | 31/01/2016 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro Medição | 32 | Prédio | 1200383 - PRÉDIO B TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc FDE | 9.410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr | 4057,80 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv | TERRENO B TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou M. Orç / Pr Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16 11 005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 4 128,95 2,10 | 4 128,95 4 128,95 | 0,00 | 8 670,79 8 670,79 | 993,00 993,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 13 001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1 80 M | M3 | 147,42 26,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 13 002 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1 80 M | M3 | 100,70 34,99 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 13 007 | ESCORAMENTO PONTALETADO | M2 | 123,20 31,45 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 13 015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 80,60 39,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 15 010 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM | M2 | 280,10 90,07 | 181,48 181,48 | 0,00 | 16 344,09 16 344,09 | 1 871,77 1 871,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 15 031 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO | M2 | 280,10 8,96 | 81,04 81,04 | 0,00 | 718,01 718,01 | 82,22 82,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 15 034 | MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 | M2 | 234,10 12,40 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 15 040 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 9,50 105,46 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 15 041 | DRENAGEM COM AREIA GROSSA | M3 | 9,50 128,93 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 001 | SERVICOS - CIVIL | MV | 2 067,59 283,01 | 2 473,38 2 473,38 | 0,00 | 699 991,16 699 991,16 | 76 846,37 76 846,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 53,00 23,54 | 13,00 13,00 | 0,00 | 306,02 306,02 | 35,04 35,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1,00 35,76 | 1,00 1,00 | 0,00 | 35,76 35,76 | 4,09 4,09 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 50,00 1 048,20 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 32,00 96,81 | 33,00 33,00 | 0,00 | 3 194,73 3 194,73 | 365,87 365,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 38,00 36,11 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 078 | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 185,48 | 1,00 1,00 | 0,00 | 185,48 185,48 | 21,24 21,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 079 | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 237,81 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 2,00 140,00 | 1,00 1,00 | 0,00 | 140,00 140,00 | 16,03 16,03 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 18 081 | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 2,00 4 192,80 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 48 001 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO | D3 | 80,00 71,48 | 80,00 80,00 | 0,00 | 5 716,80 5 716,80 | 361,16 361,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 16 50 010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPES CAPEADO | M3 | 0,00 0,00 | 14,00 14,00 | 0,00 | 2 042,73 2 042,73 | 233,93 233,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis:36k6FKTFBbTuaUgGKCysJgAT

Eng. Luiz Antônio da Silva Fren
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

8

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00425/14/01-001-001 | Valor | 7.243.137,71 |
| Data base | 04/2014 | Assinatura | 09/10/2014 | Valor Aditivo | 805.335,19 |
| Dt. Prevista | 31/01/2018 | Início | 16/06/2015 | Prazo | 300 + 210 |
| Dt. Realização | 14/09/2018 | Término | 07/11/2016 | Redução | 23.0300% |
| Nro. Medição | 32 | Prédio | 1200393 - PREDIO B. TANGARAS | | |
| PI | 2011/00349 | Situação | Aprovada | Orc. FDE | 9.410.044,71 |
| Construtora | ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | | | Área Constr. | 4057,60 |
| Diretoria | BAURU | | | Município | BAURU |
| Fiscal | CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTE - REGIÃO IV / V | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO B. TANGARAS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtde ou Vt Orç. / Pr Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 18.80.006 | FERRO TRABALHADO (GRADIL) | KG | 0,00 | 694,65 | 0,00 | 10.405,85 | 1.191,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 694,65 | | 10.405,85 | 1.191,71 | | |
| 18.80.012 | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 1.158,82 | 132,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 26,00 | | 1.158,82 | 132,71 | | |
| 18.80.019 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41,07 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1.637,00 | 187,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4,00 | | 1.637,00 | 187,47 | | |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | |
| 7.789.423,53 | 7.789.423,53 | 0,00 | 7.789.423,53 | 7.789.423,53 | 0,00 | |
| | | | 676.299,76 | 676.299,76 | 0,00 | |
| | | | 8.465.723,29 | 8.465.723,29 | VALOR A LIBERAR | |

Engº Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho
 Coordenador de Obras do Interior - COI-16
 CREA nº 0600463212
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis36k6FKTFB7UaUGgKCysJgA1T

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA

CONTRATO: 69/000425/14/01 – PI: 2011/00349

CÓD. OBRA: 136870 – TERRENO B. TANGARÁS

06.02.009 – SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES – MV 31,69

08 UNID – PF-16 – PORTA DE FERRO
01 UNID - AF-01 – ACESSO AO BOILLER
01 UNID – PF-29 DE FERRO

06.03.099 – SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES – MV 58,47

GRADIL METÁLICO
09 UNID – FECHADURA CILINDRICA DE EMBUTIR

08.03.099 – SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA – MV 14,20

100,00 M – TUBO DE PVC DN150MM

08.04.099 – SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA – MV 104,36

REDE DE ÁGUA QUENTE: AQUECIMENTO SOLAR E DUCHA HIGIÊNICA
68,50 M – TUBULAÇÃO DE COBRE DN22
11,00 M – TUBULAÇÃO DE COBRE DN28
70,00 M – TUBULAÇÃO DE COBRE DN35

09.05.099 – SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARME – MV 3,45

01 UNID DE QUADRO DE COMANDO PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO DAS SALAS DE AULA

09.08.099 – SERVIÇOS INTERRUPTORES E TOMADAS – MV 8,23

24 UNID DE CONTATOR PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO DE SALAS DE AULA.
02 UNID - INTERRUPTOR 1 TECLA
14 UNID – TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136

16.05.099 – ÁGUAS PLUVIAIS E DREANAGEM DE ACABAMENTO – MV 116,45

01 FILTRO VOLTEX – FILTRO DO RAP
01 MANÔMETRO
01 CLORADOR DE PASSAGEM EM ABRIDO A.C.
01 KIT INTER LIGAÇÃO
01 CJ BOMBA SUBMERSÍVEL

16.18.001 – SERVIÇOS - CIVIL – MV 4115,26

01 UNID - GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O CERTIFICADO AQUA (SUSTENTECH)
01 UNID – ASSISTENTE PARA O CERTIFICADO AQUA (SUSTENTECH)
01 UNID – AUDITORIA PARA O CERTIFICADO AQUA (VANZOLINI), COM EMISSÃO DE LAUDO (SUSTENTECH) PARA O CERTIFICADO AQUA DO PRÉDIO.
779,20 M – ELETRODUTO DE PVC 40MM (PARA OS CIRCUITOS)
2.424,54 M² - REVESTIMENTO EM GESSO EM PAREDES
1.342,67 KG – TELA Q-138
40 M² - LAJE PRE'-FABRICADA

137,22 M² - CONCRETO GRAUTI
5.436,72 KG – ARMADURA
6.166 KG – FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA (QUADRA)
6.166 KG – MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
125 M – ELETRODUTO DE PVC 110MM
1.174,00 KG – FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA (ELEMENTO VAZADO) VIGA W
30 UNID – IL 37
10 UNID – IL 42
01 UNID – IL 45
10 UNID – IL 61
03 UNID - IL 69
10 UNID – IL 83
3.538,00 KG – FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O BRISE
3.538,00 KG – MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O BRISE
59 UNID – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CERTIFICADO AQUA
14 UNID – PM 75
04 UNID – PM 82
15,21 M³ - PISO DE CONCRETO CALÇADAS E RAMPAS
01 UNID – ATENUADOR REDONDO ZFK-400
16,70 M² - PT-40 BANDEIRA EM GRADIL
01 UNID – BP-02 BARRA ANTI-PÂNICO
01 UNID – MISTURADOR DE ÁGUA
01 UNID – EXTINTOR MANUAL PÓ QUÍMICO CAP 4KG
01 UNID – EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA CAP 10KG
135,00 M – ELETRODUTO DE AÇO 32MM PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E LIGAÇÃO RELÉ
FOTOCÉLULA
02 UNID – QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA
03 UNID – RELÉ FOTOCELULA
783,01 M – FIO 2,5MM – EMERGÊNCIA, RELÉ FOTOCELULA E ALIMENTAÇÃO QUADRA
06 UNID CONTATOR MAGNÉTICO
10 UNID - CONDULETE 1" – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
24 UNID – CONDULETE 3/4"
10 UNID – SI 03 SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA (AVCB)
360,01 M – CABO DE 185MM² (09.03.012)
22 UNID – DISJUNTORES BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (2X10A A 2X50A)
4 CJ – CABOS 95MM
9 UNID – CONECTOR PRESSÃO 95MM
390,20 KG – FORNEC DE ESTRUT METÁLICA AÇO ASTM A A709/A580 (RESISTE A CORROSÃO)
390,20 KG – MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA
2,04 M³ - CONCRETO – FLOREIRA
27,84 M² - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=19CM
283,01 M – ELETRODUTO AGLV QUENTE (NBR 5624) 20MM (3/4")
1.739,02 M² - ESMALTE
566,02 M² - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
110,40 M² - TINTA PARA PISO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210011199

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5062277980-SP RNP: 2601644010
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130888980 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/07/2013 Baixada em: 02/10/2015

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE

AVENIDA SÃO LUÍS No.: 99

Complemento: - LADO ÍMPAR Bairro: REPÚBLICA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001 PAIS: BRASIL

Contrato: 69/00900/13/01 Celebrado em: 10/07/2013

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.334.150,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ RÓBLES AGRELA No.:

Complemento: C/ RUA LAURO ZIMMERMANN Bairro: JARDIM ITAMARATY

Cidade: Ourinhos UF: SP CEP: 19904270 PAIS: BRASIL

Data de início: 22/07/2013 Conclusão Efetiva: 17/01/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção, Edificação pré-moldada. 3156,77000 metro quadrado.

Observações

Construção de Prédio em Estrutura Pré-Moldada de Concreto.

Informações Complementares

A 1ª Via da presente certidão foi registrada por este Conselho sob nº 2620150011411, emitida em 21/10/2015.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, na área da Engenharia Civil, não sendo contempladas neste registro as atividades nas áreas da Engenharia Elétrica e Agronomia, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210011199

01/10/2021 14:21:35

Autenticação Digital: JIBTskCnBITsA1gkzTCAXkGGTaanCU0G

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'




[Handwritten signature]



FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica



2EBA570032

| IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS | |
|--|---|
| Contrato Nº.: 69/00900/13/01-001 | Item: 001 |
| PI: 2010/03980 | |
| ESCOLA: 1200124 - EE JD ITAMARATY | |
| LOCAL: 81 LAURO ZIMMERMANN, S/N - CEP: 19904-270 - ITAMARATY - OURINHOS - SP | |
| CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ: 00.844.138/0001-77 |
| ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 716, SALA 01 E 02, CENTRO | |
| LOCAL: AVARÉ, SP | |
| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
| R\$ 4.334.150,31 | R\$ 4.291.093,52 |

| RESPONSÁVEL (E)S TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART/IRRT | RNP | TÍTULO |
|--|------------|-----|-------------------|------------|------------------|
| ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI | 5062277900 | | 92221220130888980 | 2601644010 | ENGENHEIRO CIVIL |

| CARACTERÍSTICAS | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| TIPO DE OBRA: Construção | | | ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 3.156,77 | | |
| PRAZO CONTRATUAL: 360 dia(s) | | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 14 |
| TOTAL DE DIAS: 375 dia(s) | | | | | |
| DATA DE INÍCIO: 22-07-2013 | DATA DE TÉRMINO: 17-07-2014 | DATA DE EMISSÃO TRP: 08-05-2015 | ATRASOS JUSTIFICADOS: 280 dia(s) | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s) | |
| 1 - Prorrogação de prazo 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP). | | | | | |

OBSERVAÇÕES



Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Medição nº 22 e a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais de páginas 01 a 08.

Construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de concreto.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 14 de setembro de 2015

| RESPONSÁVEIS | |
|---|---|
|  Engº José Beltrando Tórcia 12/09/15 Coordenador de Obras do Interior - C01-07 CREA nº 600564456 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação |  Engº Luiz Haroldo da Silva Freire Gerência de Obras do Interior CREA nº 0301427860 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação |

Reconhecido por semelhança a(s) 1 firma(s) de: AE301326

JOSE BELTRANDO TORCIA

LUIZ HAROLD DA SILVA FREIRE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

São Paulo, 30/9/2015

Em testemunho da Verdade

43151229111209 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94



FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01045-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
 CNPJ 60 509 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105 896 963.110

RESSENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. T No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTs TsA1gkzTCAXkGGTaanCU0G.

1287



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|---|-----------|
| 01.01.001 | M2 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | 5.900,66 |
| 01.03.004 | M3 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | 4.505,20 |
| 01.03.005 | KM | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | 67.578,00 |
| 02.01.001 | M3 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 314,18 |
| 02.01.002 | M3 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | 179,13 |
| 02.01.005 | M2 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | 501,2 |
| 02.01.010 | M2 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 296,94 |
| 02.01.012 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 296,94 |
| 02.01.015 | M2 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | 296,94 |
| 02.01.025 | M3 | REATERRO INTERNO APILOADO | 301,69 |
| 02.02.001 | M3 | TUBULÕES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM | 259,67 |
| 02.02.017 | M3 | TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE | 254,44 |
| 02.02.021 | KG | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 5.117,00 |
| 02.02.026 | M | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | 276 |
| 02.02.027 | M | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | 65 |
| 02.02.085 | M3 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | 487,49 |
| 02.03.001 | M2 | FORMA DE MADEIRA MACICA | 1.009,24 |
| 02.04.002 | KG | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 12.838,00 |
| 02.04.003 | KG | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 363 |
| 02.05.018 | M3 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | 28,12 |
| 02.05.019 | M3 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA | 111,29 |
| 02.05.050 | M3 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 9,48 |
| 02.06.003 | M2 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIUOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIUOLO | 96,96 |
| 02.07.001 | M2 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | 306,95 |
| 03.01.002 | M2 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | 2,00 |
| 03.02.002 | KG | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 4.662,00 |
| 03.02.005 | KG | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | 6.456,00 |
| 03.02.010 | KG | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | 884,00 |
| 03.02.020 | UN | CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. | 24 |
| 03.02.022 | UN | CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. | 130 |
| 03.03.026 | M3 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA | 35 |
| 03.03.034 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 | 1.360,80 |
| 03.03.036 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 | 655 |
| 03.03.037 | M2 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 | 331 |
| 03.03.095 | M3 | FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | 72 |
| 03.03.098 | M3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | 210 |
| 03.04.001 | KG | FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL | 1.795,00 |
| 03.04.005 | KG | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 1.795,00 |
| 04.01.030 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | 15 |
| 04.01.031 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | 185,2 |
| 04.01.032 | M2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM | 1.413,3 |
| 04.01.045 | M3 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 8 |
| 04.01.046 | KG | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | 51 |
| 04.03.001 | M | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | 19 |
| 04.03.002 | M | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | 2 |
| 04.03.003 | M | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | 6 |
| 04.03.004 | M | DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO | 1 |
| 05.01.001 | UN | PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | 18 |
| 05.01.002 | UN | PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM | 18 |
| 05.01.029 | UN | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | 18 |
| 05.01.051 | UN | PM-75 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | 18 |
| 05.01.069 | UN | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | 18 |
| 05.04.007 | M | FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF | 283,50 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 60142798

Engº José Beltrando Tórcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI-07
 CREA nº 600564456
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

22/09/18

pág.: 1/

RESERVA DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 01/2018 - Autenticação Digital: JIBTskCnBITsA1gkzTCaxkGGTaanCU0G
 Nº: 2629210011199 - 01/10/2021 14:21:35

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|---|-----------|
| 05.04.008 | M | FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF | |
| 05.05.034 | M | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | 98,7 |
| 05.05.046 | UN | BE-02 BANCADA LABORATORIO / EDUC.ART. / AULA PRATICA - L=10,80M | 10,9 |
| 05.05.053 | UN | BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) | 1 |
| 05.05.054 | UN | BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) | 4 |
| 05.05.060 | UN | BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA | 2 |
| 05.05.061 | M | BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA | 1 |
| 05.05.062 | UN | BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) | 9,4 |
| 05.05.064 | M | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 2 |
| 05.05.067 | M | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | 20,8 |
| 05.05.068 | UN | BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) | 5 |
| 05.05.093 | UN | CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE | 2 |
| 05.05.094 | UN | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO | 1 |
| 06.01.001 | UN | EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM | 2 |
| 06.01.002 | UN | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | 2 |
| 06.01.003 | UN | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | 3 |
| 06.01.004 | UN | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM | 6 |
| 06.01.005 | UN | EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM | 54 |
| 06.01.006 | UN | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | 7 |
| 06.01.014 | UN | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | 20 |
| 06.01.023 | UN | EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM | 20 |
| 06.01.025 | M2 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | 54 |
| 06.01.028 | UN | EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM | 1,89 |
| 06.02.010 | UN | PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM | 15 |
| 06.02.015 | UN | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | |
| 06.02.016 | UN | PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) | |
| 06.02.019 | UN | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | |
| 06.02.043 | UN | PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM | |
| 06.02.044 | UN | PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM | |
| 06.02.046 | UN | PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM | |
| 06.02.051 | UN | PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) | |
| 06.02.092 | M | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M | 119,4 |
| 06.02.093 | M | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS | 28,8 |
| 06.03.001 | UN | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | |
| 06.03.012 | M | CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA | 132,4 |
| 06.03.019 | M | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | 4,5 |
| 06.03.020 | M | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | 15,5 |
| 06.03.024 | M2 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | 42,67 |
| 06.03.027 | M2 | TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO | 16,74 |
| 06.03.041 | M | CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO | 92,9 |
| 06.03.069 | M2 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | 622,08 |
| 06.03.073 | UN | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | |
| 06.03.074 | PR | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | |
| 06.03.077 | UN | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | |
| 07.01.027 | M2 | EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS | 1.399,68 |
| 07.02.001 | KG | FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL | 11.072,00 |
| 07.02.010 | KG | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 11.072,00 |
| 07.03.065 | M2 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM | 103,73 |
| 07.03.077 | M2 | TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM | 471,11 |
| 07.03.099 | MV | COBERTURAS | 28,8 |
| 07.04.037 | M | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | 64,8 |
| 07.04.042 | M | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | 791,71 |
| 07.05.004 | M2 | FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM | |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freitas
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 06014278/0

Engº José Beltrando Torcia
Coordenador de Obras do Interior - COI-04
CREA nº 600564456
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

22/09/15

No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTskY - TtsA1gkzTCAXkGGTaanCU0G.

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|---|---------|
| 08.01.001 | UN | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | 1 |
| 08.01.002 | UN | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | 1 |
| 08.02.001 | UN | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | 1 |
| 08.02.002 | UN | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | 1 |
| 08.02.016 | M | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 1 |
| 08.02.021 | UN | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | 198 |
| 08.02.040 | M | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | 2 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | 198 |
| 08.03.017 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | 171,2 |
| 08.03.018 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | 272,3 |
| 08.03.020 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | 1,8 |
| 08.03.019 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | 46,3 |
| 05.05.069 | M | BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES | 42 |
| 05.05.075 | M | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | 3 |
| 05.05.080 | M | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | 17,8 |
| 05.05.087 | UN | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER | 8 |
| 05.05.088 | UN | BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO) | 1 |
| 05.05.089 | UN | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | 1 |
| 05.05.090 | UN | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | 1 |
| 05.05.091 | UN | CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO | 1 |
| 08.03.021 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | 1 |
| 08.04.006 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | 5 |
| 08.04.007 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | 1 |
| 08.04.023 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | 1 |
| 08.04.024 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | 1 |
| 08.04.032 | UN | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | 1 |
| 08.04.044 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | 1 |
| 08.04.048 | UN | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | 1 |
| 08.04.054 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | 1 |
| 08.07.002 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | 14 |
| 08.07.003 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | 1 |
| 08.07.010 | M | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 1 |
| 08.08.002 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | 1 |
| 08.08.003 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 1 |
| 08.08.012 | UN | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | 1 |
| 08.08.028 | UN | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | 1 |
| 08.08.041 | UN | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" | 1 |
| 08.14.003 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.064 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | 1 |
| 08.14.073 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | 1 |
| 08.14.078 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | 1 |
| 08.15.013 | M | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | 2 |
| 08.14.004 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | 2 |
| 08.15.015 | M | LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | 5 |
| 08.15.016 | M | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | 5 |
| 08.15.023 | M | MT-04 MICTORIO COLETIVO | 1 |
| 08.16.001 | UN | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | 1 |
| 08.16.010 | UN | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | 1 |
| 08.16.045 | UN | TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA | 1 |
| 08.16.051 | UN | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | 1 |
| 08.16.065 | UN | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | 1 |
| 08.16.070 | UN | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | 1 |
| 08.16.083 | UN | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | 1 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427

Engº José Beltrando Torcia
Coordenador de Obras do Interior - COI-07
CREA nº 600564456
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

22/09/18

RESERVA DE DOCUMENTOS E FOLHAS DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS - Autenticação Digital: JIBTsKcNBITsA IqkzTCAXkGGTaanCU0G. No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|---|---------|
| 08.16.091 | CJ | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | 3 |
| 08.16.093 | UN | BR-05 TROCADOR ACESSIVEL | 1 |
| 08.17.041 | UN | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | 2 |
| 08.17.043 | UN | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | 1 |
| 08.17.058 | UN | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | 3 |
| 08.17.081 | UN | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | 5 |
| 09.02.043 | UN | DP5 - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 1 |
| 09.02.061 | UN | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO | 1 |
| 09.02.078 | UN | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | 1 |
| 09.02.082 | UN | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | 2 |
| 09.02.088 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 1 |
| 09.02.091 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 |
| 09.03.007 | M | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 74 |
| 09.03.009 | M | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 296 |
| 09.04.020 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | 1 |
| 09.04.021 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | 1 |
| 09.05.092 | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | 5 |
| 09.05.077 | UN | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | 1 |
| 09.05.087 | UN | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | 1 |
| 09.05.088 | UN | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | 1 |
| 09.05.093 | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | 4 |
| 09.05.096 | UN | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | 1 |
| 09.05.099 | MV | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCENDIO | 3,4 |
| 09.06.002 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | 36 |
| 09.06.012 | UN | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | 26 |
| 09.06.025 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 26 |
| 09.06.045 | UN | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | 1 |
| 09.06.047 | UN | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | 1 |
| 08.14.005 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | 1 |
| 08.14.008 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 1 |
| 08.14.028 | UN | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 |
| 08.14.037 | UN | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 |
| 08.14.046 | UN | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.062 | M | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | 16,9 |
| 08.14.063 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO | 1 |
| 09.04.042 | M | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | 9,6 |
| 09.04.044 | M | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | 4,8 |
| 09.04.091 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 1 |
| 09.05.003 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | 19 |
| 09.05.004 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | 234 |
| 09.05.006 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | 2 |
| 09.05.013 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | 249 |
| 09.05.014 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 617 |
| 09.05.015 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | 177 |
| 09.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 256 |
| 09.05.042 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | 4 |
| 09.05.045 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | 2 |
| 09.05.051 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | 2 |
| 09.05.054 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | 1 |
| 09.05.069 | UN | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | 3 |
| 09.05.070 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 69 |
| 09.05.073 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | 46 |
| 09.05.074 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 9 |

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
 Coordenador de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng.º José Beltrando Tórcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI-07
 CREA nº 600564456
 FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação
 22/09/15

1289

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|--|---------|
| 09.05.076 | UN | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | 1 |
| 09.03.052 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | 74 |
| 09.03.090 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 74 |
| 09.04.006 | M2 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | 1,4 |
| 09.04.019 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 9 |
| 08.08.044 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | 2 |
| 08.08.046 | UN | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | 3 |
| 08.08.047 | UN | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG | 2 |
| 08.08.050 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | 3 |
| 08.08.061 | UN | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | 1 |
| 08.08.077 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | 1 |
| 08.08.078 | UN | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | 2 |
| 08.09.015 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | 17,8 |
| 08.09.016 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 51,4 |
| 08.09.017 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | 109,6 |
| 08.09.018 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 159,6 |
| 08.09.099 | MV | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO | 2,16 |
| 08.10.006 | UN | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | 2 |
| 08.10.036 | UN | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | 2 |
| 08.10.038 | UN | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | 12 |
| 08.10.045 | UN | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | 10 |
| 08.10.048 | UN | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | 10 |
| 08.11.004 | M | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | 15,4 |
| 08.11.030 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES | 10 |
| 08.11.032 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES | 10 |
| 08.11.033 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | 35 |
| 08.11.034 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES | 10 |
| 08.11.035 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES | 130 |
| 08.11.037 | M | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 300MM (12") INCL CONEXOES | 78 |
| 08.12.032 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | 81,6 |
| 08.12.033 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | 101,4 |
| 08.12.034 | M | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | 111,4 |
| 08.12.070 | M3 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APOIAMENTO DO FUNDO | 0,3 |
| 08.12.071 | M3 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | 0,3 |
| 08.12.073 | M2 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | 0,3 |
| 08.12.074 | M2 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | 1,04 |
| 08.12.079 | UN | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | 30 |
| 08.13.012 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | 5 |
| 08.13.013 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | 2 |
| 08.13.014 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | 5 |
| 08.13.015 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | 13,5 |
| 08.13.017 | M | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | 28 |
| 16.01.016 | M | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | 313,3 |
| 16.01.021 | M | FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) | 27,4 |
| 16.01.022 | M | FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) | 23,4 |
| 16.01.023 | M2 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO) | 16,2 |
| 09.08.067 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | 1 |
| 09.08.079 | UN | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | 165 |
| 09.08.081 | UN | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | 10 |
| 09.08.084 | UN | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | 5 |
| 09.08.085 | UN | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | 5 |
| 09.08.086 | UN | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | 5 |
| 09.08.087 | UN | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | 5 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 127850

Engº José Beltrando Tórcia
Coordenador de Obras do Interior - COI-07
CREA nº 600564456
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

22/09/15

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|--|-----------|
| 09.08.099 | MV | SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | |
| 09.09.034 | UN | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | 6,86 |
| 09.09.036 | UN | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | 23 |
| 09.09.037 | UN | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | 7 |
| 09.09.044 | UN | IL-05 ARANDELA BLINDADA | 8 |
| 09.09.046 | UN | IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | 1 |
| 09.09.050 | UN | IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA | 2 |
| 09.09.051 | UN | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | 17 |
| 09.09.052 | UN | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | 3 |
| 09.09.060 | UN | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | 49 |
| 09.09.061 | UN | IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W) | 23 |
| 09.09.065 | UN | IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) | 12 |
| 09.10.003 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | 120 |
| 09.11.035 | UN | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | 273 |
| 09.11.068 | UN | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M | 1 |
| 09.11.070 | UN | IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M | 7 |
| 09.13.012 | UN | PP-02 PARA RAI0 FRANKLIN COM HASTE 3MX2" | 3 |
| 09.13.015 | M | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | 1 |
| 09.13.024 | M | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO | 15 |
| 09.13.025 | M | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | 648 |
| 09.13.027 | UN | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO | 464 |
| 09.13.031 | UN | TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA | 3 |
| 09.13.032 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | 35 |
| 09.13.033 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | 23 |
| 10.01.077 | M2 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. | 716,94 |
| 11.02.026 | M2 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | 255,66 |
| 11.02.065 | M2 | ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM | 59,04 |
| 11.03.003 | M2 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS | 86,23 |
| 11.03.010 | M2 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | 31.680,00 |
| 11.04.022 | M | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA | |
| 12.02.002 | M2 | CHAPISCO | 1.200,51 |
| 12.02.005 | M2 | EMBOCO | 397,73 |
| 12.02.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 802,74 |
| 12.02.009 | M2 | REVESTIMENTO COM GESSO | 1.149,22 |
| 12.02.036 | M2 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | 397,73 |
| 12.02.044 | M | PERFIL EM ALUMINIO PARA REBOCO | |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 444,24 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 444,24 |
| 13.01.004 | M2 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 1.370,51 |
| 13.01.006 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.370,51 |
| 13.01.017 | M2 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | 1.417,21 |
| 13.02.005 | M2 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | 1.025,30 |
| 13.02.023 | M2 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | 11,61 |
| 13.02.031 | M2 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA | 622,08 |
| 13.02.059 | CJ | SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA | 20 |
| 13.02.071 | M2 | PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA | 168,52 |
| 13.04.001 | M | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | 38,41 |
| 13.05.002 | M | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM | 208,31 |
| 13.05.005 | M | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA | |
| 13.05.019 | M | RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO | 11,24 |
| 13.06.075 | M | SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM | 11,24 |
| 13.06.083 | M | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) | 3,71 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860

Engº José Beltrando Tórcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI-07
 CREA nº 600564456
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

28/09/13

No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTsy ITsA1gkzTCaxkGGTaanCU0G

1290

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|--|----------|
| 13.07.002 | M | PE-02 PEITORIL | 253,8 |
| 14.01.002 | M2 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | 452,44 |
| 14.01.035 | M2 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | 17,82 |
| 14.02.001 | UN | EP-01 ESPELHO | 14 |
| 15.01.004 | M2 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | 1.345,80 |
| 15.02.005 | M2 | TINTA LATEX ECONOMICA | 716,94 |
| 15.02.019 | M2 | ESMALTE | 1.363,08 |
| 15.02.025 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 802,79 |
| 15.03.021 | M2 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 456,31 |
| 15.03.060 | M | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 424,4 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 658,08 |
| 16.02.018 | M2 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | 12,63 |
| 16.03.501 | UN | ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M | 7 |
| 16.02.022 | M2 | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | 357,7 |
| 16.02.027 | M | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | 188,2 |
| 16.02.029 | M | GA-03 GUIA E SARIJETA TIPO PMSP | 34,3 |
| 16.02.070 | M2 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | 1.390,55 |
| 16.02.071 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.390,55 |
| 16.02.090 | M2 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | 1.377,92 |
| 16.03.003 | M2 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 404,96 |
| 16.03.007 | M2 | GRAMA PRETA EM MUDAS | 182,2 |
| 16.03.014 | UN | AP-02 PROTETOR PARA ARVORES | 96 |
| 16.03.021 | UN | ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - FLAMBOYANT | 96 |
| 16.03.031 | UN | ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA | 96 |
| 16.03.093 | M2 | FORRACAO - VEDELIA | 1.520,00 |
| 16.03.494 | UN | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M | 96 |
| 16.03.500 | UN | ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M | 96 |
| 09.07.004 | M | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 600 |
| 09.07.005 | M | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 500 |
| 09.07.006 | M | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 2.165,00 |
| 09.07.011 | M | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 1.265,00 |
| 09.07.012 | M | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | |
| 09.07.013 | M | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | |
| 09.08.055 | UN | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | |
| 09.08.069 | UN | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RÍGIDO | |
| 16.01.089 | UN | PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) | |
| 16.01.085 | UN | PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) | |
| 16.01.087 | UN | PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) | |
| 16.01.088 | UN | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | |
| 16.01.064 | M2 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | |
| 09.08.075 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | |
| 16.06.086 | UN | INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | |
| 16.06.090 | UN | INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) | |
| 16.13.001 | M3 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 72 |
| 16.13.010 | M2 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 32 |
| 16.13.015 | M3 | REATERRO INTERNO APILOADO | 52 |
| 16.13.025 | M2 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | 32 |
| 16.13.026 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 32 |
| 16.15.031 | M2 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO | 60 |
| 16.15.034 | M2 | MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 | 100 |
| 16.15.040 | M3 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | |
| 16.15.041 | M3 | DRENAGEM COM AREIA GROSSA | |
| 16.18.070 | UN | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 127860
Ent. Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº José Beltrando Tórcia
Coordenador de Obras do Interior - COI-07
CREA nº 600564456
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação
22/09/15

AUTENTICADO EM 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBtskCnBII sA1gkzTCAXkGGTaanC0UG.

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 69/00900/13/01 - PI 2010/03980 - cod. obra: 132608 - EE JD ITAMARATY

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTIDADE |
|-----------|---------|--|----------|
| 16.18.080 | UN | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | 2 |
| 16.49.001 | D3 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO | 83 |
| 13.02.069 | M2 | PORCELANATO ESMALTADO | 1.237,06 |
| 13.05.017 | M | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | 715,8 |
| 16.06.091 | UN | INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) | 22 |
| 16.06.092 | UN | INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | 1 |
| 16.06.093 | UN | INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | 1 |
| 16.07.012 | UN | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | 15 |
| 16.11.005 | M2 | LIMPEZA DA OBRA | 3.267,82 |
| 16.14.006 | M2 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 77,87 |
| 16.14.009 | M2 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | 51,05 |
| 16.14.011 | KG | ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA | 2.118,00 |
| 16.14.012 | KG | ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA | 72 |
| 16.14.039 | M3 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | 16,1 |
| 16.14.055 | M3 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 2,1 |
| 16.15.010 | M2 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM | 50,7 |
| 16.05.012 | UN | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | 2 |
| 16.05.031 | M | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | 232 |
| 16.05.047 | M | TC-10 TAMPÁ DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | 219 |
| 16.05.099 | MV | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO | 292,14 |
| 16.06.001 | M | BC-22 BANCO DE CONCRETO | 27,4 |
| 16.06.022 | CJ | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | |
| 16.06.023 | UN | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | |
| 16.06.051 | M2 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | 47,1 |
| 16.06.085 | UN | INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE | |

Engº José Beltrando Tórcia
Coordenador de Obras do Interior - COI-07
CREA nº 600564456
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

22/09/15

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Coordenador de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério Unitária e Global Contrato 69/00900/13/01-001-001 Valor 4.334.150,31 Construtora ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00 Município OURINHOS
 Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0 Diretoria OURINHOS
 Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000% Escola ITAMARATY
 Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III
 PI 2010/03980 Situação Aprovada Medição Final Área Constr. 2645,74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Org. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 5.900,66 2,16 | 5.900,66 5.900,66 | 0,00 | 12.745,42 12.745,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 4.505,20 10,00 | 4.505,20 4.505,20 | 0,00 | 45.052,00 45.052,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO MSX | KM | 67.578,00 0,87 | 67.578,00 67.578,00 | 0,00 | 58.792,86 58.792,86 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 314,18 43,16 | 295,52 295,52 | 0,00 | 12.754,63 12.754,63 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 178,13 48,55 | 251,13 251,13 | 0,00 | 12.192,36 12.192,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.005 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | M2 | 501,20 65,41 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 296,94 4,31 | 263,13 263,13 | 0,00 | 1.134,07 1.134,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 296,94 5,44 | 263,13 263,13 | 0,00 | 1.431,42 1.431,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 296,94 22,24 | 263,13 263,13 | 0,00 | 5.852,00 5.852,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 301,69 32,37 | 466,96 466,96 | 0,00 | 15.115,49 15.115,49 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.001 | TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM | M3 | 259,67 234,52 | 281,36 281,36 | 0,00 | 65.984,53 65.984,53 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.017 | TUBULOES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE | M3 | 254,44 423,99 | 281,36 281,36 | 0,00 | 119.293,82 119.293,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 5.117,00 6,18 | 4.629,80 4.629,80 | 0,00 | 28.612,16 28.612,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Emissão: 14/09/2015 13:05:48
 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNOLÓGICO DA FDE - FDE-SP.
 No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTskCnBItS19kzT0AAR0G0H1H0U0C.
 Engº Luiz Herculano da Silva Freitas
 Engenheiro para Desenvolvimento de Educação
 Engenheiro para Desenvolvimento de Educação
 CREA nº 600564456
 FDE-Fundação para Desenvolvimento de Educação
 22/09/15
 José Beltrão de Faria
 Coordenador de Obras de Interior - COI-07
 Página 11/21
 129

Critério Unitário e Global Contrato 69/00900/13/01-001-001 Valor 4.334.150,31 Construtora ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00 Município OURINHOS
 Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0 Diretoria OURINHOS
 Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000% Escola ITAMARATY
 Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III
 PI 2010/03980 Situação Aprovada Medição Final Área Constr. 2645.74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Org. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Princípal | Reajuste | Princípal | Reajuste |
| 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 276,00 43,85 | 240,00 240,00 | 0,00 | 10.476,00 10.476,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.027 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 65,00 64,00 | 105,00 105,00 | 0,00 | 6.720,00 6.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.085 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 487,49 39,92 | 828,01 828,01 | 0,00 | 33.054,13 33.054,13 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 1.008,24 45,28 | 875,07 875,07 | 0,00 | 39.623,16 39.623,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 12.838,00 6,18 | 13.432,68 13.432,68 | 0,00 | 83.013,95 83.013,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 363,00 6,02 | 356,57 356,57 | 0,00 | 2.146,55 2.146,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA | M3 | 28,12 337,96 | 37,63 37,63 | 0,00 | 12.717,42 12.717,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.019 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA | M3 | 111,23 350,32 | 122,70 122,70 | 0,00 | 42.984,26 42.984,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 9,48 313,74 | 9,48 9,48 | 0,00 | 2.974,25 2.974,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 96,95 112,88 | 132,25 132,25 | 0,00 | 14.928,36 14.928,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 306,95 32,91 | 211,60 211,60 | 0,00 | 6.963,74 6.963,74 | 580,08 580,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.01.000 | FORMA | % | 171,52 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 171,52 171,52 | 14,26 14,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.02.000 | ARMADURA | % | 98.632,62 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 98.632,60 98.632,60 | 8.216,35 8.216,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.03.000 | CONCRETO | % | 1.223.383,42 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.223.383,40 1.223.383,40 | 101.911,12 101.911,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.04.000 | ESTRUTURA METALICA | % | 26.027,50 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 26.027,50 26.027,50 | 2.168,15 2.168,15 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Emissão: 14/09/2015 13:05:48
 RESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ARQUIVO 081102/REA-SP.
 No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTsky Tsa1gkztcakgk Tsa1gkztcakgk Tsa1gkztcakgk Tsa1gkztcakgk
 Engº Luiz Haroldo da Silva FFC
 Gerência de Obras do Interior
 Engº José Beltrando Tórcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI
 CREA nº 60056456
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação
 20/09/15

Critério: 01-001-001 Valor: 4.334.150,31 Estrutura: ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS
 Data base: 01/2013 Contrato: 69/009C Assinatura: 12/07/2013 Município: OURINHOS
 Dt. Prevista: 13/05/2015 Início: 22/07/2013 Diretoria: OURINHOS
 Dt. Realização: 27/07/2015 Término: 17/07/2014 Escola: ITAMARATY
 Nro. Medição: 22 Prédio: 1200124 Redução: 22.3000% Fiscal: CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III
 PI: 2010/03980 Situação: Aprovada Medição Final: Área Constr. 2645,74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 04.01.000 | ALVENARIA | % | 106.652,15 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 106.652,18 106.652,18 | 8.884,40 8.884,40 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 04.03.000 | PLACAS DIVISÓRIAS | % | 7.968,92 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.968,92 7.968,92 | 663,82 663,82 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS | % | 14.617,63 0,00 | 78,00 78,00 | 0,00 | 11.401,74 11.401,74 | 949,77 949,77 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 05.04.000 | QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO | % | 13.616,51 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | % | 45.372,57 0,00 | 66,00 66,00 | 0,00 | 29.945,89 29.945,89 | 2.494,57 2.494,57 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | % | 170.292,79 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 170.292,79 170.292,79 | 14.185,82 14.185,82 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 06.02.000 | PORTAS | % | 43.809,89 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 43.809,89 43.809,89 | 3.649,45 3.649,45 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | % | 90.463,61 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 90.463,61 90.463,61 | 6.782,25 6.782,25 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI | % | 15.480,46 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 15.480,46 15.480,46 | 1.289,56 1.289,56 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 07.02.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | % | 160.544,00 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 160.544,00 160.544,00 | 13.373,74 13.373,74 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 07.03.000 | COBERTURA | % | 160.239,48 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 160.239,50 160.239,50 | 13.348,37 13.348,37 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 07.04.000 | PECAS PARA COBERTURA | % | 4.068,49 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 4.068,51 4.068,51 | 338,91 338,91 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 07.05.000 | FECHAMENTOS / VEDAÇÕES / PECAS PARA COBERTURA | % | 58.919,05 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 58.919,06 58.919,06 | 4.908,10 4.908,10 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO | % | 1.370,30 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.370,30 1.370,30 | 114,14 114,14 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS | % | 26.940,27 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 26.940,27 26.940,27 | 2.244,18 2.244,18 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Eng. Wilton Haroldo da Silva Freire
 Eng. José Beltrando Forcia
 Eng. José Beltrando Forcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI
 CREA nº 600564456
 FIDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação
 22/07/15
 13/21
 292

Critério Unitário e Global Contrato 69/00900/13/01-001-001 Valor 4.334.150,31 Construtora ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00 Município OURINHOS
 Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0 Diretoria OURINHOS
 Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000% Escola ITAMARATY
 Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III

PI 2010/03980 Situação Aprovada Medição Final Área Constr. 2645.74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES | % | 9.304,54 | 100,00 | 0,00 | 9.304,54 | 775,08 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS | % | 7.604,99 | 100,00 | 0,00 | 7.604,99 | 633,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.07.000 | COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES | % | 15.913,37 | 100,00 | 0,00 | 15.913,37 | 1.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| 08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS | % | 13.235,77 | 100,00 | 0,00 | 13.235,77 | 1.102,55 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES | % | 11.142,61 | 100,00 | 0,00 | 11.142,61 | 928,19 | 0,00 | 0,00 |
| 08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS | % | 7.902,72 | 100,00 | 0,00 | 7.902,72 | 658,30 | 0,00 | 0,00 |
| 08.11.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES | % | 60.078,19 | 100,00 | 0,00 | 60.078,19 | 5.004,65 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS | % | 16.981,88 | 100,00 | 0,00 | 16.981,88 | 1.414,63 | 0,00 | 0,00 |
| 08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES | % | 9.779,14 | 100,00 | 0,00 | 9.779,14 | 814,62 | 0,00 | 0,00 |
| 08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS | % | 104.737,01 | 100,00 | 0,00 | 104.737,01 | 436,24 | 0,00 | 0,00 |
| 08.15.000 | BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS | % | 9.511,30 | 100,00 | 0,00 | 9.511,30 | 792,31 | 0,00 | 0,00 |
| 08.16.000 | LOUCAS | % | 9.922,36 | 100,00 | 0,00 | 9.922,36 | 826,54 | 0,00 | 0,00 |
| 08.17.000 | APARELHOS E METAIS | % | 2.476,27 | 100,00 | 0,00 | 2.476,27 | 206,26 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | % | 4.321,20 | 100,00 | 44,00 | 4.321,20 | 359,95 | 1.901,39 | 158,38 |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL | % | 19.851,98 | 100,00 | 0,00 | 19.851,98 | 201,57 | 1.653,71 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 19.851,98 | 1.653,71 | 19.851,98 | 1.653,71 |

Emissão: 14/09/2015 13:05:48
 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO ICB/CEARÁ
 No: 262021001199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTsk7 Tsa1gkzicaXKCGTJmG5MnGmto de Educação
 Engº Luiz Heroldo da Silva Ffente Gerência de Obras do Interior
 Engº José Petrandio Coordenador de Obras do Interior - COI/07
 CREA/RN 000564456
 FIE-Fundação para Desenvolvimento de Educação e Pesquisa
 22/09/15

Critério Unitária e Global Contrato 69/00900/13/01-001-001 Valor 4.334.150,31 Construtora ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00 Município OURINHOS
Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0 Diretoria OURINHOS
Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000% Escola ITAMARATY
Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTORNÚCLEO - REGIAO I / II / III
PI 2010/03980 Situação Aprovada **Medição Final** Área Constr. 2645.74

| Código | Descrição do Serviço | UNJ | Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES | % | 59.116,57 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 59.116,57 59.116,57 | 4.924,56 4.924,56 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | % | 192.893,70 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 192.893,70 192.893,70 | 16.068,56 16.068,56 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS | % | 1.019,17 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.019,17 1.019,17 | 84,89 84,89 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPES | % | 18.561,35 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 18.561,35 18.561,35 | 1.546,20 1.546,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | % | 1.064,51 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.064,51 1.064,51 | 88,66 88,66 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS | % | 7.553,08 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.553,08 7.553,08 | 629,18 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.000 | VIDROS | % | 16.142,18 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 16.142,18 16.142,18 | 1.344,67 1.344,67 | 0,00 | 0,00 |
| 14.02.000 | ESELHOS | % | 1.807,68 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.807,68 1.807,68 | 150,58 150,58 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.000 | ESTRUTURA | % | 7.926,76 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 7.926,76 7.926,76 | 660,31 660,31 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS | % | 27.920,87 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 27.920,87 27.920,87 | 2.325,87 2.325,87 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS | % | 6.792,18 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 6.792,18 6.792,18 | 565,79 565,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.000 | EXTERNA | % | 5.738,45 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 5.738,45 5.738,45 | 478,02 478,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVIS/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 343,32 380,42 | 342,07 313,32 | 28,75 | 130.130,25 119.183,18 | 7.037,38 6.126,30 | 10.937,07 | 911,08 |
| 16.01.021 | FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) | M | 27,10 435,30 | 27,10 27,10 | 0,00 | 11.796,63 11.796,63 | 982,69 982,69 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.022 | FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) | M | 23,40 486,25 | 23,40 23,40 | 0,00 | 11.378,25 11.378,25 | 947,83 947,83 | 0,00 | 0,00 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Engº José Beltrando Torci
 Coordenador de Obras do Interior - COI
 CREA nº 600564456
 RFB-Fundação para Desenvolvimento da Educação
 22/08/15

Critério Unitário e Global Contrato 69/00906/01-001-001 Valor 4.334.150,31
 Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00
 Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0
 Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000%
 Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14
 PI 2010/03980 Situação Aprovada Medição Final Área Constr. 2645.74

Estrutura ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS
 Município OURINHOS
 Diretoria OURINHOS
 Escola ITAMARATY
 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Realjste | Principal | Realjste |
| 16.01.023 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (ALAMBRADO) | M2 | 16,22 | 7,05 | 7,05 | 1.681,42 | 140,06 | 1.681,42 | 140,06 |
| 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.085 | PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) | UN | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.087 | PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) | UN | 449,65 | 1,00 | 0,00 | 4.849,26 | 403,95 | 4.849,26 | 403,95 |
| 16.01.088 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6.385,38 | 531,91 | 6.385,38 | 531,91 |
| 16.01.089 | PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) | UN | 3.192,69 | 2,00 | 0,00 | 6.385,38 | 531,91 | 6.385,38 | 531,91 |
| 16.02.018 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4.253,52 | 354,32 | 4.253,52 | 354,32 |
| 16.02.022 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESSE DE 5 CM | M2 | 4.253,52 | 1,00 | 0,00 | 3.106,37 | 258,76 | 3.106,37 | 258,76 |
| 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 12,63 | 14,32 | 0,00 | 2.191,81 | 182,58 | 2.191,81 | 182,58 |
| 16.02.029 | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 153,06 | 14,32 | 0,00 | 2.191,81 | 182,58 | 2.191,81 | 182,58 |
| 16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 188,20 | 133,05 | 0,00 | 2.243,22 | 186,86 | 2.243,22 | 186,86 |
| 16.03.003 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 16,86 | 133,05 | 0,00 | 2.243,22 | 186,86 | 2.243,22 | 186,86 |
| 16.03.007 | GRAMA PRETA EM MUDAS | M2 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 2.775,55 | 231,21 | 2.775,55 | 231,21 |
| | | M2 | 80,92 | 34,30 | 0,00 | 2.775,55 | 231,21 | 2.775,55 | 231,21 |
| | | M2 | 1.390,55 | 515,44 | 515,44 | 11.463,38 | 954,93 | 11.463,38 | 954,93 |
| | | M2 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M2 | 1.390,55 | 1.397,76 | 515,44 | 7.603,80 | 633,39 | 7.603,80 | 633,39 |
| | | M2 | 5,44 | 882,32 | 515,44 | 4.799,81 | 399,82 | 4.799,81 | 399,82 |
| | | M2 | 1.377,92 | 515,44 | 515,44 | 18.437,28 | 1.535,87 | 18.437,28 | 1.535,87 |
| | | M2 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M2 | 404,96 | 904,36 | 245,00 | 10.074,56 | 839,22 | 10.074,56 | 839,22 |
| | | M2 | 11,14 | 659,36 | 0,00 | 7.345,26 | 611,87 | 7.345,26 | 611,87 |
| | | M2 | 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M2 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freite
 CREA nº 600564456
 RDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação
 Eng.º José Beltrando Torcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI

14/08/2015 13:06:48
 Nº: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTSkCNBITsA1gkzTCAxkGGaamcU6E
 22/09/15 1294

Critério Unifária e Global Contrato 69/00900/13/01-001-001 Valor 4.334.150,31 Construtora ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Valor Aditivo 0,00 Município OURINHOS
DI. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Prazo 360 + 0 Diretoria OURINHOS
DI. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Redução 22.3000% Escola ITAMARATY
Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Orc. FDE 5.578.280,14 Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTORNÚCLEO - REGIAO I / II / III
PI 2010/03980 Situação Aprovada **Medição Final** Área Constr. 2645,74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.03.014 | AP-02 PROTETOR PARA ARVORES | UN | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.021 | ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - FLAMBOYANT | UN | 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.031 | ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - TIPUANA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 49,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.093 | FORRACAÇÃO - VEDELIA | M2 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.494 | ARVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 74,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.500 | ARVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 70,94 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.03.501 | ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M | UN | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 72,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.05.012 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 514,48 | 42,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 257,24 | 2,00 | | 514,48 | 42,85 | | |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 232,00 | 275,00 | 0,00 | 14.000,24 | 1.166,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50,91 | 275,00 | | 14.000,24 | 1.166,25 | | |
| 16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 219,00 | 226,40 | 0,00 | 8.139,08 | 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35,95 | 226,40 | | 8.139,08 | 678,00 | | |
| 16.05.099 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO | MV | 292,14 | 324,51 | 32,39 | 56.906,07 | 4.740,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 175,36 | 292,12 | | 51.228,16 | 4.267,26 | | 473,15 |
| 16.06.001 | BC-22 BANCO DE CONCRETO | M | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 101,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.06.022 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2.465,22 | 205,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.465,22 | 1,00 | | 2.465,22 | 205,35 | | |
| 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.791,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | M2 | 47,19 | 47,16 | 0,00 | 11.809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 250,41 | 47,16 | | 11.809,33 | 0,00 | | |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerente de Obras do Interior
 Emissão: 14/09/2015 13:05:48
 RESENHA DO DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXERCÍCIO 2014 - RENOVAÇÃO 2015
 No: 2620210011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTsy - Tsa1gk7CAVAGGTa10U00mento da Educação
 Engº José Beltrando Tórcia
 Coordenador das Obras do Interior - COI/IB
 CREA nº 690564456
 FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação
 22/09/15
 Página 8

Critério Unitário e Global Contrato 690090... 01-001-001 Valor 4.334.150,31 Estrutura ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Data base 01/2013 Assinatura 12/07/2013 Município OURINHOS
 Dt. Prevista 13/05/2015 Início 22/07/2013 Diretoria OURINHOS
 Dt. Realização 27/07/2015 Término 17/07/2014 Escola ITAMARATY
 Nro. Medição 22 Prédio 1200124 Redução 22.3000% Fiscal CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III
 PI 2010/03980 Situação Aprovada Medição Final Área Constr. 2645,74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtde Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.06.076 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA | M2 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 1.409,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.085 | INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.086 | INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) | UN | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.090 | INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.091 | INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.092 | INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 141,80 | 11,81 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.093 | INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 14,18 | 10,00 | 0,00 | 141,80 | 11,81 | 0,00 | 0,00 |
| 16.07.012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M | M3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 3.267,82 | 3.267,82 | 0,00 | 14.574,46 | 1.214,08 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 4,46 | 3.267,82 | 0,00 | 14.574,46 | 1.214,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 77,30 | 64,04 | 0,00 | 1.588,81 | 132,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24,81 | 64,04 | 0,00 | 1.588,81 | 132,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32,94 | 65,66 | 0,00 | 282,98 | 23,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4,31 | 65,66 | 0,00 | 282,98 | 23,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52,30 | 73,26 | 0,00 | 2.766,28 | 230,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37,76 | 73,26 | 0,00 | 2.766,28 | 230,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32,94 | 39,36 | 0,00 | 875,36 | 72,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22,24 | 39,36 | 0,00 | 875,36 | 72,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 32,94 | 39,36 | 0,00 | 214,11 | 17,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5,44 | 39,36 | 0,00 | 214,11 | 17,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 77,87 | 143,07 | 0,00 | 9.884,69 | 823,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 69,09 | 143,07 | 0,00 | 9.884,69 | 823,40 | 0,00 | 0,00 |

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 RESERVOS CUMPRIDOS E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE OBRAS DO INTERIOR
 No: 2620210011799 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTskCnBITsA1gkzTCxkG08tAne0681427850
 Engº José Beltrando Torcili
 Coordenador de Obras do Interior - COI
 CREA nº 600564456
 PE Fundada para Desenvolvimento da Educação
 22/07/15 1295
 Página 19/21

Critério Unitária e Global **Contrato** 69/00900/13/01-001-001 **Valor** 4.334.150,31 **Construtora** ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Data base 01/2013 **Assinatura** 12/07/2013 **Valor Aditivo** 0,00 **Município** OURINHOS
Dt. Previsão 13/05/2015 **Início** 22/07/2013 **Prazo** 360 + 0 **Diretoria** OURINHOS
Dt. Realização 27/07/2015 **Término** 17/07/2014 **Redução** 22.3000% **Escola** ITAMARATY
Nro. Medição 22 **Prédio** 1200124 **Orc. FDE** 5.578.280,14 **Fiscal** CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III
PI 2010/03980 **Situação** Aprovada **Medição Final** Área Constr. 2645,74

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.14.009 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 51,05 81,68 | 34,65 0,00 | 34,65 | 2.830,21 0,00 | 235,76 0,00 | 2.830,21 | 235,76 |
| 16.14.011 | ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA | KG | 2.118,00 6,18 | 2.104,77 2.104,77 | 0,00 | 13.007,47 13.007,47 | 1.083,55 1.083,55 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.012 | ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA | KG | 72,00 6,02 | 24,25 24,25 | 0,00 | 145,98 145,98 | 12,16 12,16 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.039 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA | M3 | 16,10 350,32 | 13,27 13,27 | 0,00 | 4.648,74 4.648,74 | 387,24 387,24 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 2,10 313,74 | 2,92 2,92 | 0,00 | 916,11 916,11 | 76,31 76,31 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15.010 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM | M2 | 50,70 85,93 | 73,80 73,80 | 0,00 | 6.341,62 6.341,62 | 528,27 528,27 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15.031 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO | M2 | 64,50 8,45 | 73,80 73,80 | 0,00 | 623,60 623,60 | 51,93 51,93 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15.034 | MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 | M2 | 100,60 11,83 | 165,93 165,93 | 0,00 | 1.962,94 1.962,94 | 163,51 163,51 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15.040 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 3,70 103,47 | 27,55 27,55 | 0,00 | 2.850,58 2.850,58 | 237,45 237,45 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15.041 | DRENAGEM COM AREIA GROSSA | M3 | 3,70 120,52 | 41,32 41,32 | 0,00 | 4.979,88 4.979,88 | 414,83 414,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16.18.001 | SERVICIOS - CIVIL | MV | 0,00 0,00 | 277,02 260,49 | 16,53 | 72.587,54 68.256,19 | 6.046,73 5.685,92 | 4.331,35 | 360,81 |
| 16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 35,00 22,46 | 35,00 35,00 | 0,00 | 786,10 786,10 | 65,48 65,48 | 0,00 | 0,00 |
| 16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 0,00 0,00 | 75,00 75,00 | 0,00 | 2.609,25 2.609,25 | 217,35 217,35 | 0,00 | 0,00 |
| 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 2,00 133,56 | 2,00 2,00 | 0,00 | 267,12 267,12 | 22,25 22,25 | 0,00 | 0,00 |
| 16.19.001 | SERVICIOS - HIDRAULICA | MV | 0,00 0,00 | 39,00 0,00 | 39,00 | 10.219,17 0,00 | 851,28 0,00 | 10.219,17 | 851,28 |

Emissão: 14/09/2015 13:05:48
 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE OBRAS DO INTERIOR
 No: 262020011199 - 01/10/2021 14:21:35 - Autenticação Digital: JIBTs
 Engº Luiz Marcelo da Silva Freire
 Coordenador de Obras do Interior
 CREA nº 600564456
 RBE - Fundação de Desenvolvimento da Educação

1296

| | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| Contrato | 69/009... | 3/01-001-001 | Valor | 4.334.150,31 | |
| Unitária e Global | 01/2013 | Assinatura | 12/07/2013 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Data base | 13/05/2015 | Início | 22/07/2013 | Prazo | 360 + 0 |
| Dt. Prevista | 27/07/2015 | Término | 17/07/2014 | Redução | 22.3000% |
| Dt. Realização | 22 | Prédio | 1200124 | Orc. FDE | 5.578.280,14 |
| Nro. Medição | 2010/03980 | Situação | Aprovada | Medição Final | Area Constr. 2645.74 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtd Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.20.001 | SERVICOS - ELETRICA | MV | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 5.594,34 | 466,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16.49.001 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO | D3 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 5.594,34 | 466,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.019 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECANICO | M2 | 83,00 | 90,00 | 0,00 | 6.135,30 | 511,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 68,17 | 90,00 | 0,00 | 6.135,30 | 511,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 882,32 | 0,00 | 33.819,31 | 2.817,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 882,32 | 0,00 | 33.819,31 | 2.817,23 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL SEM REAJUSTE

| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.218.079,11 | 4.291.093,52 | 73.014,41 | TOTAL SEM REAJ | TOTAL SEM REAJ | VALOR MED. DATA BASE |
| | | | 4.218.079,11 | -4.291.093,52 | 73.014,41 |
| | | | REAJUSTE | REAJUSTE | VALOR REAJUSTE |
| | | | 285.149,35 | 291.231,59 | 6.082,24 |
| | | | TOTAL | TOTAL | VALOR A LIBERAR |
| | | | 4.503.228,46 | 4.582.325,11 | 79.096,65 |

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO DN - DUCTOR/NÚCLEO - REGIAO I / II / III

Engº José Beltrando Tórcia
 Coordenador de Obras do Interior - COI-07
 CREA Nº 600564455
 FIDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Harbido da Silva Freire
 Coordenador de Obras do Interior
 CREA Nº 0601427860
 Fundação para Desenvolvimento da Educação



1297

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os Signatários deste instrumento particular, de um lado a empresa **Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI**, estabelecida à Rua Maranhão, nº 716, sala 01 e 02, Centro - Avaré/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, doravante denominada apenas e tão somente **Contratante**, e de outro lado, **Enrico Leandro Carreira Capecci**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob o nº 5062277980 e no CPF/MF sob o nº 310.911.618-95, residente e domiciliado cidade de Avaré/SP, na Rua Minas Gerais nº 1508, doravante denominado apenas e tão somente **Contratado**, que tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descrita no presente.

Cláusula 1ª O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **Contratado**, de assistência técnica na área de Engenharia Civil no tocante e responsabilidade técnica na elaboração, execução, supervisão e acompanhamento junto à órgãos competentes de projetos pertinentes à empresa

Cláusula 2ª Fica estabelecido ao **Contratado** uma jornada de trabalho de trabalhado de 12 (doze) horas semanais, sendo, de Sexta e Sábado, das 07:00 às 13:00hs.

Cláusula 3ª A Título de honorários pela prestação dos serviços acertados, a Contratante pagará ao contratado o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com os índices legais

Cláusula 4ª O presente contrato de prestação de serviço tem validade determinado por 4 (quatro) anos, conforme legislação vigente, podendo ser rescindido a qualquer tempo se uma das partes assim desejar, ou deixar de cumprir quaisquer das condições do presente contrato.

Cláusula 5ª As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato, o foro da comarca de Avaré, não aceitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) Testemunhas.

Avaré/SP, 23 de agosto de 2021.

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI
Contratante

Enrico Leandro Carreira Capecci.
Contratado

Testemunhas:

01. Melina Martins Guimarães
RG 34 503 246 9

02. _____



TABELÃO DE AVARÉ
Reconheço por SEMELHANÇA, COM valor econômico a(s) firma (s) GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECI(4112), ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECI(24199), Dou fé. da verdade
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod Seg.: 4850485750485049485748565156. Valor: 20,80
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:23:07 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELÁ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



1298

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os Signatários deste instrumento particular, de um lado a empresa **Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI**, estabelecida à Rua Maranhão, nº 716, sala 01 e 02, Centro - Avaré/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, doravante denominada apenas e tão somente **Contratante**, e de outro lado, **Matheus de Ângelo Carreira Capecci**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob o nº 5070414295 e no CPF/MF sob o nº 352.137.168-90, residente e domiciliado cidade de Avaré/SP, na Rua Pará nº 840, doravante denominado apenas e tão somente **Contratado**, que tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descrita no presente.

Cláusula 1ª O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **contratado**, de assistência técnica na área de Engenharia Civil no tocante e responsabilidade técnica na elaboração, execução, supervisão e acompanhamento junto à órgãos competentes de projetos pertinentes à empresa

Cláusula 2ª Fica estabelecido ao **Contratado** uma jornada de trabalho de trabalhado de 12 (doze) horas semanais, sendo, os dias e horários para prestação de serviços citados na Cláusula 1ª, de Segunda a Quinta das 10:00 as 12:30 (horas) e Sexta das 10:30 as 12:30(horas).

Cláusula 3ª A Título de honorários pela prestação dos serviços acertados, a Contratante pagará ao contratado o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com os índices legais

Cláusula 4ª O presente contrato de prestação de serviço tem validade determinado por 4 (quatro) anos, conforme legislação vigente, podendo ser rescindido a qualquer tempo se uma das partes assim desejar, ou deixar de cumprir quaisquer das condições do presente contrato.

Cláusula 5ª As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato, o foro da comarca de Avaré, não aceitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) Testemunhas.

Avaré/SP, 05 de maio de 2020.

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI

Contratante

Matheus de Ângelo Carreira Capecci.

Contratado

Testemunhas:

01. Melina Martins Guimarães
RG: 34503246-9

02. Vitor Hugo da Silva Menezes
RG: 34 055 131-4



TABELIAO DE AVARE

Rua São Paulo, 12401 Centro | Avaré | SP | CEP: 18100-070 | www.tabeliaoavare.com.br
Tel: (14) 3732-2244 | 3722-5455 | 3731-2444

Reconheço por SEMELHANÇA, COM valor econômico a(s) firma (s): TATIANA CARREIRA CAPECCHI(1993), MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCHI(25517), Dou fé. Avaré-SP, 08/05/2020. Em test^o da verdade
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod. Seg.: 4856485350485048485750574857 | Valor: 19,42



111757
FIRMA
VALOR ECONÓMICO 2
C20086AA0026686

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **





11/12/2023

0071546377

1299

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7120906

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.844.138/0001-77, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº: 0071546377




(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

()

()

1300

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--|
| Nome Empresarial | ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NIRE | 35213308257 |
| CNPJ | 00.844.138/0001-77 |
| Número de Ordem | 70 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | AVARE |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 05/09/1995 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 122474 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--|
| Nome Empresarial | ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 70 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 122474 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE 35213308257 | CNPJ 00.844.138/0001-77 |
| NOME EMPRESARIAL ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 70 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| CONTABILISTA | 17030763890 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA:17030763890 | 728010729349036832 2 | 03/03/2023 a 02/03/2024 | Não |
| Procurador | 17030763890 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA:17030763890 | 728010729349036832 2 | 03/03/2023 a 02/03/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.
13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 09:22:53

33.45.DE.8F.39.6E.77.8C
11.57.6E.8A.69.E9.61.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1301

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 12.411.944,77 | R\$ 14.058.986,61 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 11.699.832,64 | R\$ 13.361.095,00 |
| DISPONIVEL | | R\$ 3.847.443,72 | R\$ 2.359.244,83 |
| Numerários | | R\$ 932.922,96 | R\$ 309.010,14 |
| CAIXA | | R\$ 932.922,96 | R\$ 309.010,14 |
| Caixa Geral | | R\$ 932.922,96 | R\$ 309.010,14 |
| BANCOS | | R\$ 2.914.520,76 | R\$ 2.050.234,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 2.778.524,95 | R\$ 393.004,30 |
| Itau c/c 30834-4 | | R\$ 351,89 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil - Avaré | | R\$ 2.777.422,03 | R\$ 359.229,13 |
| Banco do Itau -c/c 43950-5 - Anápolis | | R\$ 10,00 | R\$ 33.034,14 |
| Banco Bradesco S.A. | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Banco CredCeripa | | R\$ 740,03 | R\$ 740,03 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 135.995,81 | R\$ 1.657.230,39 |
| Santander | | R\$ 108.335,07 | R\$ 79.887,06 |
| Aplicação BB Curto Prazo | | R\$ 0,00 | R\$ 1.542.500,00 |
| Títulos de Capitalização | | R\$ 7.930,84 | R\$ 7.930,84 |
| Itau - Compromissada Anapolis | | R\$ 12.764,59 | R\$ 21.113,89 |
| Bco do Brasil Poupança | | R\$ 2.520,00 | R\$ 2.520,00 |
| Sicoob - RDC - Longo Pós CDI II | | R\$ 1.387,72 | R\$ 1.586,61 |
| Aplicação Bradesco | | R\$ 3.057,59 | R\$ 1.691,99 |
| CLIENTES | | R\$ 6.316.084,12 | R\$ 9.469.939,44 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 6.316.084,12 | R\$ 9.469.939,44 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 6.316.084,12 | R\$ 9.469.939,44 |
| Duplicatas a receber | | R\$ 2.075.163,23 | R\$ 2.075.163,23 |
| Prefeitura da Est. Turística de Avaré | | R\$ 1.973.572,05 | R\$ 1.988.307,68 |
| FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | R\$ 494.058,10 | R\$ 571.162,46 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO | | R\$ 285.032,69 | R\$ 3.159.603,97 |
| PREF. MUNICIPAL DE CHAVANTES | | R\$ 42.782,51 | R\$ 0,00 |
| PREF. MUNICIPAL DE BAURU | | R\$ 754.062,74 | R\$ 619.633,16 |
| INSTITUTO DE PREV. SOA SERV PUBL DE AVAR | | R\$ 120.812,73 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | R\$ 5.833,69 | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes | | R\$ 557.877,98 | R\$ 1.041.356,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO | | R\$ 6.888,40 | R\$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA | | R\$ 0,00 | R\$ 14.712,93 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 393.197,33 | R\$ 237.938,77 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 393.197,33 | R\$ 237.938,77 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 104,11 | R\$ 0,00 |
| Mutuo Carreira Capecci Construções | | R\$ 104,11 | R\$ 0,00 |
| CHEQUES EM COBRANCA | | R\$ 4.830,00 | R\$ 0,00 |
| AMAURI FERREIRA | | R\$ 4.830,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 383.243,47 | R\$ 229.784,21 |
| Adiantamentos a fornecedores | | R\$ 153.459,26 | R\$ 0,00 |
| ECCO NATURA | | R\$ 229.784,21 | R\$ 229.784,21 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.134,81 |
| Adiantamento de Férias | | R\$ 0,00 | R\$ 3.134,81 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | R\$ 5.019,75 | R\$ 5.019,75 |
| Tributos pago a maior ou indevidamente | | R\$ 1.883,89 | R\$ 1.883,89 |
| INSS retido na fonte a compensar | | R\$ 2.461,31 | R\$ 2.461,31 |
| ISS a compensar | | R\$ 674,55 | R\$ 674,55 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 1.143.107,47 | R\$ 1.293.971,96 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 1.143.107,47 | R\$ 1.293.971,96 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 1.143.107,47 | R\$ 1.293.971,96 |
| Resultado do Exercício Seguinte | | R\$ 1.143.107,47 | R\$ 1.293.971,96 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 712.112,13 | R\$ 697.891,61 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 16.238,28 | R\$ 29.742,05 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 16.238,28 | R\$ 29.742,05 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 16.238,28 | R\$ 29.742,05 |
| Deposito Judicial | | R\$ 16.238,28 | R\$ 29.742,05 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 695.873,85 | R\$ 668.149,56 |
| BENS IMOVEIS | | R\$ 636.176,18 | R\$ 603.523,46 |
| BENS IMOVEIS | | R\$ 885.065,00 | R\$ 885.065,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 20

1302

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Edifícios | | R\$ 709.000,00 | R\$ 709.000,00 |
| Construções | | R\$ 150.065,00 | R\$ 150.065,00 |
| Benfeitoria em Bens Terceiro | | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS | | R\$ (248.888,82) | R\$ (281.541,54) |
| (-) (-) Depreciação de edifícios | | R\$ (242.174,34) | R\$ (274.827,06) |
| (-) (-) Depreciação em Bens de Terceiro | | R\$ (6.714,48) | R\$ (6.714,48) |
| BENS MÓVEIS | | R\$ 59.697,67 | R\$ 64.626,10 |
| BENS MÓVEIS | | R\$ 182.286,95 | R\$ 193.896,47 |
| Móveis e utensílios | | R\$ 6.283,00 | R\$ 6.283,00 |
| Equipamento de Tecnologia e Informática | | R\$ 22.795,00 | R\$ 27.924,52 |
| Veículos | | R\$ 89.048,22 | R\$ 89.048,22 |
| Maquinas e equipamentos | | R\$ 17.366,44 | R\$ 17.366,44 |
| Ferramentas | | R\$ 46.794,29 | R\$ 53.274,29 |
| (-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | | R\$ (122.589,28) | R\$ (129.270,37) |
| (-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensílios | | R\$ (4.572,52) | R\$ (5.037,52) |
| (-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | | R\$ (4.929,57) | R\$ (6.020,61) |
| (-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos | | R\$ (89.048,22) | R\$ (89.048,22) |
| (-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos | | R\$ (17.469,69) | R\$ (21.773,58) |
| (-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas | | R\$ (6.569,28) | R\$ (7.390,44) |
| PASSIVO | | R\$ 12.411.944,77 | R\$ 14.058.986,61 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 3.046.867,69 | R\$ 2.340.362,35 |
| Exigível a Curto prazo | | R\$ 80.929,45 | R\$ 43.996,74 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 80.929,45 | R\$ 43.996,74 |
| EMPRESTIMOS NACIONAIS | | R\$ 80.929,45 | R\$ 43.996,74 |
| FINANCIAMENTO BANCARIO | | R\$ 7.807,20 | R\$ 0,00 |
| FINANCIAMENTO BNDES | | R\$ 73.122,25 | R\$ 43.996,74 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.987.119,00 | R\$ 1.464.877,32 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.987.119,00 | R\$ 1.464.877,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 1.987.119,00 | R\$ 1.464.877,32 |
| A. C. INNOCENTE & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.960,89 |
| A. J. PORTO CIA LTDA | | R\$ 3.716,92 | R\$ 541,92 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|---------------|
| A. M. G. ALBUQUERQUE EPP | | R\$ 1.550,50 | R\$ 489,50 |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 60.684,40 |
| AVARÉ COM. DE FERRO LTDA - EPP | | R\$ 3.020,90 | R\$ 707,19 |
| CARLOS CESAR PAPESSO - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 270,00 |
| CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS | | R\$ 4.206,41 | R\$ 0,00 |
| CELSO ALFREDO DE OLIVEIRA - ME | | R\$ 6.468,00 | R\$ 1.960,00 |
| COMPAC LOCAÇÕES LTDA | | R\$ 2.139,65 | R\$ 0,00 |
| DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | R\$ 3.803,70 | R\$ 687,16 |
| RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME | | R\$ 1.000,00 | R\$ 97,00 |
| FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT | | R\$ 0,00 | R\$ 10.245,00 |
| GOLDONI COM DE MAT DE CONST LTDA | | R\$ 61.625,30 | R\$ 74.649,60 |
| MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME | | R\$ 5.942,50 | R\$ 0,00 |
| RAFAEL CARDOSO DE LIMA 30951103830 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.770,50 |
| TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | R\$ 198.696,31 | R\$ 0,00 |
| GISELE FAIDIGA CONSTRUÇÃO - EPP | | R\$ 13.887,01 | R\$ 550,32 |
| RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | | R\$ 9.524,34 | R\$ 0,00 |
| DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA | | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| IRMAOS SOLDEIRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.662,06 |
| ISDRALIT IND COM LTDA | | R\$ 12.230,18 | R\$ 0,00 |
| J. F. CASA DO MARCENEIRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 457,50 |
| JAVARO & CIA LTDA | | R\$ 4.252,39 | R\$ 0,00 |
| LAJAO AVARÉ MAT P CONSTRUÇÕES LTDA | | R\$ 107,00 | R\$ 2.378,00 |
| LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R\$ 125.404,44 | R\$ 22.319,42 |
| LUIZ A. S. PALOMBARINI - ME | | R\$ 2.661,25 | R\$ 0,00 |
| MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | R\$ 12.116,40 | R\$ 0,00 |
| MALUF E TINOS LTDA EPP | | R\$ 504,66 | R\$ 2.633,55 |
| MARE AGROPECUARIA LTDA - AVARÉ | | R\$ 0,00 | R\$ 116,03 |
| MENDES & MENDES FECHADURAS | | R\$ 803,35 | R\$ 142,75 |
| MIRAS E CIA LTDA | | R\$ 488,10 | R\$ 50,20 |
| MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 14.115,55 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 20

1303

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| EPP | | | |
| PIRES MATERIAIS CONST LTDA | | R\$ 8.188,03 | R\$ 4.475,71 |
| R.H.P. SILVESTRE - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 25,00 |
| RIFER COM PARAF FERRAM LTDA | | R\$ 1.410,59 | R\$ 1.147,03 |
| RISSO ESPRESS TRANSP CARGAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 476,73 |
| SILVA CARVALHO CIA SUPERMERCADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 16.599,86 |
| TATU PREMOLDADOS LTDA | | R\$ 4.607,00 | R\$ 14.397,50 |
| TRANSBERNARDES CARGAS E ENC LTDA | | R\$ 2.249,76 | R\$ 767,47 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A | | R\$ 16.078,64 | R\$ 209,98 |
| EGINOX COM. E PREST SERV LTDA | | R\$ 4.800,02 | R\$ 1.670,40 |
| INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI | | R\$ 40.386,04 | R\$ 1.302,41 |
| L.F. INNOCENTE EPP | | R\$ 710,00 | R\$ 0,00 |
| SILVANA DA SILVA PAPESSO | | R\$ 0,00 | R\$ 917,68 |
| MARIA AP CARVALHO PALUDO | | R\$ 2.005,00 | R\$ 0,00 |
| FARMACIA CENTRAL DE AVARE EIRELI - EPP | | R\$ 531,35 | R\$ 0,00 |
| FERLIS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT | | R\$ 5.328,76 | R\$ 0,00 |
| HBM TRANSPORTES LTDA | | R\$ 3.770,69 | R\$ 0,00 |
| MANETONI DISTR DE PROD SIDERURGICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 77.772,93 |
| PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA | | R\$ 291,00 | R\$ 0,00 |
| EDIVAL VICENTINI AVARÉ - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.032,05 |
| GARMIX C., B., A. E A. DE C. LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 3.995,00 |
| LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL | | R\$ 268,31 | R\$ 0,00 |
| MARQUEZIM & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 910,00 |
| A. PAZETTI PERES RAMOS | | R\$ 3.312,47 | R\$ 0,00 |
| LOSAFER TUBOS E CONEXÕES EIRELLI | | R\$ 2.517,65 | R\$ 2.172,30 |
| THAMY DA SILVA ALVES ME | | R\$ 61,25 | R\$ 0,00 |
| ADEMIR BELUSSO COMERCIO DE EXTINTORES | | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00 |
| TIDE PORTO MADEIRAS LTDA | | R\$ 1.010,00 | R\$ 0,00 |
| RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.352,53 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA | | R\$ 447,36 | R\$ 3.213,01 |
| CARREIRA CAPECCI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | | R\$ 63.068,40 | R\$ 0,00 |
| APARECIDO VALENTIM 26646881898 | | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |
| BAURU ZINCO GALVANOPLATIA LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.094,00 |
| EDUARDO HISSASHI SATO ME | | R\$ 8.805,96 | R\$ 0,00 |
| SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 9.912,09 | R\$ 36.244,32 |
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CO | | R\$ 386,94 | R\$ 0,00 |
| VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD | | R\$ 3.114,50 | R\$ 0,00 |
| PCI PROTECAO CABOS INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 |
| MADEIREIRA DO VALE DE GUARULHOS LTDA | | R\$ 8.013,04 | R\$ 0,00 |
| CLOVIS SYDNEI MARQUES ME | | R\$ 485,00 | R\$ 432,00 |
| GALVALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS | | R\$ 19.312,40 | R\$ 0,00 |
| Pavimentos Troia Ltda | | R\$ 5.518,82 | R\$ 0,00 |
| PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN | | R\$ 3.882,77 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTADORA RISSO LTDA | | R\$ 3.446,96 | R\$ 3.817,90 |
| FERRARI E REDONDO MATERIAIS P CONSTRUCAO | | R\$ 1.366,90 | R\$ 150,00 |
| M. CEVOLI TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 880,33 | R\$ 0,00 |
| UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC | | R\$ 121,00 | R\$ 125,67 |
| TAPATI ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 232,49 |
| VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | R\$ 34,09 | R\$ 95,46 |
| FS TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 322,99 |
| NELSON FELIX DE LIMA E CIA LTDA | | R\$ 2.249,94 | R\$ 0,00 |
| RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | | R\$ 37,15 | R\$ 0,00 |
| ANA MARIA VERNA GUEDES EPP | | R\$ 2.870,60 | R\$ 1.543,61 |
| SOUSA & CUNHA MAT. PARA CONSTR. LTDA - E | | R\$ 88,80 | R\$ 0,00 |
| COFERRACO | | R\$ 3.382,00 | R\$ 0,00 |
| CECILIA DE FATIMA SANTOS NUNES MARIANO - | | R\$ 756,50 | R\$ 0,00 |
| MADEREIRA N A MATOS & MORETI LTDA | | R\$ 8.387,80 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1304

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| CONSTRUILMA MAT CONSTRUCAO FILIAL | | R\$ 1.464,64 | R\$ 0,00 |
| J. I. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | R\$ 19.282,13 | R\$ 0,00 |
| ARTEFATOS DE CIMENTO STELARI LTDA ME | | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 |
| BARRACAO CASA E CONSTRUCAO PORTO FELIZ L | | R\$ 34.094,04 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME | | R\$ 1.051,84 | R\$ 0,00 |
| EMILIO DE BRAGA SOARES NETO - MATERIAIS | | R\$ 3.952,50 | R\$ 0,00 |
| GRADUAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | | R\$ 4.474,09 | R\$ 0,00 |
| PORTO FELIZ TINTAS LTDA | | R\$ 5.492,88 | R\$ 0,00 |
| DEP.MAT.P/CONSTR.SANTA IZABEL LTDA | | R\$ 1.893,92 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO LUVAL EIRELI | | R\$ 20.453,53 | R\$ 0,00 |
| SANTA RITA FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIR | | R\$ 2.769,20 | R\$ 983,25 |
| CARACA COM DE FERROS E PERFILADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 576,06 |
| CENTER MACO CENTRO DE MAT. PARA CONTRUCA | | R\$ 15.925,25 | R\$ 20.244,05 |
| PADOVANI & PADOVANI LTDA - 3 | | R\$ 805,45 | R\$ 0,00 |
| ALKLESA ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA. | | R\$ 2.718,19 | R\$ 0,00 |
| SOBASE COM MAT CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 4.144,66 | R\$ 2.098,46 |
| CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | | R\$ 1.532,00 | R\$ 0,00 |
| OXIRIO COM. DE EQUIP. PARA SOLDAS LTDA | | R\$ 81,00 | R\$ 0,00 |
| 21 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA | | R\$ 36.892,40 | R\$ 5.214,50 |
| PAULO RICARDO DUTRA 39765041810 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.736,00 |
| JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 42837365890 | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | R\$ 2.045,00 | R\$ 1.874,32 |
| COLUMBIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 16.994,60 | R\$ 0,00 |
| FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA | | R\$ 3.973,70 | R\$ 2.933,01 |
| EDUARDO STENGEL DE CARVALHO CIA LTDA | | R\$ 1.720,60 | R\$ 0,00 |
| BEDIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME | | R\$ 1.019,60 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 7 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| MARTA MARIA MOTA - ME | | R\$ 505,00 | R\$ 0,00 |
| Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage | | R\$ 294,90 | R\$ 0,00 |
| NATUGRAN MARMORARIA ITAP LTDA | | R\$ 186,00 | R\$ 0,00 |
| ME | | | |
| GOES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC | | R\$ 1.905,60 | R\$ 0,00 |
| RONALDO MIQUELLOTO R.C.-ME | | R\$ 326,87 | R\$ 0,00 |
| Lu Madeiras e Transportes Ltda - Epp | | R\$ 1.856,10 | R\$ 0,00 |
| DOMINGOS ARISTEU DASSI EPP | | R\$ 168,00 | R\$ 0,00 |
| CELSO F. DA SILVEIRA CARVACHE - ME | | R\$ 356,50 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTADORA TMS LTDA | | R\$ 270,00 | R\$ 0,00 |
| LUCAS AMARAL FELIX MENDES 43943442802 | | R\$ 723,23 | R\$ 0,00 |
| TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA | | R\$ 186,20 | R\$ 0,00 |
| ME | | | |
| SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ | | R\$ 268,32 | R\$ 0,00 |
| ME | | | |
| CAETANO DE BOITUVA MAT P CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 2.029,64 | R\$ 0,00 |
| JS CIA DA SOLDA LTDA | | R\$ 612,00 | R\$ 0,00 |
| PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORM | | R\$ 3.856,97 | R\$ 491,66 |
| PERFIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | R\$ 3.370,50 | R\$ 0,00 |
| MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 5.194,50 | R\$ 0,00 |
| SLOBODA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | | R\$ 5.482,50 | R\$ 0,00 |
| Aline Carolina Batista & CIA LTDA ME | | R\$ 2.132,00 | R\$ 3.100,00 |
| ALEX JORGE MAYEDA | | R\$ 0,00 | R\$ 986,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS SA | | R\$ 4.159,71 | R\$ 0,00 |
| GESETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | | R\$ 1.428,98 | R\$ 0,00 |
| LIGA TEX IND. E COM. DE ARGAM. LTDA | | R\$ 1.513,50 | R\$ 0,00 |
| GIRSON RIBEIRO MARTINS - ME | | R\$ 1.050,00 | R\$ 2.340,00 |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | | R\$ 44.362,56 | R\$ 0,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ | | R\$ 1.585,02 | R\$ 0,00 |
| CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST | | R\$ 308,00 | R\$ 87,00 |
| MARCIO JEAN ARCURI - ME | | R\$ 1.464,85 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 20

1305

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ANTONIO BENEDITO GOMES AVARE - ME | | R\$ 250,00 | R\$ 45,96 |
| FMC FERREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA | | R\$ 53.242,80 | R\$ 0,00 |
| EPS IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME | | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00 |
| RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI | | R\$ 5.775,00 | R\$ 0,00 |
| FREITAS & CARMINATO ACAB CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 1.909,00 | R\$ 0,00 |
| ARAUJO PISOS INDUSTRIAIS LTDA ME | | R\$ 11.304,96 | R\$ 0,00 |
| BARRACAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 185,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL DE TINTAS BERTOLOTO LTDA - ME | | R\$ 793,00 | R\$ 0,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ | | R\$ 6.627,00 | R\$ 0,00 |
| MODULO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | | R\$ 5.842,50 | R\$ 0,00 |
| LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EPP | | R\$ 5.249,15 | R\$ 1.976,23 |
| E D DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME | | R\$ 735,00 | R\$ 0,00 |
| JOLINI HIDRAULICA LTDA | | R\$ 2.739,70 | R\$ 0,00 |
| CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS PARA C | | R\$ 101,90 | R\$ 7.268,22 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME | | R\$ 3.059,63 | R\$ 0,00 |
| MADEIREIRA CASTRO EIRELI | | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL MOREIRA 03884630690 | | R\$ 13.230,83 | R\$ 0,00 |
| Zilogas Bauru Ltda | | R\$ 95,00 | R\$ 0,00 |
| IP COLCHOES E ACESSORIOS LTDA | | R\$ 334,00 | R\$ 0,00 |
| R S DE ANDRADE CONSTRUMAIS | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| LEC PISOS MATERIAS DE CONSTRUCAO | | R\$ 8.117,65 | R\$ 0,00 |
| MADERPRE TELHAS | | R\$ 2.486,00 | R\$ 0,00 |
| LUIS FELIPE RIBEIRO RODRIGUES DE OLIVEIR | | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 |
| BARBARA APARECIDA ARRAIS BLEY | | R\$ 9.926,50 | R\$ 11.450,80 |
| RR ACQUA DESIGN LTDA EPP | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | | R\$ 283,80 | R\$ 9.233,12 |
| FATIACO COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS | | R\$ 20.660,25 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 9 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| RHOERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | | R\$ 1.908,99 | R\$ 0,00 |
| VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE | | R\$ 7.148,00 | R\$ 0,00 |
| SUELIN MOARA BRAUCKS SERVICOS DE GESSO | | R\$ 10.970,52 | R\$ 0,00 |
| SUPERMIX CONCRETO S/A | | R\$ 1.570,75 | R\$ 0,00 |
| RENATO BENEDETTI FEXINA | | R\$ 239,75 | R\$ 0,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN | | R\$ 2.542,51 | R\$ 59,40 |
| LOUVFER COM DE FERRO E ACO LTDA | | R\$ 7.449,28 | R\$ 0,00 |
| ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E | | R\$ 15.123,30 | R\$ 2.272,32 |
| AMERICANO E CITERO COM.VAREJE ATACAD.DE | | R\$ 2.450,00 | R\$ 0,00 |
| JUCIMAR GONCALVES 34915927806 | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 |
| MURILO LAPA DE JESUS | | R\$ 642,00 | R\$ 0,00 |
| PAULO HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA ECOMMER | | R\$ 990,00 | R\$ 0,00 |
| MARCOS A DE SOUZA CONSTRUCOES | | R\$ 0,00 | R\$ 409,38 |
| TEPAI COMERCIO ELETRONICO E ASSESSORIA L | | R\$ 2.622,00 | R\$ 0,00 |
| GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | | R\$ 1.695,00 | R\$ 1.999,00 |
| COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS LTDA. | | R\$ 2.999,68 | R\$ 0,00 |
| DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA. | | R\$ 74.321,06 | R\$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | R\$ 499,00 | R\$ 0,00 |
| CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. | | R\$ 1.120,44 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP | | R\$ 870,94 | R\$ 7.811,04 |
| INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA | | R\$ 8.900,00 | R\$ 10.750,00 |
| COPAFER COMERCIAL LTDA | | R\$ 8.430,08 | R\$ 0,00 |
| PASSALACQUA & CIA LTDA | | R\$ 16.800,00 | R\$ 0,00 |
| IVO CARLOS ROSALEM & CIA LTDA - EPP | | R\$ 4.464,00 | R\$ 5.900,00 |
| LUIS CARLOS MARTINS & CIA LTDA ME | | R\$ 3.200,00 | R\$ 0,00 |
| J.M.L TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E COMER | | R\$ 4.589,15 | R\$ 0,00 |
| Victor Tissiano Bindillati EIRELI | | R\$ 2.225,54 | R\$ 0,00 |
| XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 3.111,41 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 10 de 20

1306

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| NILSON ADAO ME | | R\$ 91,80 | R\$ 0,00 |
| BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | | R\$ 13.749,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA EPP | | R\$ 10.889,65 | R\$ 270,48 |
| A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R\$ 3.430,83 | R\$ 2.284,61 |
| M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 2.034,50 | R\$ 0,00 |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | R\$ 1.620,22 | R\$ 0,00 |
| LAJOSUL MAT. DE CONST. LTDA | | R\$ 8.506,72 | R\$ 0,00 |
| CI METAL SUCATAS LTDA | | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.092,00 |
| IRMAOS SOARES S/A | | R\$ 65,80 | R\$ 0,00 |
| PRIMAVERA VARIEDADES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 783,00 |
| SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | | R\$ 2.503,85 | R\$ 1.480,99 |
| CR SERAFIM ELETROTECNICA EIRELLI EPP | | R\$ 1.090,00 | R\$ 0,00 |
| HIDR. BAURUENSE COM. DE MAT. DE CONST. L | | R\$ 625,00 | R\$ 5.552,10 |
| A ALVES MOTORES ME | | R\$ 3.528,00 | R\$ 0,00 |
| BATISTA PARRA COMERCIO DE PNEUS E ACESS | | R\$ 0,00 | R\$ 6,00 |
| M.G INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L | | R\$ 1.998,00 | R\$ 0,00 |
| PPA MOGIANA | | R\$ 2.950,00 | R\$ 0,00 |
| M C ANDAIMES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 384,00 |
| EDICARLOS ALVES GONCALVES ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.259,20 |
| TIAGO DE MEDEIROS PEREIRA 35491293865 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.400,00 |
| PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 368,51 |
| DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.977,87 |
| INDUSTRIA DE METAIS PERFURADOS GLORIA S | | R\$ 0,00 | R\$ 5.583,67 |
| LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| APARECIDA GONCALVES COSTA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.932,00 |
| EULIX CACAMBAS LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 2.261,69 |
| HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA. | | R\$ 11.914,43 | R\$ 0,00 |
| BRASIL DECORAR INDUST. E COM. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.211,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| RIBEIRO & LEME MAT DE CONST LTDA | | R\$ 4.002,75 | R\$ 139,00 |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 599,00 |
| BRASDUCTIL COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 30.089,09 |
| V M GOMES EIRELI | | R\$ 5.435,27 | R\$ 155,89 |
| MANETONI DISTR. DE PROD. SID IMP EXP LTD | | R\$ 44.903,61 | R\$ 3.523,73 |
| IRMÃOS CAMARGO LOCAÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 22,88 |
| FELIFER COMERCIAL LTDA EPP | | R\$ 6.037,05 | R\$ 4.596,90 |
| ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 125,00 | R\$ 0,00 |
| PACO INOX COM DE METAIS LTDA | | R\$ 2.458,56 | R\$ 0,00 |
| ECO LIMPEZA MOGI DAS CRUZES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 319,93 |
| KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 305,70 |
| CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| PEDRÃO PVC MAT P/ CONST. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 9,13 |
| ELETROTEL COM DE MAT. ELETR. LTDA | | R\$ 13.268,15 | R\$ 5.223,21 |
| AUTO POSTO ESTRELA DE AV. LTDA | | R\$ 12.511,57 | R\$ 0,00 |
| LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.971,53 |
| HIDRAULICA DICLACE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.162,19 |
| FABIO CANDIDO DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| V M S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 741,51 |
| Deposito de Materiais Para Construcao Sa Kalunga SA | | R\$ 0,00 | R\$ 508,17 |
| MK Piraju Com. de Materiais p/Construção | | R\$ 0,00 | R\$ 41,60 |
| OLIVEIRA & GALETTO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.620,00 |
| CRISTIANE APARECIDA DE GOES EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 75,00 |
| PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 5.967,00 |
| VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 19.365,00 |
| VR GOUVEA SANTANA COMERCIO DE FORROS E D | | R\$ 0,00 | R\$ 7,80 |
| A. C. AMARAL MANCINI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| Arlindo Francisco de Oliveira Filho Ferr | | R\$ 0,00 | R\$ 3.585,02 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 4.464,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 12 de 20

1307

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| E.A.LAVARE COMERCIO DE PARAFUSOS E FERR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.011,45 |
| A. DA SILVA CONSTRUCOES - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.664,50 |
| RR TINTAS DE SAO PEDRO EIRELI - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 11.651,98 |
| ATIVA LOCACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 269,86 |
| LUCAS MONTEBUGNOLI CATIB | | R\$ 0,00 | R\$ 218,90 |
| MADEIRANIT BAURU LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.163,60 |
| LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.ELET LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.107,50 |
| VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 651,00 |
| ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONST | | R\$ 0,00 | R\$ 9.437,87 |
| GERA INOVACAO EM PLASTICOS E METAIS EIRE | | R\$ 0,00 | R\$ 4.410,00 |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 19.327,50 |
| ITRAFO COMERCIAL E EQUIPAMENTOS ELETRICO | | R\$ 0,00 | R\$ 14.250,00 |
| COM. RIOC. MAT. CONST. EIRELI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| CLAUDIO BENEDITO DE OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.160,00 |
| DPC DISTRIBUIDORA DE PISOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.749,50 |
| RESTAURANTE TASTY GRILL JUNDIAI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 34,80 |
| Juliana Maria De Santana | | R\$ 0,00 | R\$ 3.013,00 |
| VANTUIL JOSE DA SILVA 16924305806 | | R\$ 0,00 | R\$ 4.085,70 |
| LETICIA ROCCO FELIPE DE CAMPOS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.078,22 |
| ADMIR ANTONIO FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 514,00 |
| TRANSPACK LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARG | | R\$ 0,00 | R\$ 1.840,00 |
| A. P. BORGES TRANSPORTES - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 26,39 |
| MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 1.242,24 |
| L CANDIDO DOS SANTOS TRANSPORTES ME | | R\$ 0,00 | R\$ 16.607,00 |
| MARTA ELISA PELEGRINI GIANTI TRANSPORTES | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| CONSTRUTRIO ENGENHARIA E COMERCIO DE MAT | | R\$ 0,00 | R\$ 2.538,40 |
| PEDRO LOPES JUNIOR -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.769,23 |
| COMERCIO DE FERRO E ACO CIDADE AZUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.191,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 13 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| CERRI CALHAS LIDER EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 8.970,74 |
| STONE HAMMER COMERCIO E IMPORTACAO DE MA | | R\$ 0,00 | R\$ 915,00 |
| RB CASA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E D | | R\$ 0,00 | R\$ 126,90 |
| Anderson Martins Me | | R\$ 0,00 | R\$ 2.397,00 |
| BLOCOS & PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 1.464,00 |
| Lock Fechaduras e Acessorios LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 640,00 |
| CRISTINA DE CASSIA GOMES | | R\$ 0,00 | R\$ 545,00 |
| JD BLOCOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.873,70 |
| BONATELLI ENGENHARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.743,60 |
| Reginaldo Jose de Queiroz Avare ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.975,00 |
| CRISTINA APARECIDA BARROS DAS SILVA CONS | | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 548,90 |
| EDIONOILHA RAQUEL DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.558,50 |
| DANIELA DE OLIVEIRA CARAPELLI | | R\$ 0,00 | R\$ 580,00 |
| MEZA E VICTORINO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 8.022,38 |
| POSTEK IND E COM ARTIGOS CONCRETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.220,00 |
| ALVES BATISTA ALARMES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.674,25 |
| PEDRO HENRIQUE GABRIEL SOLDERA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 9.989,49 |
| TIRESHOP RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE PNEU | | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |
| BP COM. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 44,00 |
| COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT | | R\$ 0,00 | R\$ 3.054,21 |
| HELLEN CRISTINA PEDROSA | | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 28,88 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIVERSAL EIREL | | R\$ 0,00 | R\$ 4.384,00 |
| FERNANDO ROBERTO AGULHARE DE MOURA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.250,00 |
| ELIZARDO MICHETTI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.760,12 |
| ALEFER COM.DE CHAPAS, PERF.E FERRAGENS L | | R\$ 0,00 | R\$ 157,00 |
| AVABAN SERVICOS E LOCACOES DE BANHEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 14 de 20

1308

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT | | R\$ 0,00 | R\$ 4.688,89 |
| DIOGO ADONES DA SILVA FERRAMENTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 330,00 |
| FELIPE RODRIGUES DE BRITO MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| PLINIO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 977,95 |
| W.A.B. AGROPECUARIA LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 216,00 |
| T.I. CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 172,00 |
| JRC GESSO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.659,90 |
| PEDRO PEREIRA DA SILVA - CONSTRUÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 3.437,28 |
| SS COMERCIO DE AREIA E TRANSPORTES EIREL | | R\$ 0,00 | R\$ 10.700,30 |
| PREMIUM COMERCIAL DE EPS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.730,00 |
| MOVIMENTO EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOGI | | R\$ 0,00 | R\$ 488,40 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 70,47 |
| ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE | | R\$ 0,00 | R\$ 3.833,72 |
| DALLE COMERCIAL ELETRICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.151,36 |
| VALDECI SOUSA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 13.958,36 |
| V R T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 345,00 |
| BARAO TINTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 73,00 |
| MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DESC | | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |
| SUPERMERCADO ALABARCE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.038,50 |
| SERGIO ZANOLINI DO PRADO | | R\$ 0,00 | R\$ 55,00 |
| S.A O ESTADO DE S.PAULO | | R\$ 269,60 | R\$ 116,47 |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 237,10 | R\$ 0,00 |
| CLEIA DALVA PEREIRA BALERA EIRELI EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 236,15 |
| COPICAL Comercial de Pinturas CAIO Ltda. | | R\$ 1.017,00 | R\$ 236,15 |
| CERAMICA RAMOS LTDA | | R\$ 6.995,80 | R\$ 1.974,99 |
| MAFE RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOÃO RAFAEL ALVES DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 34,08 |
| NOVA DECAMP COM DE ALUMINIO | | R\$ 577,41 | R\$ 1.227,96 |
| | | | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| LTDA | | | |
| DEP PAINEIS LTDA | | R\$ 10.200,00 | R\$ 0,00 |
| SUELI A. DA SILVEIRA FARMACIA EIRELI | | R\$ 105,98 | R\$ 0,00 |
| C B M CENTRAL BRASIELIRA DE MADEIR EIRE | | R\$ 7.520,39 | R\$ 0,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOL. P/ CONSTR. LTDA | | R\$ 26.200,28 | R\$ 0,00 |
| B E B COMERCIO DE MAT ELETR. LTDA | | R\$ 6.337,99 | R\$ 296,10 |
| GRANITEC COMERCIO E SERV. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 13.554,10 |
| ANTONIO GERALDO PETRILLO ME | | R\$ 0,00 | R\$ 3.243,00 |
| ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 892,00 |
| MARCELO BARREIRA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.682,85 |
| A.C. MONTEIRO E CHAVES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 220,00 |
| GBS GARCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 |
| BABA MATERIAIS P CONST LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.096,79 |
| BESTMAD COM DE MADEIRAS P CONST EIRELI | | R\$ 10.061,88 | R\$ 0,00 |
| CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA | | R\$ 1.648,00 | R\$ 0,00 |
| CIMCAL COMERCIO SERVIÇOS E SOLU LOG | | R\$ 1.850,00 | R\$ 9.020,00 |
| TATETI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 379,43 |
| GUSTAVO HENRIQUE BALAN RODRIGUES ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.390,73 |
| MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.738,00 |
| C C CASA E CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 11.576,07 | R\$ 0,00 |
| JOSE ROBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 43.208,97 |
| PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 247.587,50 |
| LEANDRO GONZALES ELETRICA EPP | | R\$ 75.925,91 | R\$ 99,04 |
| COPICAL MARY DOTA COMERCIAL DE PINTURAS | | R\$ 4.583,34 | R\$ 7.260,49 |
| JAILSON NUNES PEREIRA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 379,00 |
| COM DE FERRAGENS PIRES MARTINS I E LTDA | | R\$ 482,19 | R\$ 1.030,55 |
| METALIC COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.116,47 |
| CLOVIS SOUZA IGNAN | | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 16 de 20

1309

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|---------------|
| ESTRELA DOESTE COM E LOGIST LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.351,83 |
| IMPERPLUS COM SERV DE IMPERM LTDA | | R\$ 1.460,00 | R\$ 9,32 |
| COSTAFERRO OURINHOS FERRE AÇO LTDA | | R\$ 3.982,69 | R\$ 3.982,69 |
| BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 3.006,50 |
| MEGAFERCOM PARF EPI FECHADURA LTDA ME | | R\$ 1.002,65 | R\$ 0,00 |
| ZAP MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | | R\$ 1.476,50 | R\$ 0,00 |
| S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | R\$ 476,00 | R\$ 0,00 |
| AKS IMPORTADORA E DIST DE VIDROS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 32.207,02 |
| RIBER FIRE COM E SIST CONTRA INC LTDA | | R\$ 0,82 | R\$ 0,00 |
| PASSALACQUA E CIA LTDA | | R\$ 9.036,00 | R\$ 0,00 |
| TREZE TINTAS E OINTURAS LTDA ME | | R\$ 12.298,00 | R\$ 8.646,00 |
| UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV L | | R\$ 666,86 | R\$ 0,00 |
| MARCOS PAULO PITA ME | | R\$ 1.776,00 | R\$ 189,00 |
| CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALHAS LTDA | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 |
| MAB STEFEN SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 8.919,74 |
| PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.717,21 |
| M R NEGRAO PAPELARIA | | R\$ 1.429,15 | R\$ 783,05 |
| RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 106,97 | R\$ 0,00 |
| METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A. | | R\$ 1.545,12 | R\$ 4.851,60 |
| LOPES E OLIVEIRA ITATINGA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 420,59 |
| RAFAEL HENRIQUE DONI LAMEGO | | R\$ 13.381,36 | R\$ 0,00 |
| ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 1.440,00 | R\$ 0,00 |
| DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.750,00 |
| R.C. DA LUZ MORAES - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.196,25 |
| MENDES SILVESTRE LTDA - ME | | R\$ 106,82 | R\$ 0,00 |
| PERACINI CIA. LTDA. | | R\$ 4.062,69 | R\$ 19.210,64 |
| GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - | | R\$ 381,41 | R\$ 45,50 |
| LUIS FELIPE A J DE MAGALHAES CIA LTDA - | | R\$ 169.495,44 | R\$ 89.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 17 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| HSMS ELETROMATERIAIS LTDA | | R\$ 4.924,75 | R\$ 460,50 |
| FERRAGISTA BRASIL COM.FERRO E ACO LTDA | | R\$ 432,00 | R\$ 0,00 |
| ABC Apolinox Metais e Telas Perfuradas L | | R\$ 0,00 | R\$ 2.648,36 |
| VIDROESTE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP | | R\$ 3.098,90 | R\$ 0,00 |
| IRMAOS SOLDERA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 44,91 |
| PROESTE AVARE COMERCIO DE VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.684,31 |
| ACOS ITAPETININGA LTDA | | R\$ 8.281,67 | R\$ 1.308,38 |
| J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP | | R\$ 3.144,83 | R\$ 1.252,70 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS AZOIA | | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 |
| PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA | | R\$ 8.243,55 | R\$ 14.025,48 |
| HG DISTRIBUICAO DE AGUA E SERV EIRELI - | | R\$ 550,05 | R\$ 0,00 |
| ANDERSON LUIZ ALVES - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 134,75 |
| ULTRA TUBOS COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES | | R\$ 22.982,47 | R\$ 1.633,34 |
| PRADO BATISTA E BATISTA COMERCIO DE PNEU | | R\$ 179,21 | R\$ 1.080,86 |
| MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 4.304,20 | R\$ 0,00 |
| ALLAN DOS ANJOS SALDANHA | | R\$ 180,63 | R\$ 0,00 |
| POSTES PEDERNEIRAS LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 290,00 |
| FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 2.389,46 | R\$ 0,00 |
| CERAMICA SAO PEDRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 25,92 |
| Metals Artisticos Imma Ltda | | R\$ 370,56 | R\$ 0,00 |
| FERNANDA TONETTO DE CARVALHO VICENTINI - | | R\$ 1.929,69 | R\$ 854,50 |
| GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP | | R\$ 1.556,37 | R\$ 1.781,58 |
| ANTONIO APARECIDO LORCA BAURU ME | | R\$ 0,00 | R\$ 201,50 |
| PLENS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 2.474,15 | R\$ 0,00 |
| RONDON SANEAMENTO E HID. LTDA - ME | | R\$ 621,06 | R\$ 1.490,07 |
| CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN | | R\$ 0,00 | R\$ 3.464,00 |
| FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA CAP | | R\$ 4.406,84 | R\$ 3.777,18 |
| AUTO PECAS FERLON LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 73,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1310

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| VERA LUCIA FIGUEIREDO RABELLO EPP | | R\$ 1.120,00 | R\$ 0,00 |
| GEISA APARECIDA DE OLIVIERA SOUZA-ME | | R\$ 365,00 | R\$ 0,00 |
| PRIMAVERA TINTAS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 545,00 |
| AQUATICA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 500,00 | R\$ 280,00 |
| REFRIGAS COM DE PECAS LTDA | | R\$ 1.360,00 | R\$ 0,00 |
| PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORM | | R\$ 5.497,35 | R\$ 0,00 |
| CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.578,10 |
| ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ROLAFUS | | R\$ 0,00 | R\$ 52,01 |
| CENTRAL PAULISTA DISTR. FERRO E ACO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 169,00 |
| MARCOS CESAR GAMA BISPO - ME | | R\$ 2.241,35 | R\$ 1.985,90 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 667.084,02 | R\$ 553.069,52 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 667.084,02 | R\$ 553.069,52 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | R\$ 667.084,02 | R\$ 553.069,52 |
| ISS a recolher | | R\$ 10.168,33 | R\$ 8.420,52 |
| IRPJ a Recolher | | R\$ 238.621,16 | R\$ 216.172,76 |
| CSSL a Recolher | | R\$ 132.074,43 | R\$ 119.171,91 |
| Imposto de renda na fonte a recolher | | R\$ 38.496,11 | R\$ 38.812,66 |
| PIS-PASEP a recolher | | R\$ 39.747,93 | R\$ 24.181,06 |
| Cofins a recolher | | R\$ 196.237,26 | R\$ 124.386,48 |
| CSSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | | R\$ 200,18 | R\$ 12,42 |
| ISS retido na fonte a recolher | | R\$ 10.380,01 | R\$ 21.911,71 |
| Imposto de Renda Retido s/ NFiscal Servi | | R\$ 269,61 | R\$ 0,00 |
| Pis - Cofins - Cssl Retido S/ NFiscais S | | R\$ 889,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 311.735,22 | R\$ 278.418,77 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 311.735,22 | R\$ 278.418,77 |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | | R\$ 108.299,33 | R\$ 91.705,70 |
| Salários e ordenados a pagar | | R\$ 95.039,52 | R\$ 86.540,76 |
| Pro - labore a pagar | | R\$ 4.482,76 | R\$ 4.482,76 |
| Rescisões a pagar | | R\$ 8.677,05 | R\$ 401,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 19 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Contribuição Sindical a Recolher | | R\$ 100,00 | R\$ 281,00 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 122.320,76 | R\$ 146.606,28 |
| INSS a recolher | | R\$ 100.654,43 | R\$ 127.557,19 |
| FGTS a recolher | | R\$ 21.666,33 | R\$ 19.049,09 |
| PROVISÕES | | R\$ 81.115,13 | R\$ 40.106,79 |
| Férias a Pagar | | R\$ 81.115,13 | R\$ 40.106,79 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 108.005,65 | R\$ 71.805,67 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 108.005,65 | R\$ 71.805,67 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 108.005,65 | R\$ 71.805,67 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | R\$ 108.005,65 | R\$ 71.805,67 |
| COFINS PARCELAMENTO | | R\$ 29.785,80 | R\$ 18.954,60 |
| CSLL PARCELAMENTO | | R\$ 27.917,61 | R\$ 18.863,07 |
| IRPJ PARCELAMENTO | | R\$ 50.302,24 | R\$ 33.988,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 9.257.071,43 | R\$ 11.646.818,59 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 9.133.000,00 | R\$ 9.133.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 9.133.000,00 | R\$ 9.133.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 9.133.000,00 | R\$ 9.133.000,00 |
| Capital social | | R\$ 9.133.000,00 | R\$ 9.133.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 124.071,43 | R\$ 2.513.818,59 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 124.071,43 | R\$ 2.513.818,59 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 124.071,43 | R\$ 2.513.818,59 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 124.071,43 | R\$ 2.513.818,59 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | | R\$ 26.146.163,68 | R\$ 39.275.815,34 |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ 27.617.199,23 | R\$ 41.607.495,77 |
| Servicos prestados - mercado interno | | R\$ 27.617.199,23 | R\$ 41.607.495,77 |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA | | R\$ (1.503.860,66) | R\$ (2.365.707,79) |
| (-) ISS | | R\$ (437.235,91) | R\$ (975.882,08) |
| (-) COFINS | | R\$ (877.034,70) | R\$ (1.142.322,51) |
| (-) PIS-PASEP | | R\$ (189.590,05) | R\$ (247.503,20) |
| JUROS E DESCONTOS | | R\$ 14.969,42 | R\$ 13.224,70 |
| Juros de aplicacoes financeiras | | R\$ 201,50 | R\$ 12.720,66 |
| Juros ativos | | R\$ 0,00 | R\$ 39,20 |
| Descontos financeiros obtidos | | R\$ 14.767,92 | R\$ 464,84 |
| REVERSAO DE PROVISOES | | R\$ 17.855,69 | R\$ 20.802,66 |
| Recuperação de Despesas Folha Pagamento | | R\$ 17.852,95 | R\$ 18.735,66 |
| Recuperação de Despesas Bancárias | | R\$ 2,74 | R\$ 0,00 |
| Recuperação de Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 2.067,00 |
| (-) CUSTOS E DESPESAS | | R\$ (23.981.086,50) | R\$ (32.486.068,18) |
| (-) MAO-DE-OBRA DIRETA | | R\$ (2.528.467,71) | R\$ (2.588.964,01) |
| (-) Salarios e ordenados | | R\$ (1.600.933,59) | R\$ (1.858.781,82) |
| 13º Salario | | R\$ (122.911,29) | R\$ 0,00 |
| Ferias | | R\$ (163.881,59) | R\$ 0,00 |
| (-) INSS | | R\$ (504.290,87) | R\$ (569.686,56) |
| (-) FGTS | | R\$ (135.573,59) | R\$ (155.123,46) |
| Assistencia medica e social | | R\$ (876,98) | R\$ 0,00 |
| (-) Vale Transporte | | R\$ 0,00 | R\$ (5.372,37) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (2.316.889,23) | R\$ (10.256.975,60) |
| (-) Servicos de terceiros | | R\$ (2.316.889,23) | R\$ (10.256.975,60) |
| (-) CUSTOS DIR. DE PROD. DE SERVIÇOS | | R\$ (9.677.618,36) | R\$ (14.571.609,24) |
| FERRAMENTAS | | R\$ (130,00) | R\$ 0,00 |
| MADEIRAS | | R\$ (205,05) | R\$ 0,00 |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | | R\$ (192.644,80) | R\$ (644.237,52) |
| (-) Materiais de Construção Utilizados | | R\$ (9.484.638,51) | R\$ (13.927.371,72) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (220,00) | R\$ (184.025,01) |
| (-) Salarios e ordenados | | R\$ 0,00 | R\$ (5.879,16) |
| (-) 13º Salario | | R\$ 0,00 | R\$ (65.689,54) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 4

1311

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ (108.073,03) |
| (-) Ferias | | | |
| (-) Assistencia medica | | R\$ (220,00) | R\$ (4.383,28) |
| (-) DESPESAS COM ENTREGA | | R\$ (84.023,76) | R\$ (307.014,23) |
| (-) Fretes e carretos | | R\$ (84.023,76) | R\$ (307.014,23) |
| (-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | | R\$ (777,81) | R\$ (3.689,66) |
| (-) Viagens terrestres | | R\$ (777,81) | R\$ (2.844,66) |
| (-) Hospedagem | | R\$ 0,00 | R\$ (845,00) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (3.048.475,40) | R\$ (97.109,22) |
| (-) Alugueis | | R\$ (525,14) | R\$ (97.109,22) |
| Servicos prestados por terceiros | | R\$ (3.041.712,91) | R\$ 0,00 |
| Seguros | | R\$ (5.032,01) | R\$ 0,00 |
| Alimentação | | R\$ (998,46) | R\$ 0,00 |
| Despesas Cartorárias | | R\$ (206,88) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (999.317,68) | R\$ (1.556.737,23) |
| (-) Salarios e ordenados | | R\$ (462.556,15) | R\$ (692.162,56) |
| (-) Pro - labore | | R\$ (67.200,00) | R\$ (67.200,00) |
| (-) 13º Salario | | R\$ (97.428,94) | R\$ (164.195,77) |
| (-) Ferias | | R\$ (52.036,34) | R\$ (130.665,86) |
| (-) INSS | | R\$ (202.588,25) | R\$ (290.845,33) |
| (-) FGTS | | R\$ (67.769,69) | R\$ (142.000,20) |
| (-) Indenizacoes e aviso previo | | R\$ (2.030,19) | R\$ (15.526,60) |
| (-) Assistencia medica e social | | R\$ (9.932,46) | R\$ (27.349,37) |
| (-) Cesta Basica | | R\$ (37.775,66) | R\$ (26.791,54) |
| (-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | R\$ (186.690,80) | R\$ (90.338,72) |
| (-) Alugueis de imoveis | | R\$ (107.753,87) | R\$ (90.338,72) |
| Alugueis de maquinas e equipamentos | | R\$ (78.414,48) | R\$ 0,00 |
| Arrendamento de imoveis | | R\$ (252,92) | R\$ 0,00 |
| Arrendamento mercantil (leasing) | | R\$ (269,53) | R\$ 0,00 |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | R\$ (952.262,25) | R\$ (1.210.469,70) |
| (-) IPTU | | R\$ (45.365,01) | R\$ (2.785,01) |
| IPVA | | R\$ (321,72) | R\$ 0,00 |
| (-) Taxas diversas | | R\$ (30.153,15) | R\$ (58.900,16) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (560.689,85) | R\$ (737.548,39) |
| (-) Contribuição Social | | R\$ (315.732,52) | R\$ (411.236,14) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1312

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 70
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (4.110.899,14) | R\$ (1.480.617,32) |
| (-) Energia elétrica | | R\$ (125.642,45) | R\$ (90.340,50) |
| (-) Água e esgoto | | R\$ (62.969,84) | R\$ (35.038,34) |
| (-) Telefone | | R\$ (32.481,12) | R\$ (27.835,42) |
| Despesas postais e cartorárias | | R\$ (1.026,73) | R\$ 0,00 |
| (-) Seguros | | R\$ (86.935,47) | R\$ (125.349,00) |
| (-) Material de escritório | | R\$ (3.704,60) | R\$ (17.214,79) |
| (-) Material de higiene e limpeza | | R\$ (1.155,75) | R\$ (53.891,11) |
| (-) Assistência contábil | | R\$ (86.423,35) | R\$ (228.706,02) |
| (-) Serviços prestados por terceiros | | R\$ (3.062.453,11) | R\$ (32.777,28) |
| (-) Depreciações e amortizações | | R\$ (37.706,03) | R\$ (39.333,81) |
| (-) Manutenção e Reparos | | R\$ (45,00) | R\$ (28.259,83) |
| (-) Despesas legais e judiciais | | R\$ (6.681,60) | R\$ (29.212,37) |
| (-) Livros, jornais e revistas | | R\$ (4.929,80) | R\$ (1.509,00) |
| (-) Combustível e Lubrificante | | R\$ (2.248,19) | R\$ (36.410,00) |
| Material de Informática | | R\$ (3.315,32) | R\$ 0,00 |
| (-) Doações e Contribuições | | R\$ (2.800,00) | R\$ (23.476,79) |
| Tarifas Bancárias | | R\$ (744,65) | R\$ 0,00 |
| (-) Alimentação | | R\$ (15.965,50) | R\$ (28.711,30) |
| (-) Associação de Classe | | R\$ (36.339,48) | R\$ (26.811,77) |
| (-) Concessão e Direito de Exploração | | R\$ (152.239,30) | R\$ (86.048,51) |
| (-) Multas e Penalidades Fiscais | | R\$ (206.960,83) | R\$ (218.070,17) |
| (-) Transporte de Funcionários | | R\$ (18.448,14) | R\$ (4.616,51) |
| (-) Material de Consumo | | R\$ (93.716,84) | R\$ (249.776,50) |
| (-) Internet | | R\$ (1.228,50) | R\$ (517,29) |
| Uniformes e EPI | | R\$ (2.653,70) | R\$ 0,00 |
| Despesas Diversas | | R\$ (19.225,65) | R\$ 0,00 |
| (-) Multa de Trânsito | | R\$ (104,12) | R\$ (208,26) |
| (-) Despesa Outorga Mogi | | R\$ (31.162,71) | R\$ (72.501,97) |
| (-) Honorários Advocatórios | | R\$ (11.591,36) | R\$ (24.000,78) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (75.444,36) | R\$ (138.518,24) |
| (-) Descontos concedidos | | R\$ 0,00 | R\$ (3.488,56) |
| (-) Juros de mora | | R\$ (42.057,41) | R\$ (96.398,29) |
| Juros e comissões bancárias | | R\$ (24,50) | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16.FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.844.138/0001-77
Número de Ordem do Livro: 70
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Despesas Bancarias | | R\$ (33.362,45) | R\$ (38.631,39) |
| = Lucro | | R\$ 2.165.077,18 | R\$ 6.789.747,16 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.01.D4.DD.80.53.A6.AC.6F.67.2D.F6.13.16:FC.07.95.C5.09.7F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 4

1313

ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Índices Econômicos Financeiros - Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

| Indicadores: | Sigla: | Formula: | Valores em Reais: | Resultado: |
|-------------------------------|--------|--|-------------------|------------|
| Índice de Liquidez Corrente | ILC | Ativo Circulante | 13.361.095,00 | 5,71 |
| | | Passivo Circulante | 2.340.362,35 | |
| Índice de Liquidez Geral | ILG | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo | 13.390.837,05 | 5,55 |
| | | Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo | 2.412.168,02 | |
| Índice de Endividamento Geral | IEG | Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo | 2.412.168,02 | 0,18 |
| | | Ativo Circulante | 13.361.095,00 | |
| Índice de Solvência Geral | ISG | Ativo Total | 14.058.986,61 | 5,83 |
| | | Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo | 2.412.168,02 | |
| Índice de Grau Endividamento | IGE | Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo | 2.412.168,02 | 0,17 |
| | | Ativo Circ. + Realiz. a L. P. + At. Permanente | 14.058.986,61 | |
| Índice de Imobilização | II | Ativo Permanente | 668.149,56 | 0,06 |
| | | Patrimônio Líquido | 11.646.818,59 | |

Avaré (SP), 31 de Dezembro de 2022.

GIOVANNI JOSE CARREIRA Assinado de forma digital por GIOVANNI
JOSE CARREIRA CAPECCI:17030697812
CAPECCI:17030697812 Dados: 2023.05.31 07:49:13 -03'00'

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV LTDA
ADMINISTRADOR: GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI
CPF: 170.306.978-12

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE
OLIVEIRA DA CUNHA:17030763890
DA CUNHA:17030763890 Dados: 2023.05.31 07:49:27 -03'00'

CONTADOR: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA
CRC: 1SP204488/O-9
CPF: 170.307.638-90

Rua Maranhão, 716 - CEP 18700-020 - Telefax: (14) 3732-1321 / 3732-4040 - Avaré/SP
e-mail: ac.ltada@uoi.com.br



