

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	MES 01		MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06				MES 07				MES 08				MES 09				MES 10				MES 11				MES 12				TOTAL	
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias				PERÍODO: 30 dias													
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,67%	100%		-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				RS	219.950,77				
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	4,58%	50%		50%				-				-				-				-				-				-				-				-				-				RS	215.764,70				
3	INFRAESTRUTURA	7,89%	-		50%				-				-				-				-				-				-				-				-				-				RS	372.026,47				
4	SUPERESTRUTURA	8,40%	-		25%				25%				25%				-				-				-				-				-				-				RS	395.902,86								
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,42%	8%		8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%				RS	444.152,49								
6	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS	5,58%	-		13%				13%				13%				13%				13%				13%				-				-				RS	263.037,98												
7	REVESTIMENTO	10,63%	-		-				-				-				-				50%				50%				-				-				RS	500.935,47												
8	ESQUADRIAS	2,46%	-		-				-				-				-				-				50%				50%				-				RS	116.160,47												
9	PINTURA	1,99%	-		-				-				-				-				-				-				-				100%				93.759,12				RS	93.759,12								
10	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	0,76%	-		-				-				-				100%				36.006,62				-				-				-				RS	36.006,62												
11	ÁREA EXTERNA	10,98%	-		-				-				-				50%				50%				-				-				-				RS	517.634,67												
12	ACESSIBILIDADE	0,10%	-		-				-				-				-				100%				4.881,51				-				-				RS	4.881,51												
13	LÂMINA D'ÁGUA E CASCATA	6,40%	-		-				-				-				-				20%				20%				20%				20%				RS	301.798,13												
14	CASA DE MÁQUINAS (6X7m)	2,45%	-		-				25%				25%				25%				25%				-				-				RS	115.485,44																
15	PASSARELAS EXTERNAS	0,01%	-		-				-				-				-				-				-				-				100%				329,63				RS	329,63								
16	PASSARELAS EXTERNAS	20,20%	-		-				-				-				-				-				33%				33%				34%				RS	952.420,31												
17	INCÊNDIO	0,40%	-		-				-				-				-				-				-				-				50%				50%				RS	18.789,78								
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,09%	-		-				-				-				-				-				-				-				-				-				100%				145.561,89				RS	145.561,89
<b>TOTAL DO MÊS</b>			7,74%		7,02%				8,14%				4,19%				10,45%				9,79%				14,74%				15,97%				10,86%				4,96%				2,26%				3,87%				RS	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			7,74%		14,76%				22,90%				27,09%				37,54%				47,33%				62,07%				78,04%				88,91%				93,86%				96,13%				100,00%				RS	100,00%
<b>TOTAL DO MÊS</b>			RS 364.845,82		RS 330.908,29				RS 383.752,77				RS 197.739,53				RS 492.563,49				RS 461.438,38				RS 695.018,52				RS 753.098,76				RS 512.155,23				RS 233.735,72				RS 106.767,22				RS 182.574,60				RS	4.714.598,33
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			RS 364.845,82		RS 695.754,12				RS 1.079.506,88				RS 1.277.246,42				RS 1.769.809,90				RS 2.231.248,28				RS 2.926.266,80				RS 3.679.365,56				RS 4.191.520,79				RS 4.425.256,51				RS 4.532.023,73				RS 4.714.598,33				RS	4.714.598,33

SALTO - SP, 29 de JANEIRO de 2024

**GLAUBER CARLOS**  
**PRIMO:37973395857**  
Assinado de forma digital por  
GLAUBER CARLOS  
PRIMO:37973395857  
Dados: 2024.06.13 15:41:04 -03'00'

**CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
**GLAUBER CARLOS PRIMO**  
**PROCURADOR**  
CPF nº 379.733.958-57  
CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP