



## CRM CONSTRUTORA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº

004

**Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de Salto

**Contratada:** CRM Construtora Ltda

**Endereço:** Rua Paracatu, 309, Conjunto 27, Parque Imperial - São Paulo/SP

**CNPJ:** 10.546.785/0001-56

**Obra:** Execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto

**Medição:** 4

**Período:** 11/10/2024 até 10/04/2025

**Emissão:** 10/04/2025

### SERVIÇOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1003	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	UNMES	5
1004	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para	UNMES	5
04.01.01.001	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	125
04.01.01.002	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	678,4
04.01.01.003	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7
04.01.01.004	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	7
04.01.02.001	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	100
04.01.02.002	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	450
04.01.02.003	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3
04.01.02.004	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3
04.01.03.001	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	258
04.01.02.002	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	450
04.01.02.003	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3
04.01.02.004	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3
04.01.04.001	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+ 4), com	M2	1
04.01.04.002	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	40
5130	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	150
5132	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32	M	300
7201	Chapisco	M2	850
11001	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo	M2	1785,58
13102	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,85

g



Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m<sup>2</sup>



Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m<sup>2</sup>



FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF\_09/2020



Concreto usinado, fck = 25 MPa



Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa



Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm

FOTOS:



Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm



Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito



Documento assinado digitalmente  
GLAUBER CARLOS PRIMO  
Data: 09/05/2025 16:48:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa Contratada

Empresa: CRM Construtora  
CNPJ: 10.546.785/0001-56

Resp. Técnico - Empresa

Nome: Ildeu G. de Oliveira  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/SP Nº: 605052602

Resp. Técnico - Fiscalização

Nome: Gabriel Freitas Dágola  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/SP Nº: 5069903760

Engº Gabriel Freitas Dágola  
Prefeitura de Salto  
Sec. Adm. Gov. Digital – Convênios  
CREA/SP: 5069903760